

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagings-tidspunkt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Vesterbro-Kongens Enghave				
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2017	December 2020	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Budgetaftale 2011				
Østerbro				
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2020	37	Eksterne faktorer
Budgetaftale 2012				
Hele Byen				
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2014	August 2020	68	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Flere Bydele				
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2013				
Valby				
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Juli 2020	Juni 2020	-1	Projektet er foran tidsplanen
Østerbro				
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	August 2020	32	Eksterne faktorer
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	December 2020	31	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	Maj 2020	24	Eksterne faktorer
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	December 2021	43	Koordinering med andre projekter
BK 0645 Klimakarréen	Maj 2018	December 2021	43	Koordinering med andre projekter
Vesterbro-Kongens Enghave				
Enghave Brygge	December 2017	November 2021	47	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
Hele Byen				
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Flere Bydele				
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2019	48	Interne faktorer
Budgetaftale 2014				
Nørrebro				
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	Juni 2023	66	Koordinering med andre projekter
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	December 2021	72	Eksterne faktorer
Amager Vest				
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	December 2021	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Kornblomstparken	December 2016	Maj 2021	53	Eksterne faktorer
Flere Bydele				
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2017	August 2021	44	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter	December 2015	December 2020	60	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Budgetaftale 2015				
Brønshøj-Husum				
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	Løbende	Februar 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2019	December 2020	14	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Østerbro				
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2019	12	Eksterne faktorer
Vesterbro-Kongens Enghave				
Enghaveparken, klimasikring	Juni 2019	December 2019	6	Mindre forskydning
Hele Byen				
Renovering af legepladser i parker	December 2018	September 2021	33	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Amager Vest				
Remiseparken, revitalisering	December 2019	August 2020	8	Eksterne faktorer
Flere Bydele				
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2019	3	Mindre forskydning
Parkeringspladser, etablering (B15)	Juni 2018	December 2020	30	Koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2016				
Bispebjerg				

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Oktober 2018	September 2022	47	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Brønshøj-Husum				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	Juni 2021	30	Koordinering med andre projekter
CP 2016 - Hillerød motorvejen, dobbeltrettede cykelstier	Juli 2018	December 2021	41	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
CP 2016 - Farumruten, belysning	December 2018	December 2021	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	December 2018	Juni 2021	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Nørrebro				
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	December 2020	April 2024	40	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	December 2023	36	Koordinering med andre projekter
Østerbro				
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	Juni 2022	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Hele Byen				
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	December 2017	November 2019	23	Eksterne faktorer
Amager Vest				
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Oktober 2017	Oktober 2020	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
Flere Bydele				
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2019	24	Eksterne faktorer
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	December 2019	Juni 2020	6	Mindre forskydning
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	December 2019	Maj 2021	17	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2017	Juli 2020	31	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Fasanvejsruten SCS (B16)	Oktober 2018	Juni 2021	32	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	September 2018	December 2020	27	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Åbning af 180 P-pladser	December 2018	December 2021	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Budgetaftale 2017				
Brønshøj-Husum				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Juni 2021	32	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	Juni 2021	32	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
IndreBy				
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	December 2018	August 2020	20	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	Juni 2019	Juli 2019	1	Mindre forskydning
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Valby				
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2019	April 2021	16	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Vesterbro-Kongens Enghave				
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hele Byen				
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	December 2019	Marts 2020	3	Mindre forskydning
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Energirenovering af almene boliger	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af ramper, tilgængelighed	Juni 2018	December 2020	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Amager Vest				
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	December 2021	16	Eksterne faktorer
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højest prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	December 2018	August 2020	20	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej, genopretning B17	December 2018	August 2019	8	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Kryds Langebro/Langebrogade	December 2018	Juni 2019	6	Mindre forskydning
Flere Bydele				
Sikre skoleveje	Juli 2019	Januar 2020	6	Mindre forskydning
Sikre skoleveje B17	Juli 2019	December 2020	17	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Budgetaftale 2018				
Bispebjerg				
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Brønshøj-Husum				
Bellahøj Friluftsscene	Maj 2019	Juni 2020	13	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
IndreBy				
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	November 2021	16	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Nørrebro				
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	November 2018	December 2020	25	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	November 2021	16	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	April 2019	November 2020	19	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2019	December 2021	24	Koordinering med andre projekter
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Vanløse				
Mågevej	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Østerbro				
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	Marts 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-Kongens Enghave				
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-Kongens Enghave				
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Asger Rygs Gade	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Esbern Snares Gade	December 2018	December 2019	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Hele Byen				
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2020	35	Tidsplan for optimistisk
Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter	December 2020	August 2020	-4	Projektet er foran tidsplanen
Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	April 2018	Oktober 2020	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Mere optimal udnyttelse af vandværkssvand i driften	December 2018	September 2019	9	Interne faktorer
Smartere drift af byens springvand	December 2018	September 2019	9	Interne faktorer
Amager Vest				
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Amager Øst				
Trafiklegeplads på Formosavej	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Øget belysning i Amager Strandpark	December 2018	Juni 2020	18	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Fleire Bydele				
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sikker skolevej - pulje	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Ombygning af stoppesteder	December 2019	Juni 2019	-6	Projektet er foran tidsplanen
Ren by med smartere affaldskurve	December 2018	Juni 2019	6	Mindre forskydning
Budgetaftale 2019				
Bispebjerg				
Genopretning af Frederiksborgvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Hulgårdsvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Brønshøj-Husum				
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
IndreBy				
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Genopretning af Magstræde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Snaregade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Genopretning af Lundtoftegade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Stefansgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Kunstgræsbaner i Nørrebro-parken	December 2020	December 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Valby				
Øget tilgængelig Valby stationsruten	Juli 2021	Juli 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Vanløse				
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	November 2021	November 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Genopretning af Bellahøj	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2020	Maj 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Sortebro, udskiftning	November 2021	December 2019	-23	Projektet er foran tidsplanen
Østerbro				
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	Maj 2019	November 2019	6	Mindre forskydning
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2021	December 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Genopretning af Norgesmindevej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Øster Voldgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Østerbrogade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Naturpark Nordhavn	Maj 2020	Maj 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-Kongens Enghave				
Anlæg af Pioparken	Juni 2022	Juni 2023	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Vesterbro-Kongens Enghave				
Genopretning af Absalonsgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amager Vest				
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	Juli 2020	Juli 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	Oktober 2019	Oktober 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018
Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	Oktober 2020	Oktober 2021	12	Interne faktorer
Amager Øst				
Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	Juli 2021	Juli 2022	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Flere Bydele				
Grøn balance - Flere træer	Oktober 2019	Oktober 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Cykelparkering i samarbejde med Movia	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	December 2023	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Cykelprojekt finansiering Roskildevejen	November 2021	November 2023	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Insourcing af brolæggeropgaver	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Luftforurening, pilotprojekt	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Flere erhvervsparkeringspladser	Juni 2019	Juni 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Havnebusser, forlængelse	December 2019	August 2021	20	Eksterne faktorer
Overførelsessag 2017-2018				
Bispebjerg				
Bispeengbuens fremtid	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Flere Bydele				
Metroens åbning, belysning	Juli 2019	Juli 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Overdragelse privat belysning	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2018-2019				
Amager Vest				
Artillerivej, skolehave udb.mat.	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Flere Bydele				
Fl vandposter i det offentlige etabl	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Renovering af parkbroer, OF18-19	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Overførelsessag 2011-2012				
Amager Vest				
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2018	September 2019	9	Eksterne faktorer
Overførelsessag 2012-2013				
Nørrebro				
CP VII - Rantzausgade, trafikafledelse	Marts 2019	Februar 2020	11	Koordinering med andre projekter
Overførelsessag 2013-2014				
Amager Vest				
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2020	54	Interne faktorer
Overførelsessag 2014-2015				
Nørrebro				
Mjølnerparkens Kvarterhus	Januar 2018	Juni 2020	29	Interne faktorer
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2019	Marts 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Februar 2020	11	Koordinering med andre projekter
Vesterbro-Kongens Enghave				

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	Juni 2019	December 2019	6	Mindre forskydning
Flere Bydele				
Trafikikkerhedsprojekter 2015	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
Overførselssag 2016-2017				
Vesterbro-Kongens Enghave				
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	December 2017	Juni 2019	18	Eksterne faktorer
Hele Byen				
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	December 2018	Juli 2019	7	Interne faktorer
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	Juni 2020	18	Interne faktorer
Overførselssag 2017-2018				
Bispebjerg				
Nordvestpassagen	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Trafikikkerhed Stefansgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hans Tavsens Park	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	December 2021	18	Eksterne faktorer
Vesterbro-Kongens Enghave				
Metroens åbning, forplads	Juli 2019	December 2019	5	Mindre forskydning
Overførselssagen 2012-2013				
Nørrebro				
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2019	Marts 2021	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Griffenfeltsgade (OMF)	December 2019	November 2019	-1	Projektet er foran tidsplanen
Øvrige aftaler				
Bispebjerg				
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	December 2016	December 2019	36	Eksterne faktorer
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	December 2019	September 2022	33	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
K 09/002 BK1416 Cityringen	Oktober 2015	Maj 2021	67	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Blåmejsvej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødsgade 74-76	April 2016	Juli 2019	39	Eksterne faktorer
Vibevej, byrum	December 2018	September 2022	45	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Områdefornyelse Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2017	December 2020	36	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Mågevej 27 - 31 m.fl.	December 2019	November 2019	-1	Projektet er foran tidsplanen
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2018	December 2020	24	Koordinering med andre projekter
Lytten Kanal	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Bispeparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Stærevej, grøn omdannelse	Marts 2020	Marts 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1438 Nattergalen	November 2019	November 2020	12	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
GP21-Lytten	December 2018	Juni 2021	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
GP21-Nordre Fasanvej	December 2018	Juni 2021	30	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Smedetoften (OMF)	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Skoleholdervej (OMF)	December 2021	Oktober 2020	-14	Projektet er foran tidsplanen
Tomsgårdsvej, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Rentemestervej 94	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Frederikssundsvej 108	December 2021	September 2019	-27	Projektet er foran tidsplanen
Tomsgårdsvej 70-110	December 2021	Juli 2019	-29	Projektet er foran tidsplanen
Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Brønshøj-Husum				
Husumvænge (Harrestrup Å)	Februar 2020	Maj 2020	3	Mindre forskydning
Frederikssundsvej 164 m.fl.	Oktober 2017	Februar 2020	28	Eksterne faktorer
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
IndreBy				
Gothersgade	December 2018	December 2021	36	Projektændring
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	September 2022	40	Interne faktorer
Delreparationer af Langebro	Juli 2020	December 2020	5	Mindre forskydning
Torvegade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK0398 Puggaardsgade	Maj 2020	Maj 2021	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2027	96	Interne faktorer
Nørre Farimagsgade 19	December 2019	September 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Højbro, genopretning 2020	December 2019	Juli 2019	-5	Projektet er foran tidsplanen
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2018	Februar 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Områdeformyelse Christiania	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Kastelgraven	December 2021	December 2022	12	Interne faktorer
Sortedams Sø	December 2021	December 2022	12	Interne faktorer
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser, Nybrogade	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
BK 0732 Bartolinsgade	Maj 2020	August 2021	15	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Maj 2020	Juni 2021	13	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1382 Bornholmsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Rørholmsgade 6	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Amaliegade 26-36	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro				
Rantzsausgade	Marts 2019	Marts 2021	24	Interne faktorer
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Murergade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelse Indre Nørrebro	November 2019	November 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	Oktober 2017	Juni 2019	20	Eksterne faktorer
Nørrebrogade 168	Oktober 2017	November 2019	25	Eksterne faktorer
Falkevej 5 - 9	Oktober 2017	Juni 2019	20	Eksterne faktorer
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	August 2023	44	Interne faktorer
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	August 2023	44	Interne faktorer
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	Februar 2021	26	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Forbedring af Mimersparken	December 2019	Juni 2023	42	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	Marts 2021	15	Koordinering med andre projekter
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2021	April 2024	28	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	Maj 2017	December 2019	31	Eksterne faktorer
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Stengade, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Ryesgade 84 m.fl.	December 2021	Februar 2020	-22	Projektet er foran tidsplanen
Ole Suhrs Gade 12	December 2021	December 2019	-24	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	December 2021	December 2019	-24	Projektet er foran tidsplanen
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Valby				
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Herman Bangs Plads, Byrum	Oktober 2019	December 2020	14	Koordinering med andre projekter
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2013	Marts 2020	75	Eksterne faktorer
Områdeformyelse Kulbanetorvet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Midt	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Lykkebo Skole	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Vigerslevparken Syd	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Jakobsens Vej	December 2021	April 2022	4	Mindre forskydning
Kulbanevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 0607 Mølle Alle	Maj 2020	August 2021	15	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
BK 1218 Bredahlsvej	November 2019	Juli 2020	8	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2020	April 2022	16	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2019	December 2020	12	Koordinering med andre projekter
Områdeformyelsen Folehaven	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1437 Valbyhøj	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Valby Langgade 127-139 m.fl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Vanløse				
Grøndalsparken	December 2023	December 2028	60	Interne faktorer
GP21-Jyllingevej, gangbro	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbro				
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	December 2020	48	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Strandboulevarden	November 2019	December 2022	37	Interne faktorer
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	November 2019	November 2022	36	Interne faktorer
Carl Nielsens Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	November 2019	56	Eksterne faktorer
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	Oktober 2015	August 2019	46	Eksterne faktorer
K 09/002 BK0550 Vejlegade	Maj 2016	Juni 2019	37	Eksterne faktorer
BK0477 Østbanegade	Maj 2017	August 2020	39	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Omgade 2 - 6 m.fl.	Oktober 2017	December 2019	26	Eksterne faktorer
Nordre Frihavsgade 50 m.fl.	Oktober 2017	Oktober 2019	24	Eksterne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2030	180	Eksterne faktorer
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2019	Oktober 2019	-2	Projektet er foran tidsplanen
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	Juni 2023	42	Projektændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Fredens Park	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1190 Livjægersgade	Maj 2020	August 2021	15	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020-2021
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	Marts 2020	-21	Projektet er foran tidsplanen
Skanderborggade 4-6 (kondemneret)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Præstøgade 12-14	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Viborggade 72A-B	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Vesterbro-Kongens Enghave				
Enghaveparken	Juni 2019	December 2019	6	Mindre forskydning
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Valdemarsgade 52-56	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hestestalds-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skydebane Øst-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eriksgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Absalonsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Westend-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Reventlowsgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Trekant-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformylse Sydhavnen	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BK0771 Boyesgade	August 2018	December 2020	28	Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019
Ingerslevgade 192 - 198	November 2015	November 2019	48	Eksterne faktorer
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	Oktober 2017	Januar 2020	27	Eksterne faktorer
Enghave Plads 3 m.fl.	Juni 2018	Oktober 2020	28	Eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juli 2019	91	Eksterne faktorer
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2017	December 2019	24	Tidsplan for optimistisk
Enghaveparken, boder (OMF)	December 2017	December 2019	24	Tidsplan for optimistisk
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	Juni 2019	December 2019	6	Mindre forskydning
Karens Minde	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen
Enghave Nærgenbrugsstation	September 2019	Maj 2020	8	Koordinering med andre projekter
Karens Minde Aksen (OMF)	August 2020	December 2022	28	Tidsplan for optimistisk
GP21-Tietgensbroen, rampe	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformylsen Bavnøj	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1551 Beethovensvej	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
BK 1529 Glinkasvej	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 1441 Verdisvej	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Bygningsfornyelser i Bavnehøj pulje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Haderslevgade 10-12	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Alsgade 7-9 mfl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Hele Byen				
Select Cities	Marts 2020	December 2019	-3	Projektet er foran tidsplanen
Boligkommissionens virke	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Byfornyelsesrammen (rådhedsbeløb)	Oktober 2007	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto (sanering)	Januar 2012	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	December 2018	Juni 2019	6	Mindre forskydning
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønnings model BU	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Risikostyring af p-projekter 2017	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Opsamlingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
EnergyLab Nordhavn	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2020	Juni 2020	0	Projektet følger tidsplanen
EU CEF Transport - Socrates	April 2021	April 2021	0	Projektet følger tidsplanen
RSMP Nordic	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen
Støjpulje 2018	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Amager Vest				
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	December 2018	December 2020	24	Koordinering med andre projekter
BK 499 Nyrnberggade	August 2018	November 2021	39	udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	Maj 2021	77	Eksterne faktorer
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	December 2019	August 2020	8	Eksterne faktorer
GP21-Center Blvd. bro	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	September 2020	September 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen
Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	December 2021	Juli 2019	-29	Projektet er foran tidsplanen
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	December 2019	-24	Projektet er foran tidsplanen
Artillerivej, skolehaver	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Amager Øst				
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	December 2018	December 2024	72	Interne faktorer
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Geislersgade-karreen	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BK 324 Halldansgade	August 2018	Marts 2021	31	udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2019	November 2019	-1	Projektet er foran tidsplanen
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen
Englandsvej 36/Glommensgade 9	December 2021	December 2020	-12	Projektet er foran tidsplanen
Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Flere Bydele				
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	Juni 2020	17	Eksterne faktorer
Erstatningsparkeringspladser	December 2014	August 2020	68	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
De Indre Søer	December 2018	December 2022	48	Interne faktorer
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2019	6	Mindre forskydning
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juli 2019	91	Eksterne faktorer

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Trafikikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter	December 2020	December 2019	-12	Projektet er foran tidsplanen
Fællesaktiviteter på Helsingørerruten	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	Interne faktorer
Jagtvej (Klosterfæleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2022	54	Interne faktorer
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2022	36	Interne faktorer
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	Interne faktorer
Cities cooperating for Circular Economy	August 2019	August 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020	August 2020	0	Projektet følger tidsplanen
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Horizon 2020 - NAIAD	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelse Sundby	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Nedtællingssignaler for cykler	August 2017	August 2019	24	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2019	December 2020	12	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
GP21-4 km fortovsstrækninger	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	December 2017	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Skiltning af tre nationale cykelruter	December 2019	Oktober 2020	10	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
A-busnet 2019, fremkommelighed	Juli 2019	Oktober 2022	39	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019
Nyt lokalbusnet	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV34 Retortvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV35 Vigerslevvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV37 Kirsebærhaven	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV39 Gl. Køge Landevej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV17 Herlufvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV41 Borrebuevej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV42 Slotsherrensvej Øst	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV44 Bellahøjvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV45 Bangsbovej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV46 Bangsbo Plads	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV47 Katrinedalsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV48 Vanløse St.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV49 Vanløse Allé	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV50 Ådalsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV52 Godthåbsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL38 Grøndals Å	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL40 Borups Allé Vest	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL41 Genforeningspladsen	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundeus Kirke	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BIR7.8 Tuborgvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BIR10.2 Fruebjergvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BIR10.3 Lundeus Skole	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
KV56 Blankavej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV57 Gåsebækvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV59 Valby Langgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV63 Danshøjvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV20 Damhusengen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV23 Damhussøen	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV26A Vigerslevparken nord	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV83 Krogbjergparken syd	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV1 Korsager Allé (øvre og nedre del)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV2 Bystævnet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV3 Grønt område bag Korsager skole	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV4A Husum Vænge (øvre del)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV5 Husumparken	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV7 Frederikssundsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV8 Sonnerupvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV9 Kildebrøndevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV10 Husumvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV30 Lykkebovej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV31 Heldbovej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV32 Gårdstedet	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
KV18 Lyngholmvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV19 Vanløse Byvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV21 Hanstholmvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV22 Lønstrupvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV13 Skjulhøj Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV14 Alekistevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV16 Jyllingevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV43 Tryggevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV75 Enghave Brygge	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV76 Enghavevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV77 P. Knudsens Gade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV79 Sydhavnsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV80 Sydhavns Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
KV81 Tegholmshøjvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
VEL18 Vester Søvej og Kampmannsgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
VEL28 Nørrebroparken syd	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
VEL36 Ågadesparken	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
VEL37 Bispeengbuen	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
VEL43 Mindre skybrudsvej Bispeengbuen	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
VEL23 Blågårdsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL24 Blågårds Plads	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL27 Assistentens Kirkegård	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL29 Nørrebroparken nord	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL30 Jagtvej nord	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL31 Nørrebrovej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
VEL34 Supplerende skybrudsvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
NO14 Sankt Hans Torv	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
NO15 Guldbergsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
NO17 Sjællandsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
NO18 Guldbergs Plads	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR9.1 Meteorologisk Institut	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BIR9.2 Borgervænget	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS11 Vennemindevej, Marthagade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS12 Hesseløvej mm	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS14 Reersøvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS15 Tåsingevej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS32 Christiansmindevej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS42 Rensning Kildevældssøen	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
OS6 Stockholmsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
BIR5.6 Rentemestervej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BIR5.7 Dortheavej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BIR5.8 Lygten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM11 Grækenlandsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM12A Greisvej vest	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM12B Greisvej øst	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM14 Hedegaardsvej og Jorisevej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvikly	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM16 Oxford Have og Store Krog	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM19A Røde Mellemvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM22 Peder Lykkes Vej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Revideret ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
AM23 Thyge Krabbesvej	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM24 Skipper Clements Allé	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM25 Sæterdalsparken	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM27 Brydes Allé	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM8A Engvej nord	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM8B Engvej midt	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM9 Italiensvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM10 Elbagade/Filipsparken	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM46 Krimsvejområdet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM3 Lergravsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM5 Backersvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM6 Øresundsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM7 Messinavej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM41 Sundby Kirkegård	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM2 Prags Boulevard	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM4 Strandlodsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
AM33 Frankrigsgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM34 Ålandsgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM39 Vermlandsgade	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM1A Amagerbanen mv.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM35 Amager Boulevard m.fl.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM38 Weidekampsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM45 Njalsgade	December 2020	December 2020	0	Projektet følger tidsplanen
AM28 Kornblomstvej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM29 Syndholm syd	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM30 Brigadevej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM32 Kongedybet	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM17 Gyldenlakvej m.fl.	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM18 Sundbyvestervej	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM19A Røde Mellemvej 2	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM19B Bygrænsen	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
AM20A Vejlands Allé	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
BIR20.2 Søbørghusrenden m.fl.	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen
Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Sundhed og Luft	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen
Hovedtotal				