

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytterbørnehave	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning
Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehav e	Udflytterbør nehave	Byggetid i måneder	Forventet inbrugtagnings tidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27 måneder.
Stuiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	84	198	72	43	maj 2013	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavillioner i Stuiestræde
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	36	88		51	Januar 2014	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger . Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger
Amagerfælledvej 135	kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 (3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade i 2011)	60	110		40	September 2013	Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i Njalsgade. Entreprør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er udbudt på ny og følger ny tidsplan
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	48	132		38	december 2013	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, hvilket har forsinket oprindelig forventet tidsplan.
Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.		25		36	maj 2013	Yderligere forsinket på grund af forsinkelser i forhold til oprindelig tidsplan

Dortheavej 75	Udvidelse af den eksisterende Schous Børnehavn.	12	22	31	December 2012	Projektforslag vurderet for dyrt, der har været ekstern beregner på sagen for at på prisen ned og dette har udskudt den samlede tidsplan.
Edith Rodes Vej 12	Opførelse af midlertidigt pavillonbyggeri til tidlig opstart af ny daginstitution på Møllegade.	120		35	April 2014	Institutinen startes tidlig op på Edith Rodes Vej 12 med 10 grupper. Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By
Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110	31	maj 2014	Etapedelte ibrugtagning, 2 grupper i oktober 13 og 3 grupper i marts 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper samt forsinket byggetilladelse
Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66	32	juni 2014	Der laves nyt projektforslag og ny tidsplan
Gerlevvej 3	Ny daginstitution	12		32	juni 2014	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012
Hothersplads 24	Udvidelse af den eksisterende daginstitution.	12		39	Januar 2013	Der er ikke forsinkelser i selve byggeriet. Projektet er flyttet fra budget-12 til placering og finansiering på budget 2010, hvor der var overskydende midler, hvilket betyder, at byggetiden regnes fra budget 2010 vedtagelsen. Dette betyder overskridelse af byggetiden, selvom projektet reelt ikke er forsinket.
Islands Brygge 66	Nyt daginstitutionsbyggeri	60	44	31	Maj 2014	Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af foruening og matrikulære forhold
Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	22	35	September 2014	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.

Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution	36	66	35	September 2014	Ombygning kan først påbegyndes, når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole. Dette har indflydelse på byggetiden som i BUF-regi beregnes fra budgetvedtagelsen.
Saxtorphsvej	Nyt daginstitutionsbyggeri og en ny multibane	72	88	28	februar 2014	
Glyptoteket 4	Nyt daginstitutionsbyggeri	12	88	28	februar 2014	Projektet er i juni måned udvidet fra 4 til 5 grupper tidsplan rykker derfor en måned i forhold til ibrugtagningen
Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88	36	oktober 2014	Tidsplan for ibrugtagning reguleret i forhold til valg af udbudsform
Stuðiestræde Yderligere 2 grupper	Etabling af 2 grupper til permanent institution	24		28	september 2013	

Handling ift. forsinkelse

**Evt.
håndternig/yderligere
bemærkninger**

For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet.

Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.

Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling.

Arbejdet kan ikke forceres eller igangsættes før byggetilladelse forligger

Der arbejdes på en løsning med tidlig opstart i Ragnhildgade, således at pladserne kan tages rettidigt i brug
ingen er laves et nyt projekt

ingen

Ibrugtaget projekter. I hvilken måned (og år) blev projektet ibrugtaget?	Anlægsbevilling ja/nej	Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling	Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling	Anlægsbevilling dato eller forventet dato	Anlægsbevilling dato eller forventet dato	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Farve på anlægsbevilling	Forklaring på forsinkelse for anlægsbevilling	Fysisk igangsat (måned og år)	Fysisk igangsat (ja/nej)	kontraktligt ja/nej	Beløb kontraktligt forpligtende - Forbrug	Beløb kontraktligt forpligtende - Projektering
	ja	BR 10/12 2009 pkt. 71	10-12-2009	BR 10/12 2009 pkt. 71	10-12-2009	0	grøn		#####	Ja	nej	63297,4	6700
	ja	BR 23-11-2011	23-11-2011	BR 23-11-2011	23-11-2011	0	grøn		#####	Ja	nej	32870	
	ja	BR23-09-10 pkt. 24	23-09-2010	BR23-09-10 pkt. 24	23-09-2010	0	grøn		#####	Ja	nej		
	ja	BR 01.12.2012	01-12-2012	23-08-2012	23-08-2012	-4	gul			Ja	nej		
	ja	01-01-2012	09-02-2012	01-01-2012	09-02-2012	0	grøn		#####	Ja	nej		

	ja	13-10-2011	13-10-2011	13-10-2011	13-10-2011	0	grøn	forsinket fordi rådgivermateriale ikke fyldestgørende for	16-04-2012	Nej	nej		
	ja	BR 22.9.11	22-09-2011	01-02-2013	01-02-2013	17	rød	Bevilling har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By	01-02-2012	Nej	nej		
	ja	BR21/6/2012	21-06-2012	23-08-2012	23-08-2012	2	gul	tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles implementeringsplan for		Ja	nej		
	Nej	21-06-2012	21-06-2012	01-02-2013	01-02-2013	8	rød	Der skal omprojekteres , da projektet ændres		nej	nej		
	Nej	29-03-2013	29-03-2013	29-03-2013	29-03-2013	0	grøn	afventer vedtagelse af lokalplan for området, hvilket tidligst bliver i		nej	nej		
	nej	pulje	pulje					Der søges ikke bevilling		nej	nej		
	ja	BR 23-08-2012	23-08-2012	BR01-11-2012	11-10-2012	2	gul	Sagen har afventet afklaring af matrikulære forhold og forurening		Ja	nej		
	nej	21-06-2012	21-06-2012	29-03-2013	29-03-2013	9	rød	fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. Nyt projekt		nej	nej		

	nej	29-03-2013	29-03-2013	29-03-2013	29-03-2013	0 grøn	tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles implementeringsplan for		nej	nej		
	Ja	BR21-06-2012	21-06-2012	BR21-06-2012	21-06-2012	0 grøn			Ja	nej		
	nej	BR21-06-2012	21-06-2012	01-02-2013	01-02-2013	8 rød	rykket, da projektet er ændret fra 4 til 5 grupper, hvilket betyder at der		nej	nej		
	Nej	BR 20-09-2012	20-09-2012	BUU 05.12.2012	05-12-2012	3 gul	Tidsplan justeret efter udbudsform og tidspunkt for estimat på økonomi		nej	nej		
	ja	31-05-2012	31-05-2012	BR-31-05-2012	31-05-2012	0 grøn		#####	Ja	nej		

Beløb kontraktligt forpligtende - Øvrige forpligtelser	Bydel	Type	Daginstitution med pladser	Skoleudvidelser	Antal praktikanter som følge af social klausul	Overlap til andre projekter i egen eller andre forvaltninger (offentliggøres sammen)	Øvrigt materiale til hjemmesiden	Kejd involveret (Udfyldes af FF)	Kejd involveret (udfyldes af Kejd)	Bestillingsseddel modtaget i Kejd (dato xx.xx.xx)	Kræver lokalplansændring?	Proces for ændring af lokalplan igangsat	Forventet dato for vedtagelse af ny lokalplan
0	IndreBy	Daginstitution	ja	nej	6,0 årsværk praktikanter	KFF202		ja	ja	23-06-2009	nej		
	Valby	Daginstitution	ja	nej		KFF465		ja	ja	07-03-2011	nej		
	AmagerVest	Daginstitution	ja	nej	-	KFF300		ja	ja	01-04-2010	nej	nej	
	Østerbro	Daginstitution	ja	nej	3,0 årsværk praktikanter	KFF 407		ja	ja	30-09-2010	nej	Nej	
	Valby	Daginstitution	ja	nej		KFF 503		ja	ja	09.09.11	Nej		

						KFF373/KFF374 KFF473							
	Bispebjerg	Daginstitution	ja	nej				ja	ja	08-04-2011	nej		
	Nørrebro	Daginstitution	ja	nej		KFF424		ja	ja	29-06-2011	nej		
	Brønshøj-Husum	Daginstitution	ja	nej		KFF558		ja	ja		nej		
	Vanløse	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		
	Vanløse	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		
	Nørrebro	Daginstitution	ja	nej				nej			nej		
	AmagerVest	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		
	Nørrebro	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		

	Nørrebro	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		
	Valby	Daginstitution	ja	nej		KFF532		ja	ja		nej		
	IndreBy	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		
	IndreBy	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej		
	IndreBy	Daginstitution	ja	nej				ja	ja		nej	nej	

Kræver køb af grund/ejendom (budget afsat i 1.000 kr.)	Miljøforhold ift. grund/ejendom	Ansøgning om byggetilladelse afsendt til center for byggeri (dato xx.xx.xx.)	Eventuelle risici	Adresse	Farve på økonomi	Nuværende rammer netto 2012-pl	Ny periodisering 2012-pl
nej	ja	01-09-2011	Licitation udskudt til efteråret 2011 på grund af ekstra krav fra Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede bygninger og område. Fredningen har forsinket projektet væsentligt - oprindelig byggestart 01-02-2010 - ny byggestart 08-12-2	Studiestræde 54	GRØN	5.403,5	5.403,5
32,9 mio			Sagen knap nok startet, hvorfor der er en principiel risiko for tidsforsinkelser.	Carl Jacobsensvej	GRØN	32.175,2	32.175,2
nej	ja	02-03-2011	Grundet entreprenørs konkurs, er afleveringen væsentligt forsinket. Projektet genudbydes i indbudt licitation som totalentreprise	Amagerfælledvej 137	GRØN	3.071,8	3.071,8
nej	ja		25.01.2012 I forbindelse annullering af udbud, og efterfølgende udbud efter forhandling, vurderes det at byggeriet vil forsinkes med ca 5 mdr.	Sionsgade	GRØN	6.252,8	6.252,8
Nej	Nej		Større rokade med flere aktører og flere lokaliteter. Underlagt den samlede tidsplan.	Blommestien 10, Valby	GRØN	10.104,1	10.104,1

nej	ja	20-01-2012	Igangsæt feb. 2011 som erstatning for opgivet projekt. Lang byggetid.	Dortheavej 75, Bispebjerg	GRØN	316,0	316,0
Nej	nej	31-10-2011	Afklaring om flytning af Center for Park og Natur ikke afklaret. Derfor er bygning B ikke nedrevet og det betyder, at der ikke er plads til pavillonerne.	Edith Rodes Vej 12,	GRØN	2.589,0	2.589,0
Nej				Bellahøjvej 48	GRØN	1.294,3	1.294,3
Nej				Frederikssu ndsvej 257	GRØN	24.705,4	24.705,4
Nej				Gerlevvej 3	GRØN	33.966,5	33.966,0
Nej				Hothers Plads 24	GRØN	5.048,2	5.047,9
nej				Njalgade 68, 2300 København S.	GRØN	25.414,1	25.414,3
nej				Møllegade x, 2200 København N	GRØN	47.500,5	47.500,5

nej				Charlottesgade 46, 2200 københavn N	GRØN	26.416,1	26.416,1
nej				Saxtorpsvej 11, 2500 Valby	GRØN	3.437,3	3.437,3
nej				Ved Glyptoteket 4, 1575 København V	GRØN	19.643,7	19.644,1
nej				Prinsessegade 74-80	GRØN	102.970,3	102.970,5
				Studiestræde	GRØN	698,0	698,0

KORREKT	316	316	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	2.589	2.589	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	1.329	1.329	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	25.333	25.333	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	34.874	34.874	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	5.153	5.153	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	25.965	25.965	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	48.738	48.738	aktiv	aktiv	aktiv

KORREKT	27.095	27.095	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	3.510	3.510	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	20.093	20.093	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	105.983	105.983	aktiv	aktiv	aktiv
KORREKT	709	709	aktiv	aktiv	aktiv