

Bilag 2 - Liste over røde projekter

I listen over røde projekter kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til et projekt deles mellem flere forvaltninger, f.eks. når en del af midlerne til et projekt overdrages fra en fagforvaltning til Byggeri København.

Ny på listen ?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelig ibrugtagning	Dato for ibrugtagning - revideret tidsplan	Dato for forventet ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forsinkelse ift. revideret ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring
Nej	BUF	Studivestgade 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	april 2011	(Tom)	februar 2017	70		Ikke revideret tidsplan	Tidlig opstart i midlertidige pavilloner.	koordinering med andre projekter
Nej	BUF	Ny skole på Østerbro. strandboulevarden	Etablering af ny skole på Østerbro inkl. KKFO	august 2015	(Tom)	april 2016	8		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet er sikret.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	januar 2014	(Tom)	april 2017	39		Ikke revideret tidsplan	Afventer godkendelse af tilæg til lokalplan. Kapacitet er sikret.	projektændring
Nej	BUF	Prinsessegade	Nyt daginstitutionsbugeteri, hvoraf en del er genhusning af tidligere daginstitution som får nye faciliteter.	august 2014	(Tom)	oktober 2016	26		Ikke revideret tidsplan	Der er etableret tidlig opstart.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbugeteri	august 2013	(Tom)	november 2018	63		Ikke revideret tidsplan	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner på Ålekistevej 121.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Strandboulevarden ombygning til 2 spor projektering	Etablering af ny skole med 2 spor og 200 KKFO.	august 2015	(Tom)	april 2016	8		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet er sikret.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	Udvidelse af eksisterende skole med 1 spor og fh/KKFO	maj 2016	(Tom)	maj 2017	12		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet er sikret.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	Udvidelse af eksisterende skole med 1 spor og fh/KKFO	november 2015	(Tom)	februar 2017	15		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet sikret som følge af forsinkelse.	Højere licitationstilbud end budget

Nej	BUF	Europaskole	Etablering af ny international skole inkl. fh/kkfo	august 2017	(Tom)	juni 2018	10		Ikke revideret tidsplan	Skolen er startet tidligt op på Skolen i Sydhavnen.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Europaskole	Etablering af ny international skole	august 2017	(Tom)	juni 2018	10		Ikke revideret tidsplan	Skolen er startet tidligt op på Skolen i Sydhavnen.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	4 daginstitutioner Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	Etablering af ny daginstitution med i alt 9 grupper i Ørestad Syd	juni 2015	(Tom)	august 2016	14		Ikke revideret tidsplan	Der er etableret tidlig opstart.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	BUF	Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. 112 KKFO/FH pladser	juli 2017	(Tom)	marts 2018	8		Ikke revideret tidsplan	Der er etableret tidlig opstart	interne faktorer
Nej	BUF	Ny skole på Østerbro. strandboulevarden	Etablering af ny skole på Østerbro	august 2015	(Tom)	april 2016	8		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet er sikret.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Grøndalsvængets Skole - Projektering	Projektering af udvidelsen af Grøndalsvængets Skole med 1 spor	juli 2017	(Tom)	marts 2018	8		Ikke revideret tidsplan	Der er etableret tidlig opstart.	interne faktorer
Nej	BUF	Lomholt fritidshjem og klub (Skolen på Strandboulevarden)	Udvidelse af Lomholt fritidshjem og klub med 50 klubpladser	august 2015	(Tom)	april 2016	8		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet er sikret.	Eksterne faktorer
Nej	BUF	Ny skole på Artillerivej	Etablering af ny skole på Artillerivej 126 (besparelsen i budget 2016 er modregnet og midlerne til en skoleidrætshal er tillagt)	august 2018	(Tom)	august 2020	24		Ikke revideret tidsplan	Der er planlagt tidlig opstart af skole i midlertidige pavilloner i 2017. Indtil da bliver kapacitet etableret på Skolen på Islands Brygge	ændret politisk ønske
Nej	BUF	Ny skole på Artillerivej Genhusning af Pædagogisk IT	Genhusning af Børne- og ungdomsforvaltningens nuværende funktioner på Artillerivej 126, som skal nedrives i forbindelse med etablering af ny skole.	august 2018	(Tom)	august 2020	24		Ikke revideret tidsplan	Der indgår ikke kapacitet, der er tale om genhusning.	ændret politisk ønske
Nej	BUF	Oehlenschlägergades Skole 1 spor	Udvidelse af Oehlenschlägergades Skole med 1 spor	august 2018	(Tom)	januar 2020	17		Ikke revideret tidsplan	Der er etableret tidlig opstart.	ændret politisk ønske
Nej	BUF	Oehlenschlägergades Skole 1 spor genhusning	Genhusning af 3 daginstitutioner i forbindelse med at Oehlenschlägergades Skole udvides med 1 spor	august 2018	(Tom)	januar 2020	17		Ikke revideret tidsplan	Tidlig opstart, når kapacitetsbehov for 3. spor opstår.	ændret politisk ønske

Nej	BUF	Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	Udvidelse af eksisterende skole med 1 spor og fh/KKFO	november 2015	(Tom)	februar 2017	15		Ikke revideret tidsplan	Kapacitet sikret som følge af forsinkelsen.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	KFF	Tingbjerg Bibliotek og Kultur	Der opføres et bibliotek og kulturhus i Tingbjerg i samarbejde med boligforeningerne KAB og FSB samt Landsbyggefonden.	november 2014	(Tom)	maj 2016	18		Ikke revideret tidsplan	Byggeriet genudbydes med forventning om et gunstigt licitationsresultat. På denne baggrund forventes ny tidsplan at holde. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2016.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	KFF	Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	Klubhus ved Mimersparken.	december 2013	(Tom)	juni 2017	42		Ikke revideret tidsplan	Det økonomiske behov ved en samlet løsning afklares. Den nuværende løsning omfatter en selvstændig omklædningsfacilitet, men vælges en udvidet løsning, vil ibrugtagningstidspunktet forrykkes yderligere.	projektændring
Nej	KFF	CRM-system og Min Sag	Et bedre overblik over bogernes sager vil give en bedre borgerbetjening samt give borgerne mulighed for at følge deres egne sager på min side.	december 2015	(Tom)	december 2016	12		Ikke revideret tidsplan	Funktionaliteterne i kontaktcentersystemet og snitfladerne afklares, hvorefter CRM-systemet kan videreudvikles.	interne faktorer

Nej	KFF	Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	Udskiftning af halvdelen af Valby-Hallens Tribuner. Der er afsat 7 mio. kr. til udskiftning af halvdelen af Valby Hallens tribuner. Udbudsmateriale er under udarbejdelse. Projektet er forsinket på grund af for høje priser ved første tilbudsindhentning, og som følge heraf, skal projektet genudbydes. Forsinkelsen er også påvirket af, at interessenterne ønsker projektet udført i sommerferien, hvor der er mindst aktivitet i hallen.	december 2015	(Tom)	august 2016	8	Ikke revideret tidsplan	Da projektet skal gennemføres i sommerperioden, for at undgå lukning af hallen, vil projektet blive gennemført i 2016.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	KFF	Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	Der søges etableret en kunstgræsbane på FIX nuværende bane.	december 2015	(Tom)	december 2016	12	Ikke revideret tidsplan	Rådgiver har påbegyndt forundersøgelse af jordunderlag. Rådgiver har udarbejdet ny tidsplan for projektet. Det forventes, at der lægges ny tidsplan op for projektet til efteråret.	Eksterne faktorer
Nej	KFF	Musiktorvet 3. etape	Ombygning af fælles indgang og fælles publikumsfaciliteter for koncertstedet Amager Bio og børneteateret Teater ZeBU. Ombygningen øger kapaciteten til gæster, giver en bedre udnyttelse af arealet og skaber en øget synlighed ud mod Musiktorvet.	december 2017	(Tom)	august 2018	8	Ikke revideret tidsplan	Projektets tidsramme er uændret, blot er startdatoen rykket ift. det oprindelige budgetnotat.	projektændring

Nej	SOF	Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	Modernisering af 12 bofællesskabspladser til unge med handicap ved at nybygge 12 boliger i Nordhavnen	marts 2016	(Tom)	december 2017	21	Ikke revideret tidsplan	Der er igangsat et udbud og der indkommet et antal projekter. Der vil blive forelagt en indstilling for BR.	Eksterne faktorer
Nej	SOF	Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	Modernisering af 12 bofællesskabspladser til unge med sindslidelse ved at nybygge 12 boliger i Nordhavnen	marts 2016	(Tom)	december 2017	21	Ikke revideret tidsplan	Der er igangsat et udbud og der indkommet et antal projekter. Der vil blive forelagt en indstilling for BR.	Eksterne faktorer
Nej	SUF	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedshus Østerbro / Indre by.	marts 2015	(Tom)	februar 2016	11	Ikke revideret tidsplan	Projektet følger ny tidsplan udarbejdet efter nye forhold. Næste milepæl er afleveringsforretning medio januar.	koordinering med andre projekter
Nej	SUF	Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	Etablering af service- og fællesarealer på Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af haveanlæg mellem allé-bygninger	august 2014	(Tom)	september 2016	25	Ikke revideret tidsplan	Der pågår omprojektering som følge af nye processer. Næste milepæl er godkendelse af hovedprojekt.	Eksterne faktorer
Nej	SUF	Produktionskøkken Klarahus	Etablering af nyt produktionskøkken på Klarahus	august 2014	(Tom)	januar 2016	17	Ikke revideret tidsplan	Der pågår omprojektering som følge af nye processer. Næste milepæl er godkendelse af hovedprojekt.	Eksterne faktorer
Nej	SUF	Faciliteter til omklædning og uniform	Etablering af omklædnings- og bade faciliteter på plejehjem og hjemmeplejen	december 2014	(Tom)	december 2016	24	Ikke revideret tidsplan	Der er lagt en ny tidsplan for projektet som tager højde ny viden, og som giver mulighed for afprøvning af nye metoder. Næste milepæl er en principbeslutning for metode til omklædning.	interne faktorer

Nej	TMF	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	juni 2011	juni 2011	januar 2016	55	55	Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, afventer arbejdet på nordhavnsvej. Der arbejdes på at afslutte projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	december 2015	december 2015	marts 2019	39	39	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	tidsplan for optimistisk
Nej	TMF	Skråparkering	Skråparkering	december 2014	december 2014	april 2016	16	16	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	interne faktorer
Nej	TMF	CP IV - Farumruten (Gothersgade)	CP IV - Farumruten (Gothersgade)	december 2012	december 2012	juli 2016	43	43	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	tidsplan for optimistisk
Nej	TMF	Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	december 2015	december 2015	oktober 2016	10	10	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	ændret politisk ønske
Nej	TMF	Ladcykelparkering (CP Ø)	Ladcykelparkering (CP Ø)	december 2013	december 2013	august 2016	32	32	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	interne faktorer
Nej	TMF	CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	december 2017	december 2017	marts 2019	15	15	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	tidsplan for optimistisk
Nej	TMF	Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	december 2015	december 2015	oktober 2016	10	10	Beredskab til opstart, snarest når de nævnte delprojekter i Sikre Skoleveje er afsluttet.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	december 2017	december 2017	januar 2020	25	25	Eksterne afhængigheder forsøges indarbejdet i tidsplan	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Kornblomstparken	Kornblomstparken	december 2016	december 2016	juni 2018	18	18	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	interne faktorer
Ja	TMF	Enghaveparken	Enghaveparken	december 2017	december 2017	september 2018	9	9	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	december 2014	december 2014	december 2017	36	36	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter

Nej	TMF	Frederikssundsvej 27	Frederikssundsvej 27	december 2014	december 2014	december 2016	24	24	Vi arbejder på at overbevise bygherre om at igangsætte projektet.	Eksterne faktorer
Ja	TMF	Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	december 2015	december 2015	juni 2017	18	18	Vi intensiverer opfordringerne. Der er løbende fremlagt halvårligstatus for 7. dir., og TMU er blevet orienteret august 2015.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	P-henvisningssystem /ITS BU	P-henvisningssystem /ITS BU	december 2014	december 2014	december 2016	24	24	projektet er ikke igangsat da det længe har været planen at igangsætte en mere samlet portefølje om smart city, dette sker i 2015	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	december 2016	december 2016	december 2017	12	12	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	november 2016	november 2016	juni 2018	19	19	Hurtigst mulig koordinering	ændret politisk ønske
Nej	TMF	Amagerbrogade, klimasikring	Amagerbrogade, klimasikring	december 2014	december 2014	november 2018	47	47	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	P-deklaration	P-deklaration	december 2014	december 2014	december 2015	12	12	ingen	ændret politisk ønske
Nej	TMF	CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	december 2012	december 2012	juli 2016	43	43	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	CP - CFA - Husumforbindelsen	CP - CFA - Husumforbindelsen	december 2017	december 2017	maj 2019	17	17	Der er blevet udarbejdet en ny tidsplan	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Enghaveparken, klimasikring	Enghaveparken, klimasikring	december 2016	december 2016	september 2018	21	21	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	juni 2011	juni 2011	januar 2016	55	55	Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, Overgået til nordhavnsvej	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Ryesgade 25 A-D	Ryesgade 25 A-D	august 2014	august 2014	august 2016	24	24	Tæt opfølgning overfor ansøger.	Eksterne faktorer

Nej	TMF	Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	december 2014	december 2014	december 2015	12	12	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	december 2013	december 2013	december 2016	36	36	Ekstra tæt opfølgning	ændret politisk ønske
Nej	TMF	Tilskudsdeklaration	Tilskudsdeklaration	december 2016	december 2016	december 2018	24	24	Beløbet er fejlagtigt indtægts på Byfornyelse Anlæg. Dette problem er fortsat ikke løst, Stab drøfter stadig med ØKF	interne faktorer
Nej	TMF	Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	december 2013	december 2013	december 2015	24	24	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Gammel Jernbanevej 4-6	Gammel Jernbanevej 4-6	december 2013	december 2013	oktober 2016	34	34	Der følges løbende op på sagen overfor arkitekten på sagen. Det er en fordel, at projektet koordineres med ministeriet - dette vil vi vente på.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Toftegårds Allé 20-22	Toftegårds Allé 20-22	april 2014	april 2014	december 2015	20	20	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Webersgade 13 / Sølvgade 96	Webersgade 13 / Sølvgade 96	december 2014	december 2014	december 2015	12	12	Tæt kontakt med rådgiver	Eksterne faktorer
Nej	TMF	P. D. Løvs Allé 6-8	P. D. Løvs Allé 6-8	april 2015	april 2015	december 2015	8	8	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Ja	TMF	Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	april 2015	april 2015	december 2015	8	8	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Ja	TMF	Kjærstrupvej 60	Kjærstrupvej 60	april 2015	april 2015	marts 2016	11	11	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Kirkevænget BK 1398	Kirkevænget BK 1398	maj 2014	maj 2014	februar 2017	33	33	Hyppig dialog med forretningsfører	ændret politisk ønske
Nej	TMF	Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	juni 2016	juni 2016	december 2017	18	18	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	interne faktorer
Nej	TMF	Frederiksgården/Blytækkervej 2	Frederiksgården/Blytækkervej 2	marts 2014	marts 2014	maj 2016	26	26	Ny beslutning indklaget for Byfornyelsesnævnet	Eksterne faktorer

Nej	TMF	Stibro over Inderhavnen	Stibro over Inderhavnen	december 2012	december 2012	december 2015	36	36	Der er indgået kontrakt med ny entreprenør om færdiggørelse af projektet.	konkurs
Nej	TMF	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	januar 2013	januar 2013	maj 2017	52	52	Udbudsprocessen er færdig. Forhandlinger blev igangsat og enighed opnået med forpagter. Afventer lokalplan og fredningsdispensation.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Grøndals Å - Genåbning	Grøndals Å - Genåbning	januar 2012	januar 2012	oktober 2017	69	69	Afventer en plan for realisering af skybrudsplanerne.	projektændring
Nej	TMF	CP IV - Farumruten	CP IV - Farumruten	december 2012	december 2012	juli 2016	43	43	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og samkøres med Busfremkommelighedsprojekt et for Frederikssundsvej.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	december 2013	december 2013	juni 2016	30	30	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	CP IV - Nordhavn Station	CP IV - Nordhavn Station	december 2016	december 2016	december 2017	12	12	Spørring flyttes fra 2015 til 2016	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	december 2011	december 2011	juni 2018	78	78	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	december 2011	december 2011	juni 2018	78	78	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Green Teams	Green Teams	december 2012	december 2012	december 2015	36	36	Midler bruges op 2015	interne faktorer

Nej	TMF	Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	december 2013	december 2013	december 2015	24	24	Der er igangsat undersøgelser for at finde alternative løsninger	projektændring
Nej	TMF	Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	december 2014	december 2014	december 2015	12	12	Midlerne indgår i den igangværende skybrudsplanlægning og implementering, der er blevet mere omfattende end først antaget ved bevilling i 2011, hvor skybrudsplanerne endnu ikke var udviklet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	juni 2015	juni 2015	juni 2016	12	12	Forsinkende forhold er afklaret, og projektet er nu i fremdrift og godt på vej ift. revideret tidsplan	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	december 2014	december 2014	juni 2016	18	18	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	interne faktorer
Nej	TMF	CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	december 2013	december 2013	december 2015	24	24	Ny simulering med brug af fast tidsstyring, samt brug af app til at guide cyklister til at ramme grøn bølge	interne faktorer
Nej	TMF	Busfremkommelighedsprojekter - ITS	Busfremkommelighedsprojekter - ITS	december 2013	december 2013	februar 2016	26	26	Kontraktligt aftale indgået	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	december 2013	december 2013	december 2015	24	24	Se forrige celle	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Kvæsthøsmølen(Sankt Annæ Projektet)	Kvæsthøsmølen(Sankt Annæ Projektet)	december 2013	december 2013	juni 2016	30	30	Den oprindelige tidsplan er korrigeret og dette er meddelt i diverse indstillinger og politiske notater.	Eksterne faktorer

Nej	TMF	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	december 2013	december 2013	juni 2016	30	30	Forespurgt relevante instanser i Kommunen.	interne faktorer
Nej	TMF	Kunstgræsbaner Amager og Husum	Kunstgræsbaner Amager og Husum	december 2014	december 2014	marts 2017	27	27	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	december 2013	december 2013	juli 2016	31	31	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	december 2014	december 2014	december 2015	12	12	det er et udviklingsprojekt, hvor udviklingen af den tekniske del har taget længere end først antaget.	projektændring
Ja	TMF	Enghave Brygge	Enghave Brygge	december 2017	december 2017	december 2018	12	12	N.A.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Amagerbrogade 1. etape	Amagerbrogade 1. etape	december 2015	december 2015	november 2018	35	35	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	december 2015	december 2015	december 2017	24	24	Ekstra tæt opfølgning	Eksterne faktorer
Nej	TMF	CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	december 2015	december 2015	november 2016	11	11	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	interne faktorer
Ja	TMF	CP VI - Parkeringsforhold	CP VI - Parkeringsforhold	december 2015	december 2015	juni 2017	18	18	Arbejdes med at finde flere lokationer.	interne faktorer
Nej	TMF	Udendørs dansescene v. Havneparken	Udendørs dansescene v. Havneparken	juni 2014	juni 2014	marts 2017	33	33	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	CP VI - Grøndalsruten	CP VI - Grøndalsruten	december 2015	december 2015	september 2017	21	21	Forvaltningen vurderer, hvordan projektøkonomien skal sammensættes, og hvordan projektet kan gennemføres.	interne faktorer
Nej	TMF	CP VI - Kronprinsessegade	CP VI - Kronprinsessegade	december 2015	december 2015	august 2016	8	8	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	december 2015	december 2015	august 2016	8	8	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter

Nej	TMF	CP VI - Værnedamsvej	CP VI - Værnedamsvej	december 2015	december 2015	november 2016	11	11	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	december 2013	december 2013	december 2015	24	24	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer
Nej	TMF	Kornblomstvej, aktivitetspark	Kornblomstvej, aktivitetspark	december 2014	december 2014	juli 2018	43	43	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Nej	TMF	CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	december 2013	december 2013	oktober 2016	34	34	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	Harrestrup Å, klimatilpasning	Harrestrup Å, klimatilpasning	december 2014	december 2014	september 2017	33	33	Der er udarbejdet en ny tidsplan	projektændring
Ja	TMF	Ryparken, områdeforskønnelse	Ryparken, områdeforskønnelse	december 2016	december 2016	november 2018	23	23	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	Amagerbrogade, klimasikring	Amagerbrogade, klimasikring	december 2016	december 2016	november 2018	23	23	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	Ryparken, områdeforskønnelse, klima	Ryparken, områdeforskønnelse, klima	december 2014	december 2014	november 2018	47	47	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	Herman Bangs Plads, Byrum	Herman Bangs Plads, Byrum	august 2015	august 2015	november 2017	27	27	Projektet koordineres med projektet 'Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads' (TMF10118) og følger denne tidsplan.	koordinering med andre projekter
Ja	TMF	Hekla Park, kunstgræsbane	Hekla Park, kunstgræsbane	december 2014	december 2014	marts 2017	27	27	Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet.	Eksterne faktorer

Nej	ØKF	Nyt lønsystem	Der iværksættes et udbud således, at Københavns Kommune efter udløb af aftale med KMD maj 2014 kan håndtere alle nødvendige løn- og personaleadministrative opgaver, herunder sikre korrekt og rettidig udbetaling af løn til kommunens medarbejdere.	maj 2015	(Tom)	april 2016	11	Ikke revideret tidsplan	Københavns Kommune har lavet et forlig med KMD. Det nye lønsystem forventes ibrugtaget d. 1. april 2016.	tidsplan for optimistisk
Nej	ØKF	Stu-di-stræde 54; Integreret daginstitution	Ombygning af 5 fredede bygninger Opførelse af 1 ny bygning til daginstitution til 6 grupper	december 2015	(Tom)	februar 2017	14	Ikke revideret tidsplan	Hovedsagen er ibrugtaget. Denne bygning er budt ud separat og udføres af ny entreprenør. Dette er nybygning og forhåndsgodkendt af Kulturstyrelsen. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2016.	Eksterne faktorer
Nej	ØKF	Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	Etablering af ny 4-sporet skole i 2 etaper. 1. etape indeholder 2 spor med 20 basislokaler + 200 pladser til fritidsordning, faglokaler til 4 spor og idrætssal på 2.000 m2.	august 2015	(Tom)	april 2016	8	Ikke revideret tidsplan	Drøftelse om ekstra tid og økonomi med Hovedentreprenør pågår, ombygning pågår. Drøftelse med HE om opstart og ny tidsplan for sportshal pågår.	Eksterne faktorer
Ja	ØKF	Kirkebjerg Skole, Helhedsrenovering	Arbejder ift. genopretning, modernisering, energi, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.	december 2015	(Tom)	august 2016	8	Ikke revideret tidsplan	Udskydelse af EU-udbud. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2016.	konkurs

Nej	ØKF	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Etablering af nyt kombineret kulturhus og bibliotek, som indeholder mødefaciliteter, konferencesal, værksteder, café og flexible rumligheder, der tilsigter differentierede aktiviteter.	januar 2015	(Tom)	maj 2016	16	Ikke revideret tidsplan	Anlægsarbejder pågår - dog pt. med 17 dages forsinkelse begrundet i forsinket betonelementleverance. Der arbejdes på en revideret tidsplan, således at byggeriet til stadighed afleveres d. 25. maj 2016.	Eksterne faktorer
Nej	ØKF	Ørestad City, Lethal	Etablering af en lethal med 400m løbebane i Ørestad City på grunden nord for VM-Bjerget.	juni 2015	(Tom)	april 2016	10	Ikke revideret tidsplan	Der er indgået lejeaftale med Ørestad Grundejerforening. Der er efterfølgende udarbejdet ny og revideret tidsplan. Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2016.	Eksterne faktorer
Nej	ØKF	Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	Renovering og ombygning af Club Danmark Hallens tag.	marts 2016	(Tom)	december 2016	9	Ikke revideret tidsplan	Projektet er genudbudt. Licitationsresultat midt oktober 2015 I forbindelse med budgetaftalen 2016 er der bevilget en pulje til håndtering af den økonomiske risiko.	Eksterne faktorer
Nej	ØKF	Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution	Tre institutioner, der i dag har til huse på grunden, nedrives, nybygges og udvides, hvorefter grunden huser i alt 32 børnegrupper fra 0 til 13 år.	maj 2015	(Tom)	oktober 2016	17	Ikke revideret tidsplan	Ny entreprisekontrakt er indgået medio juli 2015. Byggeaktivitet foregår planmæssigt. Projektet forventes afsluttet 4. kvartal 2016.	Eksterne faktorer

Nej	ØKF	Robert Jacobsens vej, daginstitution i Ørestad Syd	Etablering af 9 gruppes daginstitution i 5 etager med fokus på idræt og bevægelse i Arenakvarteret i Ørestad Syd.	november 2015	(Tom)	august 2016	9		Ikke revideret tidsplan	Byggeri er under udførelse, og nogle af udfordringerne med grunden rejses af entreprenør i ekstra krav. AB92 aflevering april 2016. Samlet projekt indeholdende mindre udskudte arbejder forventes afsluttet 3. kvartal 2016.	Eksterne faktorer
Ja	ØKF	Lergravsparkens Skole, B2013	Helhedsrenovering. Projekteres og udføres parallelt med skoleudvidelsen.	september 2016	oktober 2016	maj 2017	8	7	Revideret tidsplan	Der er udarbejdet ny tidsplan. Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2017.	Eksterne faktorer
Nej	ØKF	Boligpakken, den hvide kødby	Renovering af Den Hvide Kødby	december 2015	(Tom)	august 2016	8		Ikke revideret tidsplan	Projektet har afventet om der blev givet midler til helhedsrenovering af Kødbyen i Budget 2016, så projekterne kan koordineres bedst muligt. Milepæl: Ibrugtagning august 2016	koordinering med andre projekter