

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Studivestredede 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	12	110	(Tom)	88	februar 2017	70	Tidlig opstart i midlertidige pavilloner.	Forsinket pga. afhængighed til Studiestrædes hovedsag som omfattede etablering af nye daginstitutionspladser i eksisterende bygninger. Sagen er udvidet med udbygning i Bygning B og denne bydes ud som totalentreprise. Ud af det samlede antal grupper på 25 i alt, mangler nu kun etablering af 6 grupper i bygning B. 19 grupper er i brugtaget i juni 14. Pr. maj 2015 er normering ændret. det har krævet en mindre justering i projektet.

Nej	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66	(Tom)	66	april 2017	39	Afventer godkendelse af tilæg til lokalplan. Kapacitet er sikret.	Projektet er blevet bestilt på ny efter tilæg til lokalplan er godkendt. Byggeriet genoptages.
Nej	Prinsessegade	Nyt daginstitutionsbyggeri, hvoraf en del er genhusning af tidligere daginstitution som får nye faciliteter.	48	88	(Tom)	60	oktober 2016	26	Der er etableret tidlig opstart.	Entreprisekontrakt er ophævet pga manglende garanti. Der er afholdt ny licitation på byggeriet, resultatet er positivt. Endelig kontrakt med entreprenøren blev forhandlet på plads i juli 2015. Herved blev tidsplanen revideret.
Nej	Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	60	110	(Tom)	85	november 2018	63	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner på Ålekistevej 121.	Københavns Kommune har ophævet aftalen om opførelse af nøglefærdigt byggeri på Ålekistevej. Ophævelse af aftalen skyldes, at projektets mangelfulde finansiering, gav anledning til bekymring for om projektet kunne realiseres. Herudover kunne udbudsmaterialet

										ikke godkendes, da det ikke opfyldte udbudsbetingelserne og var mangelfuldt.
Nej	4 daginstitutionsgrupper Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	Etablering af ny daginstitution med i alt 9 grupper i Ørestad Syd	24	44	(Tom)	39	august 2016	14	Der er etableret tidlig opstart.	Ugunstig licitation, forhandlinger med entreprenører afsluttet og kontrakt er forhandlet på plads. Projektet kører igen planmæssigt.
Ja	Krausesvej Daginstitution	Udvidelse af eksisterende daginstitution på Krausesvej med 3 grupper	36	(Tom)	(Tom)	35	september 2016	0	(Tom)	(Tom)

Ja	Daginstitutionen Sundpark	Opførelse af en 4 gruppers tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandlosvej på Amager	24	44	(Tom)	40	februar 2017	0	(Tom)	(Tom)
Ja	Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 ny daginstitutioner	120	198	(Tom)	36	oktober 2018	0	(Tom)	(Tom)