

Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter – tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Der er en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013							
1	Enghave Brygge	December 2027	72		0		
2	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	December 2025	143		0		
3	Grønne fyrtårnsprojekter rådgivning	December 2027	36		12		
4	Grønne demonstrationsprojekter udførelse	December 2028	48		12		
Budgetaftale 2014							
5	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Juni 2026	6		11		
6	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2030	24		12		
7	Kornblomstparken	December 2027	132		0		
Budgetaftale 2016							
8	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2025	102		0		
9	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2025	96		0		
Budgetaftale 2017							
10	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	December 2029	112		0		
Budgetaftale 2018							
11	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2026	107		12		
12	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2030	84		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2019							
13	Genopretning af Absalonsgade	December 2025	36		0		
Budgetaftale 2020							
14	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2028	60		0		
15	Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2025	36		0		
16	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Marts 2029	63		0		
17	Ørestadsruten, supercykelsti	December 2025	31		0		
Budgetaftale 2021							
18	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2027	65		0		
19	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	December 2025	17		2		
20	Bavnehøj Allé, genopretning B21	Januar 2026	13		1		
21	Detektering af højresvingende trafik	Juni 2026	30		0		
22	Freinetskolen, SSV	Januar 2026	31		3		
23	Hallandsgade, genopretning B21	December 2026	24		0		
24	Langebrogade, renovering (B21)	Januar 2027	13		1		
25	Nyboder Skole, SSV	Oktober 2025	22		6		
26	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2025	12		0		
27	Stevnsgade, genopretning B21	December 2027	36		26		
28	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	December 2025	-12		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2022							
29	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)	December 2025	26		10		
30	Asgers Have, tagfarm	Juni 2027	12		12		
31	Bavnehøj Allé, byrum	Januar 2026	5		1		
32	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	Juni 2027	6		6		
33	Damhussøen, stier belysning	December 2026	32		0		
34	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	December 2028	44		32		
35	Fælledparken, skaterbane lys	December 2025	36		0		
36	Grønne bylivsgader i eksisterende by	Juni 2026	18		2		
37	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	Juni 2028	42		0	-2,3 Merforbruget skyldes stigende priser på projektet.	Der pågår i øjeblikket et udbud, og det forventes, at en entreprisekontrakt indgås i slutningen af september 2025. På det tidspunkt vil det præcise beløb, der skal ansøges om, være kendt. Der søges om midler fra O/U ifm. 4 anlægsoversigt 2025.
38	Hvidkildevej, genopretning B22	December 2025	36		5		
39	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	August 2027	36		12		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
40	Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	Oktober 2028	58		36		
41	Nyhavns sydside, fredeliggørelse	Oktober 2025	12		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
42	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Juni 2027	56		0	-1,4	Det forventede merforbrug skyldes et oprindeligt optimistisk budget, der bl.a. ikke kunne dække det nødvendige forbrug af interne timer. Derudover har projektet bl.a. måttet afholde uforudsete udgifter til en rådgiver, som har lavet en konsekvensvurdering af den tiltænkte stibelysning ift. flagermusenes økologiske funktionalitet. Vurderingen skal også bruges til dispensationsansøgninger.	Opgaverne til rådgiver for at kunne lave de to dispensationsansøgninger er reduceret til et absolut minimum. Der søges midler i O/U-modellen til dækning af det forventede merforbrug i 4. AO. På det tidspunkt er der et sikkert grundlag for at estimere størrelsen af projektets forventede forbrug.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
43	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	December 2025	33		0		
44	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	Juni 2026	0		0		
45	Refshalevej, ombygning	Oktober 2027	0		4		
46	Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	April 2026	16		0		
47	Strandboulevarden, genopretning B22	Marts 2029	75		0		
48	Sørerne, stankanter genopretning	December 2025	24		1		
49	Toftegårds Plads, ny plads	Marts 2029	27		0		
50	Toldbodgade, fredeliggørelse	December 2029	54		24		
51	Trekronergade, genopretning B22 klima	Januar 2026	37		3		
52	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36		0		
53	Boligsoc. Helhedsplaner Budget 2023	December 2028	0		0		
54	Nordøstamager Skole, SSV (B22)	December 2025	24		14		
Overførselssag 2017-2018							
55	Hans Tavsens Park	Juni 2028	58		0		
56	Mimersparkens Kvarterhus	December 2025	12		0		
Overførselssag 2018-2019							
57	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	0		0		
Overførselssag 2020-2021							
58	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	December 2025	39		0		
59	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
60	Parkbroer, renovering OF20-21	Februar 2026	47		7		
61	Strandboulevarden, begrønning	Marts 2029	57		0		
62	Ålholm Skole, sikre skoleveje	Januar 2027	49		1		
Overførselssag 2021-2022							
63	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	Marts 2026	10		5		
64	Digitale skoletavler OF21-22	December 2025	0		0		
Øvrige aftaler							
65	Ahlefeldtsgade 23-25	December 2025	12		6		
66	Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
67	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	December 2025	0		6		
68	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)	December 2025	0		3		
69	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	Oktober 2027	34		0		
70	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	Oktober 2027	10		0		
71	Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
72	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2030	60		0		
73	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev	December 2025	12		12		
74	Brolagte gader, genopretning (G22)	September 2027	57		9		
75	Enghave Nærgenbrugsstation	Juni 2028	105		30		
76	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Juni 2026	18		0		
77	Fremtidens Sølund Parkering	April 2029	4		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
78	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	August 2027	47		2		
79	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60		0		
80	Gl. Køge Landevej, bro GP23	August 2026	32		10		
81	Gothersgade, genopretning GP23	Oktober 2025	22		2		
82	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	August 2026	71		10		
83	Grøndalsparken	December 2031	96		24		
84	Gårdhaver, projektudvikling 2022	Juni 2026	30		0		
85	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	Juni 2028	102		0		
86	Højdevej 5-7	Januar 2026	1		4		
87	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2027	29		0		
88	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2030	156		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
89	Kagsmosen, skybrudssikring	August 2027	56		-3	-2,0	Det forventede merforbrug skyldes hovedsagelig følgende forhold. Udbudsprojektperioden er blevet forlænget med ca. 1 år. Der har været udfordringer i forhold til at få en aftale i stand med en andelsforening om brug af deres arealer, som er endt med varslet ekspropriation. Der har været udskiftninger af hele projektteamet både hos KK og hos rådgiverteamet. Der har været uventede omkostninger til vurdering af bæreevnen af Islevholmbroen. Herudover er projektet blevet mødt med en del nye krav fra projektets samarbejdspartnere, som	Der arbejdes stadig på at sikre balance i projektet, og det forventes at der skal forelægges en indstilling til BR med forhøjelse af den eksisterende bevilling primo 2026, når der er større klarhed om projektøkonomien.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					har krævet rådgivertimer udover det forventede.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
90	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	August 2027	23		2		
91	Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2027	156		0		
92	KV20 Damhusengen	løbende	0		0		
93	KV23 Damhussøen	løbende	0		0		
94	KV26A Vigerslevparken nord	løbende	0		0		
95	KV37 Kirsebærhaven	løbende	0		0		
96	KV83 Krogbjergparken syd	løbende	0		0		
97	Langebro, åbning af p-anlæg	Januar 2027	85		1		
98	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	Oktober 2026	10		10		
99	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	December 2026	36		0		
100	Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
101	Mimersgade, skybrudssikring	August 2029	32		0		
102	NO5 Frederik V's Vej	December 2026	48		0		
103	NO6 Fælledparken	December 2026	36		0		
104	NO7 Øster Allé	December 2026	36		0		
105	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	løbende	0		0		
106	Områdefornyelse Aldersrogade	December 2026	62		0		
107	Områdefornyelse Bispeparken	December 2026	0		0		
108	Områdefornyelse Christiania	Januar 2026	61		0		
109	Omøgade, skybrudssikring	August 2027	44		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
110	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24		0		
111	Prøvestens Allé 7	September 2026	9		12		
112	RAP24, initiativ 1.4	Januar 2026	-1		-1		
113	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	Juni 2026	18		6		
114	Reersøgade, skybrudssikring	December 2030	60		0		
115	Renovering af Nordhavn Station	December 2035	240		0		
116	Sallingvej, HOFOR	Januar 2028	49		1		
117	Sigurdsgade, skybrudssikring	Juni 2028	18		0		
118	Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)	April 2026	54		0		
119	Skellet, skybrudssikring	Januar 2027	1		1		
120	Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
121	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	Januar 2026	13		1		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
122	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Marts 2029	65		0	-16,4	Der arbejdes fortsat med at skabe klarhed over den samlede projektøkonomi med henblik på udarbejdelse af indstilling til TMU og BR. Der er redegjort for projektøkonomien i et orienteringsnotat til TMU i juni 2025.	Der er igangsat udbud af entreprisedelen for at få klarhed over det samlede forventede merforbrug. Udbuddet forventes afsluttet september 2025. BR forelægges en indstilling om forventet forhøjelse af bevillingen ultimo 2025.
123	Strandboulevarden, træer	Marts 2029	63		0			
124	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	løbende	0		0			
125	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	løbende	0		0			
126	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	løbende	0		0			
127	Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2025	24		0			
128	Toiletpuljen 2019	December 2027	24		0			
129	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	December 2025	12		6			
130	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Januar 2026	19		3			
131	Vestre Kirkegård	August 2026	44		0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
132	Vigerslevparken Midt	December 2030	24		12	-5,8	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet, især i forbindelse med fjernelse af fliser i vandløbet og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Bevarelse af den eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet mere avancerede og dyrere løsninger. Derudover har stigende materialepriser bidraget til de samlede udgifter. Projektet, som er en del af Harrestrup Å skybrudsinitiativet, finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Eventuelle merudgifter vil blive dækket ved at forhøje bevillingen til klima- og	Der er opstartet dialog med HOFOR og Kapacitetssamarbejdet for Harrestrup Å vedrørende behovet for forhøjelse af projektets bevilling. Dialogen forventes afsluttet 2. halvår 2025. Projektet opnåede ikke tilladelse til at gå i jorden, hvorfor projektet udskydes. Det forventes, at der skal forelægges en indstilling til BR med forhøjelse af bevillingen i primo 2026.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						anlægsprojekter, efter udbud og godkendelse i Borgerrepræsentation, forventet i begyndelsen af 2026. Alle involverede parter har godkendt kapacitetsprojekterne, hvilket sikrer en effektiv finansiering og gennemførelse.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
133	Vigerslevparken Syd	December 2030	24		12	-22,6	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet, især i forbindelse med fjernelse af fliser i vandløbet og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Bevarelse af den eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet mere avancerede og dyrere løsninger. Derudover har stigende materialepriser bidraget til de samlede udgifter. Projektet, som er en del af Harrestrup Å skybrudsinitiativet, finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Eventuelle merudgifter vil blive dækket ved at forhøje bevillingen til klima- og	Der er opstartet dialog med HOFOR og Kapacitetssamarbejdet for Harrestrup Å vedrørende behovet for forhøjelse af projektets bevilling. Det forventes at der skal forelægges en indstilling til BR med forhøjelse af bevilling primo 2026, når der er sikkerhed for projektøkonomien.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						anlægsprojekter, efter udbud og godkendelse i Borgerrepræsentation, forventet i begyndelsen af 2026. Alle involverede parter har godkendt kapacitetsprojekterne, hvilket sikrer en effektiv finansiering og gennemførelse.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
134	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2030	24		12		
135	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	Februar 2026	26		5		
136	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	December 2025	0		0		
137	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &	November 2025	-1		11		
138	Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2025	24		0		
139	BECON	December 2025	0		-5		
140	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	Marts 2026	15		0		
141	Kalkbrænderihavnsvej, støttemur renovering	December 2026	24		0		
142	Bavnehøj Alle (OMF)	Januar 2026	1		1		
143	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	August 2027	35		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
144	Tingvej m.fl., skybrudssikring	Marts 2027	12		3	-3,5	Det forventede merforbrug skyldes en større kompleksitet end forventet, hvilket har ledt til flere forundersøgelser.	Anlægsoverslaget er blevet gransket af HOFOR, som har lavet en genberegning af omkostningseffektiviteten, der viser at projektet stadigvæk er omkostningseffektivt. Efter der er indhentet entreprisetilbud i start 2026, genbesøges omkostningseffektiviteten og det beslutes i samarbejde med HOFOR, om vi skal bede om at få forhøjet medfinansieringsbudgettet.
145	Kornblomstvej, skybrudssiking	Marts 2028	0		0			
146	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	December 2028	48		0			
147	Sommerstedgade 6-8	Oktober 2025	-14		7			
148	Sølvgade 34-34D	November 2025	-13		11			
149	På Bjerget 5-17 m.fl.	Januar 2027	-11		-2			
150	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	April 2026	-8		4			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
151	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	April 2026	-8		4		
152	Tagensvej 58-68 m.fl.	Januar 2027	1		4		
153	Elmelundevej 19-25 m.fl.	April 2026	-8		4		
154	Ægirsgade 42 m.fl.	December 2025	-12		9		
155	Haraldsgade 19-51	Januar 2026	-11		7		
156	Roskildevej 150-152 m.fl.	Januar 2027	-11		13		
157	Bispebjerg Torv (OMF)	Maj 2028	79		0		
158	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	December 2025	12		6		
159	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6		0		
160	Områdefornyelse Lundtoftegade	December 2028	0		0		
161	Sigurdsgade (OMF)	Juni 2028	80		0		
162	Thomas Laubs Gade 16-26	Oktober 2025	-14		7		
163	Vordingborggade 89-95 m.fl.	November 2025	-13		8		
164	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	September 2026	-3		0		
165	Fredericiagade 33-33A m.fl.	December 2025	-12		6		
166	Sigynsgade, genopretning GP26	December 2026	0		0		
167	Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	August 2029	32		0		
168	Toldbodgade, genopretning GP26	December 2029	36		24		
169	Skellet, genopretning GP26	Januar 2027	1		1		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
170	Tingvej, genopretning GP26	Marts 2027	3		3		
171	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	Juni 2026	6		0		
172	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2030	36		0		
173	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2030	36		0		
174	COPE	December 2026	0		8		
175	Bellahøjvej, skybrudssikring	Januar 2028	1		1		
176	Tryggevej m.fl. Skybrudssikring	December 2026	0		0		
177	Sydhavnsmetro, bustilpasning	Juni 2026	0		0		
178	Kagsmosen, byggeledelse	August 2027	32		-3		
179	Bellahøj Camping, skybrudssikring	December 2027	0		0		
180	Hulgårdsvej, skybrudssikring	December 2027	0		0		
181	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2031	60		24		
182	Faksegade 8 - 8 A	December 2026	-12		0		
183	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	Juni 2026	-18		6		
184	Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10	Oktober 2025	-26		4		
185	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	Maj 2026	-19		8		
186	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	Maj 2026	-19		8		
187	Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.	November 2025	-25		2		
188	Halmtorvet 7 m.fl.	November 2025	-25		8		
189	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	Juni 2027	-6		9		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
190	Ny Carlsberg Vej 6	November 2025	-25		8		
191	Kurlandsgade 20 - 28	Juni 2026	-18		0		
192	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	Januar 2027	-11		7		
193	Holbergsgade 7 - 7 A	November 2026	-13		14		
194	Nørrebrogade 168 - 168 A	Oktober 2025	-26		4		
195	Lersøparken (OMF)	December 2027	74		0		
196	Ildrætsfaciliteter, etablering og opgradering	Maj 2026	5		3		
197	Endestationer linje 2A, ombygning	Juni 2026	18		12		
198	Vesterbro Passage, byrum foranalyse	Juni 2030	54		0		
199	Sørne, stankenaler analyse	Oktober 2025	-2		-1		
200	Vejgenopretning, byrumsforbedrende tiltag	December 2032	0		0		
201	Emaljehaven Plads (OMF)	December 2025	-12		2		
202	Områdefornyelsen, ekstern evaluering	December 2031	0		0		
203	NEXT, byrum (OMF)	December 2025	-12		2		
204	Midlertidig istandsættelse veje GP27	December 2025	-24		4		
205	Projektforberedende arbejder GP27	December 2025	0		0		
206	Allersgade, genopretning GP27	Juli 2026	-5		7		
207	Bernstorffsgade, genopretning GP27	Maj 2026	-19		-19		
208	Holsteinsgade, genopretning GP27	August 2026	-16		5		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
209	Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27	December 2027	0		0		
210	Store Kongensgade, genopretning GP27	December 2027	0		0		
211	Vigerslev Allé, genopretning GP27	December 2027	0		0		
212	Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27	Januar 2028	1		1		
213	Støjpuljen 2025-2027	December 2030	0		0		
214	Alfred Nobels Bro, afslutning	Oktober 2025	5		5		
215	Kulbaneparken, afslutning	December 2025	7		5		
216	Gadelandet cykelsti, evaluering	Oktober 2025	0		0		
217	Fælledparken, kastegård opgradering	Maj 2026	5		5		
218	Gårdhaver, projektudvikling 2024	Juni 2027	-6		0		
219	Balders Plads 1 - 3 m.fl.	Juni 2026	-30		0		
220	Julius Bloms Gade 33 - 35	Juni 2027	-18		0		
221	Saltholmsvej 10 - 12 m.fl.	Marts 2026	-33		-15		
222	Jægersborggade 5 - 19 m.fl.	Juni 2027	-18		0		
223	Sundevedsgade 17 - 19	Juni 2026	-30		-12		
224	Højdevej 18 - 20	Juni 2026	-30		6		
225	Hedemannsgade 2 - 4	Juni 2026	-30		0		
226	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. andelsbolig	Juni 2027	-18		3		
227	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. Udlejede	Juni 2027	-18		3		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
228	Istedgade 87 m.fl.	Marts 2027	-21		12		
229	Bådsmandsstræde 21 - 31 m.fl.	Marts 2026	-33		-3		
230	Nørrebrogade 62 A m.fl.	Januar 2027	-23		-5		
231	Grønne bylivsgader B25	Oktober 2027	-2		0		
232	Ældrevenlige byrum	December 2026	0		0		
233	Middelalderbyen, midlertidigt byrum	December 2027	0		0		
234	Delebilspadser (250) Grøn Ini	December 2027	0		0		
235	Anlæg nærgenbrugsstationer	December 2027	0		0		
236	Vanløse Skaterpark, bedre byrum	December 2026	0		0		
237	Klimakvarteret, grønne tiltag	December 2030	12		0		
238	Bellahøjvej-Brønshøjvej, grønne tiltag	Januar 2028	1		1		
239	Borups Plads, byrum	December 2028	15		0		
240	Ladcykelparkering B25	December 2026	6		0		
241	Mimersparken, erstatningsgrønt	December 2028	0		0		
242	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti	September 2028	16		16		
243	Nørrebro St., byrum og cykelparkering	Februar 2028	0		0		
244	Nørrebro St., cykel- og gangforbindelse, foranalyse	December 2025	0		0		
245	Nørrebro St., nedrivning af skur	December 2025	0		0		
246	BK1379 Statholdervej-Tagensvej	December 2026	-12		-12		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
247	Gårdhaver, projektudvikling 2025	December 2027	0		0		
248	Refshaleruten, cykelsti, afslutning	Januar 2027	-7		24325		
249	Nordvestpassagen, afslutning	August 2026	-5		24320		
250	Gårdhaver, projektudvikling 2021	Juni 2026	42		6		
251	Kvarterhuset, Tagensbo Skole (OMF)	Juni 2026	-6		0		
252	BK67 Blåmejsegården*	December 2026	-12		3		
253	BK144 Elbagade*	December 2026	-12		1		
254	BK719 Rantzausgade-Kapelvej*	Marts 2026	-9		2		
255	Borups Plads (OMF)*	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
256	Grøndals Parkvej, genopretning GP23, færdiggørelse*	November 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
257	Saxtorphsvej, trafiksanering, færdiggørelse*	Juni 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
258	Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
259	Damhusengen, dræning af fodboldengen, afslutning*	November 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
260	BK1371 Haraldsgården *	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
261	Middelalderbyen, nedtagning af byrumsinitiativer *	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
262	BK701 Slagelsegade, lovliggørelse*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
263	Områdefornyelse Husum Nord*	December 2031	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
264	Styrket forhåndsdialog og opsøgende indsats*	December 2030	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
265	Esplanaden, genopretning B23, afslutning*	Oktober 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
	Øvrige aftaler;Overførselssagen 2021-2022						
266	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	November 2025	15		0		
	Budgetaftale 2023						
267	Hekla Park, kunstgræsbane	Oktober 2025	-2		1		
268	Gammel Kongevej, genopretning B23	Maj 2027	41		5		
269	Jerichausgade, genopretning B23	Juni 2026	30		0		
270	Stenosgade, genopretning B23	December 2026	36		0		
271	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	September 2027	33		9		
272	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Maj 2028	0		0		
273	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	December 2026	0		0		
274	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	April 2026	6		0		
275	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	December 2026	0		-4		
276	Lufthavnsruten, forbedringer til kommende Supercykelsti	Januar 2027	1		0		
277	Cykelgade, pulje B23	December 2026	0		0		
278	Erstatningsparkeringspladser B23	Juli 2027	-3		12		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
279	Jyllingevej, trafiksikkerhed	Oktober 2028	0		10		
280	Ålandsgade, genveje for cyklister	Juni 2026	0		0		
281	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Oktober 2026	0		0		
282	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	Oktober 2031	22		0		
283	Sigurdsgade m.fl., byrum	Juni 2028	19		0		
284	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	December 2025	0		6		
285	Optimering og tilpasning af grønne bølger	December 2026	24		0		
286	Bedre betjening af cykler i kryds	December 2025	0		0		
287	Nulemissionszoner, foranalyse	Juni 2026	38		0		
288	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer	November 2025	35		0		
289	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	December 2025	0		0		
290	Hamletsgade, cykelstier mv.	August 2029	34		0		
291	Pulje til toiletter	December 2026	11		0		
292	Frederikssundsvej-Åkandevvej, kryds	August 2026	24		11		
293	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0		0		
294	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0		0		
295	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
296	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	December 2026	18		12		
	Overførselssag 2022-2023						
297	Torvegade, cykelfremkommelighed	Maj 2028	-5		0		
298	Frederikssundsvej, trafikikkerhed og erstatningsparkering	November 2027	6		3		
299	Mimersparkens, kunstgræsbane	Maj 2026	5		0		
300	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2026	12		0		
301	ALMA - Almenes digiale assistent	December 2027	48		24		
	Budgetaftale 2022 og Overførselssag 2022-2023						
302	Amaliehaven, renovering af bolværk	December 2025	15		0		
	Budgetaftale 2024						
303	Øster Farimagsgade, genopretning B24	Maj 2026	5		0		
304	Tullinsgade, genopretning B24	Oktober 2025	-2		-2		
305	Amager Fælled Overdrev	April 2026	0		0		
306	Biodiversitet	December 2027	0		0		
307	En mere ældrevenlig by	December 2027	0		0		
308	Skoler, indkørselsforbud	December 2028	0		12		
309	Folehaven-Vigerslevvej, trafikikkerhed	Maj 2026	5		0		
310	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0		0		
311	Amager, trafikanalyse og -plan	August 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
312	Ældrevenlig by, slowlanes	Juni 2026	0		7		
313	Middelalderbyen, cykelparkering	Oktober 2025	4		4		
314	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0		0		
315	Kystbaneruten, supercykelsti	Marts 2027	5		0		
316	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	Juni 2027	0		0		
317	Katrinedal Skole, sikker skolevej	Oktober 2025	5		1		
318	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	September 2026	0		0		
319	Rødkilde Skole, sikker skolevej	Januar 2028	10		1		
320	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	April 2028	6		0		
321	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	December 2027	2		0		
322	Cykling mod ensretning B24	Oktober 2027	22		10		
323	Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	December 2028	0		0		
324	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	December 2027	12		0		
325	Genopretning af signalanlæg B24	December 2025	0		0		
326	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	December 2025	0		0		
327	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0		0		
328	Vester Voldgade, permanent lukning	December 2028	32		32		
329	Fremtidens grønne genopretning B24	December 2028	36		0		
330	Solceller i klimabelastede boliger	Januar 2027	-11		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
331	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0		0		
332	Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse	December 2025	0		3		
333	Toilet i Amager Strandpark	December 2025	0		0		
334	Grønne bylivsgader B24	Oktober 2026	10		0		
335	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0		0		
336	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord	December 2025	-12		0		
337	Omlægning af batteriordning	December 2025	11		10		
338	Bellahøj Camping og Hulgårdsvej, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2027	24		24		
339	Tingvej og Hemsedalsgade, biodiversitet ifm. skybrudssikring	Marts 2027	15		15		
340	Maria Christiansens Plads, biodiversitet ifm. skybrudssikring af Sallingvej	Januar 2028	25		25		
341	Vestre Kirkegård, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2026	12		12		
Overførselssag 2023-2024							
342	Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse	December 2025	6		0		
343	Hvidkildevej, rødt midterareal	Februar 2026	4		0		
344	Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg	April 2027	1		1		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
345	Amager, byrumsanalyse	August 2026	2		0		
346	Østerbrogade, træer	April 2026	0		0		
347	Lergravsparken, boldbur, lys	September 2026	0		0		
348	Kornblomstvej, træer og begrønning	Marts 2028	-1		0		
349	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0		0		
350	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering	December 2025	0		0		
351	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	September 2026	9		9		
352	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	December 2026	0		0		
353	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	December 2025	0		0		
Budgetaftale 2025							
354	Bådsmandsstræde, genopretning B25	December 2025	-24		0		
355	Drogdensgade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
356	Kristianiagade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
357	Kærsangervej, genopretning B25	Juli 2026	-17		2		
358	Sankt Annæ Gade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
359	Svinget, genopretning B25	Juni 2026	-18		0		
360	Trondhjemsgade, genopretning B25	December 2025	-24		0		
361	Vejlegade, genopretning B25	Juli 2026	-17		1		
362	Ålandsgade, genopretning B25	Juni 2026	-18		-4		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
363	H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade, trafiksikkerhed	Marts 2028	3		0		
364	Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade, krydsombygning	Juni 2028	6		0		
365	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning	Marts 2028	3		0		
366	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning - evaluering	December 2027	0		0		
367	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti	Juni 2030	0		0		
368	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti - evaluering	December 2030	0		0		
369	Ishøjruen Vigerslev Allé, bredere cykelsti	August 2028	12		12		
370	Ishøjruen Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering	December 2027	0		0		
371	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer	Februar 2027	4		0		
372	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering	December 2026	0		0		
373	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer	December 2026	0		0		
374	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer - evaluering	December 2027	0		0		
375	Nørrebroen, Hillerødgade krydsning	April 2027	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
376	Nørrebroruten, Hillerødgade krydsning - evaluering	December 2027	0		0		
377	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg	September 2027	5		5		
378	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg - evaluering	December 2027	0		0		
379	Tom Kristensens Vej, kryds	Oktober 2027	0		0		
380	Tom Kristensens Vej, kryds - evaluering	December 2028	0		0		
381	Fælled-Strand, etape 1, foranalyse	Maj 2026	-1		-1		
382	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade	November 2027	6		2		
383	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade - evaluering	December 2027	0		0		
384	Hovedbanen, bro over banegraven, foranalyse	Maj 2026	0		0		
385	Klimavenlige materialer, pulje B25	December 2026	0		0		
386	Tåsingegade, genopretning B25	December 2027	0		0		
387	Fafnersgade, genopretning B25	Juni 2028	6		6		
388	Slejpnersgade, genopretning B25	August 2029	20		0		
389	Genopretning af signalanlæg B25	December 2026	-12		0		
390	Genopretning af belysning B25	Oktober 2025	-26		0		
391	Enghave Plads, genopretning B25	December 2026	-12		-4		
392	Langebros broklapper, renovering projektering	April 2027	2		1		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
393	Landgreven p-anlæg, omdannelse til beboerparkering	Marts 2029	3		3		
394	Tuborgvej bro, gang- og cykelsti foranalyse	Juni 2026	0		4		
395	Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse	Juni 2026	0		0		
396	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse	December 2027	6		0		
397	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse	Maj 2026	0		0		
398	Frankrigsgade svømmehal, grønt byrum	September 2027	3		3		
399	Bispeengen park, nyt liv	December 2029	0		0		
400	Vesterbro Passage, midlertidigt byrumsforsøg	April 2026	-8		-8		
401	Boligsocial Helhedsp. Bispebjerg (B2025)	December 2029	0		0		
402	Pilotprojekt med fri badning i udvalgt områder af havnen	December 2026	0		0		
403	Fordobling af udbud af ladestandere	December 2033	0		0		
404	Triangeln fredeliggørelse, foranalyse	Juni 2026	2		0		
405	Mosedalvej og Skelmosevej, genopretning B25	Oktober 2026	-14		-4		
406	Kanslergade og Ove Roeds Plads, genopretning B25	September 2026	-15		1		
407	Toftegårds Allé og Toftegårds Plads, genopretning B25	Juni 2026	-18		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
408	Opsæt lyn-og hurtigladeinfrastruktur	December 2033	0		0		
	Overførselssag 2024-2025						
409	Nokken havnefront fri passage, foranalyse	løbende	0		0		
410	Holmbladsgade, effektbelysning genetablering	December 2026	0		0		
411	Langebros, foranalyse af ikke-oplukkelig bro	December 2026	6		0		
412	Frederiksstadens, trafikanalyse	December 2026	6		0		
413	Bådehavngade, trafikplan	August 2027	2		0		
414	Nordre Frihavngade, ophævelse af cykelgade	Juni 2026	0		0		
415	Nordre Frihavngade, trafiksikkerhed foranalyse	Juni 2026	0		0		
416	TM07 Mindesmærke omkomne flystyrt 1960	December 2025	0		0		
417	TM13 Mindesmærke for DKs befrielse	December 2025	0		0		
418	Omstillingspulje Ordinær anlæg	December 2027	0		0		
419	Tech-understøttet Tilsyn (BC40)*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
420	Service på myndighedsområdet (BC41)*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
421	Bådehavngade, lokalplan*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
	Budgetaftale 2026						

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
422	Renovering og drift af toiletter i Amaliehaven*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
423	Pulje til tilkøb til første fase af kystlandskabet på Lynetteholm (Østhavnen)*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
424	Genopretning af fysiske værdier i grønne områder *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
425	Omstilling til emissionsfri ikke-vejgående arbejdsmaskiner (Scenarie 3) (Klima)*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
426	A.F. Krigers Vej, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
427	Frejasgade, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
428	Geislersgade, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
429	Gunløgsgade, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
430	Halgreensgade, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
431	Reberbanegade, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
432	Rothesgade, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
433	Thomas Laubs Gade, genopretning B26*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
434	Ved Kløvermarken, genopretning B26*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
435	Ved Skansen, genopretning B26*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
436	Pilestræde og Klareboderne, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
437	Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
438	Humbleby, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
439	Lyshøj Allé og Aarestrupvej, genopretning B26 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
440	Indre Søer, søkanter renovering *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
441	Østerbro-Refshaleøen, cykelbro *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
442	Landgreven, byggemodning *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
443	Bispeengbuen, omdannelse to modeller *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
444	Ballerupruten, servicetiltag og evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
445	Sikre skoleveje B26 små tiltag*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
446	Sikre skoleveje B26 større tiltag *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
447	Indre Vesterbro, nulemissionszoner*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
448	Folehaven-Gl. Køgelandavej, kryds, sikker skolevej *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
449	Bryggebroen M5, nyt toilet *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
450	Nulemissionszone på Vesterbro (TM006) *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
451	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
452	Dyrkøb og Bispetorvet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
453	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
454	Refshalevej, trafiksikkerhed evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
455	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen, evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
456	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
457	Refshalevej, trafiksikkerhed *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
458	Tingbjerg Idrætspark, sikre idrætsveje, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
459	Øster Søgade ensretning trafikforsøg *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
460	Nørreport St. forbedret belysning*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
461	Sundbyøster Pl. underjordisk cykelparkering ifm. M5 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
462	Lergravsparken underjordisk cykelparkering ifm. M5*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
463	KF068 - To nye badezoner eller dyp *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
464	BSHP Nørrebro og Amager (B26, TM021)*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
465	Helhedsplan Bådehavnsgade (TM152)*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2012				
1	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter			
Budgetaftale 2013				
2	BK 0645 Klimakarréen			
3	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)			
Budgetaftale 2015				
4	CP - CFA - Husumforbindelsen			
Budgetaftale 2016				
5	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro			
6	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro			
7	Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2018				
8	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro			
9	CP - Nordre Frihavsgade 1. etape			
10	Lundehustorvet			
11	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen			
12	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro			
Budgetaftale 2019				
13	Anlæg af Pioparken			
14	Cykelparkering ved stationer i med DSB			
15	Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé			
16	Genopretning af Lundtoftegade			
17	Grøn balance Grønningen/Bispeparken			
18	Naturpark Nordhavn			
19	Naturpark Nordhavn			
20	Roskilderutens fællesaktiviteter			
Budgetaftale 2020				
21	Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde			
22	Cykelpakke - tryghedskortlægning			
23	Valby Langgade, cykelstier			
Budgetaftale 2021				
24	Automatisering BC30			
25	Bellahøj Skole, skoleveje			
26	Brobergsgade, genopretning B21			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
27	Brydes Allé, genopretning B21			
28	Burmeistergade, genopretning B21			
29	Folehavekvarteret, byrum			
30	Middelfartgade, genopretning B21			
31	Nyboder Skole, SSV			
32	Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej			
33	Store Møllevej, genopretning B21			
34	Tomsgårdsvej, genopretning B21			
	Budgetaftale 2022			
35	Ahlefeldtsgade, genopretning B22			
36	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)			
37	Cykelparkering ved trafikknudepkt.			
38	Grønne taxier, flere holdepladser			
39	Peder Lykke Skole, cykelsti			
40	Saxtorphsvej, trafiksansering			
41	Skolen i Kødbyen, SSV (B22)			
42	Skoleveje, udskiftning digitale tavler			
43	Trekronergade, genopretning B22			
44	Vibevej, genopretning B22			
45	Ålholm Skole, sikker skolevej			
46	Flere holdepladser, grønne taxier			
47	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del			
48	Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
49	Nordøstamager Skole, SSV (B22) Overførselssag 2012-2013			
50	Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF) Overførselssag 2014-2015			
51	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) Overførselssag 2017-2018			
52	Nordvestpassagen			
53	Overdragelse privat belysning Overførselssag 2020-2021			
54	Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds Overførselssag 2021-2022			
55	Lundtoftegade, busstoppesteder			
56	Ren. af Skydebanemuren			
57	Sundbyvester Plads, omdannelse Øvrige aftaler			
58	A-busnet 2019, fremkommelighed			
59	A-busnet, strækn. og signaler			
60	AM10 Elbagade/Filipsparken			
61	AM11 Grækenlandsvej			
62	AM12A Greisvej vest			
63	AM12B Greisvej øst			
64	AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej			
65	AM15 Gyldebrisvej og P bag Kvickly			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
66	AM16 Oxford Have og Store Krog			
67	AM17 Gyldenlakvej m.fl			
68	AM18 Sundbyvestervej			
69	AM19A Røde Mellemvej			
70	AM19A Røde Mellemvej 2			
71	AM19B Bygrænsen			
72	AM1A Amagerbanen mv.			
73	AM2 Prags Boulevard			
74	AM20A Vejlands Allé			
75	AM27 Brydes Allé			
76	AM3 Lergravsvej			
77	AM30 Brigadevej			
78	AM32 Kongedybet			
79	AM33 Frankrigsgade			
80	AM34 Ålandsgade			
81	AM35 Amager Boulevard m.fl.			
82	AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.			
83	AM37 Sturlasgade			
84	AM38 Weidekampsgade			
85	AM39 Vermlandsgade			
86	AM4 Strandlodsvej			
87	AM41 Sundby Kirkegård			
88	AM45 Njalsgade			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
89	AM46 Krimsvejområdet			
90	AM49 Floridavej			
91	AM5 Backersvej			
92	AM6 Øresundsvej			
93	AM7 Messinavej			
94	AM8A Engvej nord			
95	AM8B Engvej midt			
96	AM9 Italiensvej			
97	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)			
98	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)			
99	Banearealet BIR8.1 MP			
100	BIR1.1 Svanemøllens Kaserne			
101	BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord			
102	BIR10.2 Fruebjergvej			
103	BIR11.3 Ryparken Idrætsanlæg			
104	BIR11.4 Ryparken Øst			
105	BIR11.5 Rebekkavej			
106	BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg			
107	BIR13.1 Brønshøj Skole			
108	BIR13.2 Nordfeldvej			
109	BIR13.3 Brønshøj Gadekær			
110	BIR14.1 Præstegårds Allé			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
111	BIR14.2 Brønshøj Kirkevej			
112	BIR14.3 Kirkemosen			
113	BIR14.4 Pilesvinget			
114	BIR15.1 Svenskelejeren			
115	BIR15.2 Brønshøjparken			
116	BIR16.1 Hyrdevangen			
117	BIR16.2 Enemærket			
118	BIR16.3 Utterslev Torv			
119	BIR16.4 Ørevadsvej			
120	BIR16.5 Mosesvinget			
121	BIR18.3 Rådvalsvej			
122	BIR18.4 Engblommevej			
123	BIR18.5 Grønnemose Allé			
124	BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken			
125	BIR19.4 Kantorparken			
126	BIR2.2 Strandvejen			
127	BIR2.3 Vestagervej			
128	BIR20.2 Søborgehusrenden m.fl.			
129	BIR20.3 Emdrup Sø			
130	BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg			
131	BIR24N Mimersparken			
132	BIR3.1 Vesterled			
133	BIR4.1 Bellahøjvej			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
134	BIR5.1 Borups Allé			
135	BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj			
136	BIR5.6 Rentemestervej			
137	BIR5.7 Dortheavej			
138	BIR5.8 Lygten			
139	BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé			
140	BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke			
141	BIR7.5 Bispebjerg Bakke			
142	BIR7.8 Tuborgvej			
143	BIR7.9 Pernillevej			
144	BIR9.1 Meteorologisk Institut			
145	Bispeparken			
146	BK 0499 Nyrnberggade	-2,0	Det forventede merforbrug kan henføres til "stop-go" udgifter, da projektet var omfattet af anlægsstoppet i 2019. Herudover har projektet haft merudgifter til jordhåndtering samt interne timer.	Projektet er afsluttet og forventes regnskabsaflagt i 2025. Merforbruget afregnes byfornyelsesrammen.
147	BK 0732 Bartolinsgade			
148	Blegdamsvej Nord, HOFOR			
149	Blegdamsvej Syd, HOFOR			
150	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev			
151	Bramslykkevej KV25 MP			
152	Bygningsfornyelse Fredens Ark			
153	Carl Jakobsens Vej			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
154	Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)			
155	Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP			
156	De Indre Søer			
157	Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)			
158	Englandsparken, løft			
159	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131			
160	Folehavekvarteret, byrum OMF			
161	Fredens Park			
162	Fællesaktiviteter på Fasansvejrueten			
163	Fællesaktiviteter på Helsingørruten			
164	Gothersgade			
165	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)			
166	Grækendlandskvarteret, HOFOR			
167	Grøndals Parkvej, genopretning GP23			
168	Grønningen (OMF)			
169	Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32			
170	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019			
171	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)			
172	Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)			
173	Højdevej 14			
174	IB1 H.C. Andersens Boulevard			
175	IB16 Kastelsgraven, regn			
176	J.E. Ohlsensgade 3-5			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
177	Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej			
178	Johan Kellers Vej 24-50, 33-63			
179	Johan Semps Gade AM47 MP			
180	Karens Minde			
181	Kastelsgraven			
182	Kildevældssøen			
183	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI			
184	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)			
185	KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)			
186	KV10 Husumvej			
187	KV13 Skjulhøj Allé			
188	KV16 Jyllingevej			
189	KV17 Herlufsvej			
190	KV18 Lyngholmvej			
191	KV19 Vanløse Byvej			
192	KV2 Bystævnet			
193	KV21 Hanstholmvej			
194	KV22 Lønstrupvej			
195	KV27 Nakskovvej			
196	KV3 Grønt område bag Korsager skole			
197	KV30 Lykkebovej			
198	KV32 Gårdstedet			
199	KV34 Retortvej			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
200	KV41 Borrebuvej			
201	KV42 Slotsherrensvej Øst			
202	KV45 Bangsbovej			
203	KV46 Bangsbo Plads			
204	KV47 Katrinedalsvej			
205	KV48 Vanløse St.			
206	KV49 Vanløse Allé			
207	KV4A Husum Vænge (øvre del)			
208	KV5 Husumparken			
209	KV50 Ådalsvej			
210	KV52 Godthåbsvej			
211	KV55 Vigerslevvej nord			
212	KV58 JPE Hartmanns Allé			
213	KV59 Valby Langgade			
214	KV6 Skybrudsvej mod Husumparken			
215	KV60 Vigerslev Allé			
216	KV60 Vigerslev Allé 2			
217	KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé			
218	KV63 Danshøjvej			
219	KV67 Område bag Ottiliavej			
220	KV7 Frederikssundsvej			
221	KV70 Sjøelør Boulevard			
222	KV71 Ellebjergvej			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
223	KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg			
224	KV75 Enghave Brygge			
225	KV76 Enghavevej			
226	KV77 P. Knudsens Gade			
227	KV79 Sydhavnsvej			
228	KV8 Sonnerupvej			
229	KV80 Sydhavns Plads			
230	KV81 Teglhølmegade			
231	KV9 Kildebrøndevej			
232	Lersø Parkallé, gangbro GP23			
233	Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3			
234	Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30			
235	Lynetteholm, trafikale tiltag			
236	NO17 Sjællandsvej			
237	NO19 Kartoffelrækkerne			
238	NO3 Ryesvej			
239	Nyhavnsbroen, toiletbygning GP23			
240	Nærum/Sandbjerg/Høsterkøbg/Lundtoftevej			
241	Nørrebrogade 218/Heimdalsvej 2, 2A, 2B			
242	Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29			
243	Områdefornyelse Sundby			
244	OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro			
245	OS19 Nordre Frihavnsvej			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
246	OS20 Willemoesgade mm			
247	OS38 Østerfælledtorv			
248	OS4 Middelfartsgade			
249	OS42 Rensning Kildevældssøen			
250	OS5 Rothesgade			
251	OS6 Stockholmsgade			
252	OS7 Løgstørgade			
253	OS8 Brumleby			
254	Peblinge Sø			
255	Rodosvej 7A-E			
256	Roskildevej KV24 MP			
257	Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B			
258	Skoleholdervej, grøn vej	-1,6	Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til bortskaffelse af forurenede og våd jord på 2,5 mio. kr., øgede mængder af jord og asfalt mv. på 3,1 mio. kr. og uforudsete udgifter til forsikring mv. Merforbruget er fordelt med bevilling Tomsgårdsvej, HOFOR, og ift. BR-godkendelsen.	Det forventede merforbrug bliver finansieret ved at bevilling bliver forhøjet. BR får forelagt en indstilling om det forventeligt 2. halvår 2025.
259	Skolen ved Sundet, HOFOR			
260	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)			
261	Slotsherrensvej Vest KV12 MP			
262	Slotsholmen, HOFOR			
263	Sortedams Sø			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
264	Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6			
265	Stockholmsgade, genopretning GP23			
266	Støjpuljen			
267	Sundby Kirkegård, omdannelse			
268	Tagensvej Syd BIR8.4 MP			
269	Teglværksgade, genopretning GP25 - H			
270	Tietgensgade, genopretning GP24			
271	Tomsgårdsvej, HOFOR	-4,8	Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til bortskaffelse af forurenede og våd jord på 2,5 mio. kr., øgede mængder af jord og asfalt mv. på 3,1 mio. kr. og uforudsete udgifter til forsikring mv. Merforbruget er fordelt med bevilling Skoleholdervej, grøn vej, og ift. BR-godkendelsen.	Det forventede merforbrug bliver finansieret ved at bevilling bliver forhøjet. BR får forelagt en indstilling om det forventeligt 2. halvår 2025.
272	Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8			
273	Tybjergvej KV15 MP			
274	Veksøvej KV11 MP			
275	VEL 9 Gasværksvej			
276	VEL1 Kødbyen			
277	VEL10 Istedgade			
278	VEL11 Matthæusgade			
279	VEL12 Skydebanehaven			
280	VEL13 Kingosgade-Enghavevej			
281	VEL14 Vesterbro Torv			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
282	VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade			
283	VEL2 Sønder Boulevard			
284	VEL28 Nørrebroparken syd			
285	VEL29 Nørrebroparken nord			
286	VEL3 Dybølsgade			
287	VEL30 Jagtvej nord			
288	VEL31 Nørrebrogade			
289	VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken			
290	VEL33 Nørre Farimagsgade			
291	VEL34 Supplerende skybrudsveje			
292	VEL36 Ågadeparken			
293	VEL37 Bispeengbuen			
294	VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver			
295	VEL4 Enghave Plads			
296	VEL40 Borups Allé Vest			
297	VEL41 Genforeningspladsen			
298	VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen			
299	VEL6 Ny Carlsbergvej			
300	VEL8 Tove Ditlevsens Plads			
301	Vibevej, byrum			
302	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35			
303	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
304	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	-4,9	Det forventede merforbrug skyldes flere faktorer, herunder udfordringer i forbindelse med projekteringen samt generelt stigende priser over en lang anlægsperiode. Når myndighedsgodkendelserne er afsluttet, vil udgifterne for Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring) og Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer være fuldt udregnede og eventuelt justeret i forhold til deres fordelingsnøgle. Det forventes, at der herefter vil opstå et merforbrug på op til ca. 4,7 mio. kr. på skybrudsprojektet.	Når myndighedsgodkendelserne er afsluttet, vil udgifterne for Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring) og Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer være fuldt udregnede og eventuelt justeret i forhold til deres fordelingsnøgle. Det forventes, at der herefter vil opstå et merforbrug på op til 4,7 mio. kr. på skybrudsprojektet. Dette merforbrug vil blive finansieret ved en forhøjelse af bevillingen til klimaanlæg, hvilket forventes gennemført senest i tredje kvartal 2025 i samarbejde med HOFOR.
305	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90			
306	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)			
307	Østre Gasværk, skybrudsprojekt			
308	Østrigsgade, genopretning GP23			
309	Filipsparken			
310	Sommerstedgade 6-8			
311	Sølvgade 34-34D			
312	Nørrebrogade 197 m.fl.			
313	Asger Rygs Gade 2 m.fl.			
314	Ægirsgade 42 m.fl.			
315	Stilledal 18-24			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
316	BK212 Willemoesgade, byggetilladelse			
317	Områdefornyelse Folehaven			
318	Områdefornyelse Bavnehøj			
319	Thomas Laubs Gade 16-26			
320	Polensgade 19-23			
321	Vordingborggade 89-95 m.fl.			
322	Stabil drift af parkeringsanlæg			
323	Vennemindevej m.fl., skybrudssikring			
324	Ålekistevej, skybrudssikring			
325	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet, indtægt Region Hovedstaden			
326	Halmtorvet 7 m.fl.			
327	Ny Carlsberg Vej 6			
328	Tingvej 14 - 14 A - B			
329	Ryesgade 61 / Trepkasgade 2			
330	Nordøstamager Skole, skoletavler			
331	Alfred Nobels Bro, afslutning			
332	Sundbyvestervej, genopretning GP25			
333	Rantzausgade			
	Budgetaftale 2023			
334	Enghavevej, genopretning B23			
335	Esplanaden, genopretning B23			
336	Hildursgade, genopretning B23			
337	Lillegade, genopretning B23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
338	Mølle Allé, genopretning B23			
339	Peter Bangs Vej, genopretning B23			
340	Rørsangervej, genopretning B23			
341	Søndre Fasanvej, genopretning B23			
342	Ørnevej, genopretning B23			
343	Tagensvej, genopretning B23			
344	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse			
345	Genopretning af belysning B23			
346	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse			
347	Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse			
348	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro			
349	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse			
350	Parkeringsanlæg i brokvarteret, screening			
351	Ren. Hulgårds legeplads			
	Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2022			
352	Flytning af Dragespringvandet			
	Overførselssag 2022-2023			
353	Mere effekt. Anvendelse adm.ejd BC73			
	Overførselssagen 2012-2013			
354	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)			
	Budgetaftale 2024			
355	Prinsessegade, genopretning B24			
356	Boldhusgade, genopretning B24			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
357	Cort Adelers Gade, genopretning B24			
358	Krabbesholmvej, genopretning B24			
359	Brorsonsgade, genopretning B24			
360	Lille Istedgade, genopretning B24			
361	Kongshøjgade, genopretning B24			
362	Ingerslevsgade, genopretning B24			
363	Odinsgade, genopretning B24			
364	P.D. Løvs Allé, genopretning B24			
365	Thorsgade, genopretning B24			
366	Vestergårdssporten, genopretning B24			
367	Vestergårdsvej, genopretning B24			
368	Fredensborggade, genopretning B24			
369	Esromgade, genopretning B24			
370	Chr. Svendsens Gade, genopretning B24			
371	Halldansgade, genopretning B24			
372	Lundingsgade, genopretning B24			
373	Amager Fælled Modelflyvebanen			
374	Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse			
375	Fossilfri vejtrafik barriere analyse			
376	Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse			
377	Østerbro-Refshaleøen, foranalyse			
378	Randersgade, sikker skolevej foranalyse			
379	Middelalderbyen, to foranalyser			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
380	Genopretning af belysning B24			
381	Fremtidens Grøndalspark, foranalyse			
382	Omlægning af batteriordning			
	Overførselssag 2023-2024			
383	Trianglen-Parken, skrå p-pladser			
384	TM16 Toilet i Nordhavn			
385	BC54 - Optimering af materielvedl.			
386	Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering, foranalyse			

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
	Øvrige aftaler			
1	Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning			
2	Genopretningsramme - vejstruktur mv.			
3	Boligkommissionens virke			
4	Ledige midler			

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
5	Risikostyring af p-projekter 2017			
6	Overbooking, Ordinær anlæg			
7	Overbooking, Byfornyelse, anlæg			
8	Overbooking, Takstfinansieret anlæg			
9	Overbooking, Klima			
10	Overbooking, Genopretningsrammen			
11	OU-model på Ordinær anlæg			
12	Anlægsfinansiering af overhead 2022			
13	Gårdhaver, mer-/mindreforbrug			
14	Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug			
15	Områdefornyelser, mer-/mindreforbrug			
16	Gårdhaver, anlægsramme			
17	Bygningsfornyelser, anlægsramme			
18	Områdefornyelser, anlægsramme			
19	Bygningsfornyelser, opsamlingskonto fra 2025			
20	Opsamlingskonto for afsluttede bygningsfornyelser			

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
21	Områdefornyelser, opsamlingskonto fra 2025			
22	Gårdhave, tværgående udgifter fra 2025			