



## Notat

### Status på udvidelse af daginstitutionen Rosa tidligere F/S Rosa

29-11-2021

Sagsnummer I F2  
2021 - 8189

Dokumentnummer i F2  
567138

Sagsnummer i eDoc  
2021-0360104

Dette notat er en opfølgende orientering på sag vedrørende status på udvidelsen af daginstitutionen Rosa fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. august 2021.

Tidsplanen for byggeprojektet er påvirket af rådgivende ingeniør TYRÉNS A/S konkurs i januar 2021. Det estimerede tidspunkt for ibrugtagningen af det færdige projekt er medio 2024. Det er omkring et år senere end oprindeligt planlagt.

#### Historik

D. 14. juni blev Børne- og Ungdomsudvalget informeret om, at den rådgivende ingeniør på byggesagen vedrørende daginstitutionen Rosas udvidelse, TYRÉNS A/S, var gået konkurs den. 6. januar 2021. BYK har i november indgået en ny aftale med et nyt rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen, som sammen med Lendager arkitekter skal færdiggøre projektet.

#### Konsekvens for tidsplanen

Konkursen har påvirket tidsplanen for byggeriet, som har ligget stille frem til nu. Det forventes på nuværende tidspunkt, at selve byggeriet går i gang i slutningen af 2022. Det betyder, at projektet forventes at stå færdigt i medio 2024, hvilket er omkring et år senere end forventet. Den forsinkede ibrugtagning af daginstitutionen har ikke indflydelse på pasningsgarantien.

Primo 2022 skabes der overblik over projektets faser, herunder detaljerne om genhusning, samt hvordan byggearbejdet kan tilrettelægges, så det skaber mindst mulig gene for børn, personale og forældre. Dette vil foregå i tæt dialog med institutionens ledelse med henblik på at sikre god kommunikation og det gode samarbejde gennem forløbet. Der planlægges forsat et informationsmøde omkring projektet for forældrene. Informationsmødet skal tilrettelægges i samarbejde med ledelsen. Derudover forventes der at blive udsendt et nyhedsbrev i december.