

### Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	72	264	75	55	Maj 2014	37	Entreprenør afsat af sagen, da afleveringsforretninger .m.v. ikke har været optimale, juridiske konsekvenser af færdiggørelse af mangler m.v. er igangsat	Mangeludbedring er igangsat
Nej	Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		49	November 2015	15	I august 2013 varslede Region Hovedstaden omkring forureningen på grunden, hvilket ikke var medtaget i projektet. Sikring af kanten langs kanalen med bolværk er blevet en del af projektet efter en analyse af de eksisterende forhold. Det har forsinket færdiggørelsen af udbudsprojektet	Projektet følger ny tidsplan
Nej	Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbggeri byggeri	60	110		48	Oktober 2015	26	Forhandlinger om kontraktindgåelse mellem 3. mand og ØKF har trukket ud, hvilket har forsinket sagen væsentligt i forhold til den tidsplan som oprindeligt var fastlagt.	Ny tidsplan er fastlagt
Nej	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution. (10 grupper er startet tidligt op i Nyborggade 23)	24	132		41	Marts 2014	18	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Seneste foresinkelse skyldes for højt licitationsresultat, uforudset forurening og vanskelige funderingsforhold.	Projektet følger ny tidsplan
Nej	Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	48	66		38	juli 2016	0	Der er ikke fundet en grund/lokalitet endnu så ibrugtagningsdatoen er skønnet	
Nej	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66		37	November 2014	10	Omprojektering som følge af ændret bestilling, idet eksisterende ejendom er vurderet for dyr at istandsætte. Der laves nu udelukkende nybyggeri	ingen handling, projekt følger nu ny tidsplan

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	120			36	Maj 2014	4	Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By. I overførselssag 2012-2013, er der givet penge til forcering fra ibrugtagning i april til ibrugtagning i marts 2014. Trods forcering forsinkes projektet yderligere, idet den seneste forsinkelse skyldes krav om ændrede rørføringer til varmforsyning	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart. Projektet er før, den seneste forsinkelse, forceret med 1 måned
Nej	Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovssinggade pr. 1.1.2013.)	24	44		35	September 2014	3	Ombygning kan først påbegyndes når specialsolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret hefter. Endvidere er projektet er ændret fra 8 til 6 grupper, hvilket har betydet omprojektering og institutionen etableres nu kun i en bygning, mod tidligere to bygninger.	Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovssinggade og pladser er taget i brug
Nej	Thit Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	44		35	September 2014	6	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	Der laves et nyt projekt
Nej	Rosenlundsvej 1 (Burlunden)	Udvidelse af eksisterende institution	12	66	91	33	Juli 2014	8	Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har derfor været nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde. Man har afventet politisk godkendelse om at lade en del af KEjds mindreforbrug på andre anlægssager dække sagen. Efterfølgende uforuset forurening og svære funderingsforhold som har forsinket projektet yderligere	Projektet er herefter forløbet planmæssigt. forventes afsluttet i 3. kvartal 2014.
Nej	Islands Brygge 68-72 (ny adresse Rundholdtsvej 91)	Nyt daginstitutionbyggeri	36	88		33	Juli 2014	2	Der er konstateret store forekomster af skimmel i de allerede monterede letvægselementer, som skal udskiftes.	Ingen afventer eventuel ny tidsplan pga forekomsten af skimmelsvamp

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Rørsangervej	Udvidelse af eksisterende institution	24	14		32	Juni 2014	8	Entreprenør konkurs, hvilket har forsinket ibrugtagningstidspunktet	Projektet er nu i gang igen med ny entreprenør og følger ny tidsplan
Nej	Gerlevvej 3	Ny daginstitution. (Pladser startet tidligt op på Gerlevvej X).	12			32	Juni 2014	5	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012	
Nej	Bavnehøj Alle/Tranehavevej	Opførelse af ny daginstitution og genhusning af Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem.	12	66		32	Juni 2014	5	Hoved- og underentreprenør er gået konkurs . Før konkusen blev projektet forceret 2 måneder med midler fra OFS 13.	Projektet er nu i gang igen med ny entreprenør og følger ny tidsplan
Nej	Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110		31	Maj 2014	2	Etapedelt ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper . Yderligere forsinkelse skyldes manglende afklaring af parkeringsproblematik	
<b>I alt</b>			<b>540</b>	<b>1.158</b>	<b>166</b>					