

## Bilag 1: Udbygningsoversigt pr. område

Følgende oversigt viser alle daginstitutionerprojekter med anlægsmidler i Københavns Kommune. Der fremgår projekter, som er udføres i Byggeri København, Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

- Byggeri København er ansvarlige for alle større byggerier i Københavns Kommune.
- Københavns Ejendomme er ansvarlige for alle nøglefærdige byggeri, da der er tale om køb/leje af ejendom.
- Børne- og Ungdomsforvaltningen er ansvarlige for mindre udbygninger under ca. 3 mio. kr.

I overblikket ses den nuværende status, tid, forsinkelser og det politiske grundlag. Daginstitutionergrupper i parentes udgør allerede eksisterende kapacitet (fx ved tidlig opstart), imens tal udenfor parentes udgør netto kapacitet. Projektnavne/adresse i klammer udgør placering for tidlig opstart.

Placeringerne af de nøglefærdige projekter kan være fortrolige. Det skyldes bl.a. at der stadig kan pågå forhandlinger med private developere.

Projekter, som kun har planlægningsmidler, fremgår ikke af overblikket. Det skyldes at projekter i planlægningsfasen, som oftest er usikre ift. tid og ændringer generelt. Derfor indarbejdes kun projekter med anlægsmidler i behovsprognosen. Forvaltningen har i perioden 2016-2019 fået planlægningsmidler til 230 daginstitutionergrupper. Heraf er der afsat anlægsmidler til 79 grupper, mens 96 grupper stadig er i planlægningsfasen. Forvaltningen har yderligere planlægningsmidler til 55 grupper, som der endnu ikke er fundet placering til. De resterende planlægningsmidler skal sikre de nødvendige antal pladser i 2023.

Amager											
Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Brydes Allé 44	Mindre udbygning	Amager Nordvest		OFS 17/20	BUF	Udførelse	Afventer tidsplan	01-08-2019	01-05-2019	-	1
Bryggens Bastion	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Nordvest		2018	Ekstern	Projektering	01-04-2022	01-12-2021	01-01-2022	3	7
Geislersgade 32	Kapacitetsudvidelse	Amager Nordøst		OFS 18/19	ByK	Udførelse	01-12-2019	15-01-2020	31-12-2019	-	2
Lybækgade 20	Ny daginstitution	Amager Nordøst	2016	2019	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	01-03-2022	28-12-2020	28-12-2020	14	2 (10)
Nyrnberggade 33	Mindre udbygning	Amager Nordøst		OFS 17/18	BUF	Projektering	01-12-2019		01-04-2019	8	1
Nøglefærdigt byggeri A	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			OFS 17/18	Ekstern	Projektering	01-01-2024	01-08-2023	01-10-2021	27	8
Nøglefærdigt byggeri B	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2018	Ekstern	Planlægning	01-01-2022	01-07-2022	01-07-2022	-7	12
Nøglefærdigt byggeri C	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2019 (2020)	Ekstern	Planlægning	01-12-2023		01-12-2023	-	10
Nøglefærdigt byggeri D	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2019	Ekstern	Planlægning	01-12-2022		01-12-2022	-	10
Nøglefærdigt byggeri E	Ny daginstitution (nøglefærdigt)				Ekstern	Projektering	01-04-2022		01-04-2022	-	4
Richard Mortenssensvej 50	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Sydvest		2016	Ekstern	Projektering	16-06-2021		01-08-2020	10	0 (10)
Ørestad Boulevard 49	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Sydvest		2014 (2018)	Ekstern	Projektering	01-02-2022	01-11-2021	01-08-2020	18	10
Ørestad Syd	Tidlig opstart	Amager Sydvest		OFS 18/19	ByK	Projektering	Medio 2020		01-09-2019	10	12-18
Ørestad Syd, Byggefelt 1.0	Ny daginstitution	Amager Sydvest	2016	2018	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	01-09-2021	01-02-2021	01-08-2021	1	5
Ørestad Syd, Byggefelt 3.2	Ny daginstitution	Amager Sydvest	2016	2018	ByK	Projektering	01-07-2020	01-09-2019	01-08-2020	-1	4 (6)
Ørestads Boulevard 220 (tidl. 152)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Amager Sydvest		2018	Ekstern	Projektering	01-12-2021	01-01-2021	01-02-2020	22	17

Brønshøj-Vanløse											
Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Hanstholmvej 10	Ny daginstitution	Vestre Vanløse	2016	2019	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	31-12-2025		01-11-2024	13	8
Klitmøllervej 20	Ny daginstitution	Vestre Vanløse		2019	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	01-06-2021	25-08-2020	14-04-2020	13	0 (8)
Nærum Gade 7 (Nærum)	Mindre udbygning (udflytter)	Vestre Vanløse		2020	BUF	Projektering	Afventer tidsplan		Afventer tidsplan	-	1 (2)

Indre By-Østerbro											
Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Sassnitzgade	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Indre Østerbro		2014	Ekstern	Udførelse	01-02-2020	01-09-2019	01-09-2019	5	3 (2)

Nørrebro-Bispebjerg											
Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Baldersgade 24	Ny daginstitution	Ydre Nørrebro	2017	OFS 18/19	ByK	Projektering	01-08-2022	01-04-2022	01-04-2022	4	10
Nøglefærdigt byggeri F	Kapacitetsudvidelse (nøglefærdigt)			2013	Ekstern	Projektering	01-10-2023		01-11-2021	23	1 (4)

Nøglefærdigt byggeri G	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			OFS 17/18	Ekstern	Projektering	2022		2022	-	8
Nøglefærdigt byggeri H	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			2020	Ekstern	Planlægning	01-07-2022		01-07-2022	-	8
Nørrebrogade 209	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Ydre Nørrebro		2019	Ekstern	Projektering	01-11-2021		01-01-2021	10	8
Ringertoften 1	Kapacitetsudvidelse	Bispebjerg Syd	2016	2019	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	01-11-2023	01-09-2023	01-03-2022	20	13 (1)

#### Valby-Vesterbro-Kongens Enghave

Projekt navn	Projekttype	Prognosefelt	Planlægningsmidler	Anlægsmidler	Bygherre	Fase	Ibrugtagningsdato (nuværende)	Ibrugtagningsdato (fra sidste liste)	Ibrugtagningsdato (oprindelig)	Forsinkelse (antal måneder)	Grupper
Carlsbergbyen (byggefelt 5)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Vesterbro		2017	Ekstern	Projektering	18-09-2021	01-06-2021	01-07-2020	14	5
Enghave Brygge Ø A	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Vesterbro		2017	Ekstern	Projektering	01-05-2021	01-10-2020	Ultimo 2020	6	0 (6)
Enghave Brygge Ø F	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Vesterbro		2018	Ekstern	Udførelse	15-08-2020	01-02-2020	Primo 2020	7	0 (5)
Grønttorvet (byggefelt 14)	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Valby Syd		2018	Ekstern	Projektering	01-06-2021	01-07-2021	Medio 2020	11	10
Grønttorvsparken	Ny daginstitution (nøglefærdigt)	Valby Syd		2018	Ekstern	Ibrugtagning	16-09-2019	01-12-2019	01-10-2019	-	0 (10)
Nøglefærdigt byggeri I	Ny daginstitution (nøglefærdig leje)			OFS 18/19	Ekstern	Planlægning	01-07-2021		01-07-2021	-	6
Nøglefærdigt byggeri J	Ny daginstitution (nøglefærdig leje)			OFS 18/19	Ekstern	Planlægning	01-07-2021		01-07-2021	-	5
Nøglefærdigt byggeri K	Ny daginstitution (nøglefærdigt)			OFS 17/18	Ekstern	Planlægning	01-01-2023		Medio 2021	18	18
Saxtorpsvej 11	Ny daginstitution	Valby Nord	2017/2019	2020	ByK	Projektering	2022		2022	-	12 (1)
Skallet 18	Ny daginstitution	Valby Nord	2016	2019	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	01-06-2021	01-09-2020	01-09-2020	9	3 (2)
Slesvigsgade 12	Mindre udbygning	Vesterbro		OFS 17/18		Projektering	Afventer tidsplan	01-07-2019	01-03-2019	-	1
Støberigade 3	Ny daginstitution	Kgs. Enghave	2017	2018	ByK	Projektering	Afventer tidsplan	01-09-2022	22-01-2021	-	2 (10)
Topstykket 4	Ny daginstitution	Kgs. Enghave	2016	2016	ByK	Udskudt pga. anlægsloft 2019-2021	01-06-2022		Ultimo 2021	10	0 (10)