

Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter – tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Der er en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013							
1	Enghave Brygge	December 2027	72	4			
2	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	December 2025	143	0			
3	Klimakarre-gårdhave	December 2025	91	17	-3,2	Det forventede merforbrug kan henføres til "stop-go" udgifter, da projektet var omfattet af anlægsstopet i 2019 samt merudgifter til interne timer.	Projektet afsluttes i sommerhalvåret 2025 og merforbruget dækkes af byfornyelsesrammen, som søges i forbindelse med 2. anlægsoversigt
4	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	Juni 2025	90	36	-4,4	Det forventede merforbrug skyldes ekstraudgifter til en jordmur, som forvitrer, samt udgifter til intern løn.	Der søges midler fra byfornyelsesrammen i forbindelse med 2. anlægsoversigt, så projektet kan forventelig afsluttes i sommerhalvåret 2025.
5	Grønne fyrtårnsprojekter rådgivning*	December 2026	24	12			
6	Grønne demonstrationsprojekter udførelse*	December 2027	36	0			
Budgetaftale 2014							
7	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	Juli 2025	-5	-5			
8	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2029	12	12			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
9	Kornblomstparken Budgetaftale 2016	December 2027	132	16			
10	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2025	102	0			
11	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2025	96	16			
12	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej Budgetaftale 2017	August 2025	56	12			
13	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager Budgetaftale 2018	December 2029	112	50			
14	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2025	95	0			
15	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park Budgetaftale 2019	December 2030	84	0			
16	Cykelsti på Strandboulevarden syd	Juni 2025	24	24			
17	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	September 2025	28	9			
18	Genopretning af Absalonsgade Budgetaftale 2020	December 2025	36	-12			
19	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2028	60	43			
20	Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2025	36	13			
21	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Marts 2029	63	9			
22	Ørestadsruten, supercykelsti	December 2025	31	31			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2021							
23	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	Juni 2025	6	5			
24	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2027	65	0			
25	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Oktober 2025	15	7			
26	Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2025	12	0			
27	Detektering af højresvingende trafik	Juni 2026	30	18			
28	Freinetskolen, SSV	Oktober 2025	28	5			
29	Hallandsgade, genopretning B21	December 2026	24	12			
30	Langebro, renovering (B21)	December 2026	12	12			
31	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2025	12	12			
32	Stevnsgade, genopretning B21	Oktober 2025	10	10			
33	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	December 2025	-12	0			
Budgetaftale 2022							
34	Asgers Have, tagfarm	Juni 2026	0	0			
35	Bavnehøj Allé, byrum	December 2025	4	0			
36	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	December 2026	0	12			
37	Damhussøen, stier belysning	December 2026	32	18			
38	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	April 2026	12	0			
39	Fælledparken, skaterbane lys	December 2025	36	13			
40	Grønne bylivsgader i eksisterende by	April 2026	16	16			
41	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	Juni 2028	42	6			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
42	Hvidkildevej, genopretning B22	Juli 2025	31	31			
43	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	August 2026	24	8			
44	Klitmøllervej, genopretning B22	Juli 2025	31	31			
45	Nyhavns sydside, fredeliggørelse	Oktober 2025	12	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
46	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Juni 2027	56	12	-1,4	Det forventede merforbrug skyldes et oprindeligt optimistisk budget, der bl.a. ikke kunne dække det nødvendige og uforudsete forbrug af interne timer. Derudover har projektet bl.a. måttet afholde uforudsete udgifter til en rådgiver, som har lavet en konsekvensvurdering af den tiltænkte stibelysning ift. flagermusenes økologiske funktionalitet. Vurderingen skal også bruges til dispensationsansøgninger.	Opgaverne til rådgiver for at kunne lave de to dispensationsansøgninger er reduceret til et absolut minimum.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
47	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	December 2025	33	12			
48	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	Juni 2026	15	14			
49	Refshalevej, ombygning	Juni 2027	-16	-4			
50	Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	April 2026	16	-11			
51	Strandboulevarden, genopretning B22	Marts 2029	75	9			
52	Søerne, stienkanter genopretning	November 2025	23	7			
53	Tofttegårds Plads, ny plads	Marts 2029	27	0			
54	Toldbodgade, fredeliggørelse	December 2027	30	-12			
55	Trekronergade, genopretning B22 klima	Oktober 2025	34	5			
56	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36	0			
57	Boligsoc. Helhedsplaner Budget 2023*	December 2028	0	0			
Overførselssag 2017-2018							
58	Hans Tavsens Park	Juni 2028	58	6			
59	Mimersparkens Kvarterhus	December 2025	12	0			
Overførselssag 2018-2019							
60	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	0	0			
Overførselssag 2020-2021							
61	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	December 2025	39	32			
62	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0	0			
63	Parkbroer, renovering OF20-21	Juli 2025	40	14			
64	Strandboulevarden, begrønning	Marts 2029	57	9			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
65	Ålholm Skole, sikre skoleveje	December 2026	48	0			
	Overførselssag 2021-2022						
66	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	Oktober 2025	5	5			
67	Digitale skoletavler OF21-22	December 2025	0	0			
68	Helga Larsens Plads, omdannelse	Juni 2025	6	4			
	Øvrige aftaler						
69	Ahlefeldtsgade 23-25	Juni 2025	6	6			
70	Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2025	24	12			
71	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	Juni 2025	-6	0			
72	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)	September 2025	-3	24			
73	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	Oktober 2027	34	10			
74	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	Oktober 2027	10	10			
75	Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2025	24	12			
76	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2030	60	0			
77	Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2026	48	0			
78	Enghave Nærgenbrugsstation	December 2025	75	0			
79	Enghavevej 13- 29	Juni 2025	6	8			
80	Forbedrede offentlige toiletter	September 2025	33	12			
81	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Juni 2026	18	0			
82	Fremtidens Sølund Parkering	April 2029	4	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
83	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	Juni 2027	45	0			
84	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60	0			
85	Gl. Køge Landevej, bro GP23	Oktober 2025	22	10			
86	Gothersgade, genopretning GP23	August 2025	20	20			
87	GP21-Carl Jacobsens Vej	Oktober 2025	33	4			
88	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	Oktober 2025	61	12	-1,1	Projektets merforbrug skyldes, at de omfattende sikkerhedsforanstaltninger og trafikafviklinger i forbindelse med broens renovering – som skal gennemføres over en jernbane og en motorvej i drift – ikke blev tilstrækkeligt belyst i det oprindelige budget.	Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug på andre projekter inden for Genopretningspakke 2021.
89	Grøndalsparken	December 2029	72	0			
90	Gårdhaver, projektudvikling 2022	Juni 2026	30	9			
91	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	Juni 2028	102	6			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
92	Højdevej 5-7	September 2025	-3	9			
93	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2027	29	24			
94	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2030	156	36			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
95	Kagsmosen, skybrudssikring	November 2027	59	26	-1,8	Det forventede merforbrug skyldes bl.a. følgende forhold: Udbudsprojektperioden er blevet forlænget med ca. 1 år. Der har været udfordringer i forhold til at få en aftale i stand med en Andelsforening om brug af deres arealer, som er endt med varslet ekspropriation. Der har været udskiftninger af hele projektteamet både hos KK og hos rådgiverteamet. Der har været uventede omkostninger til vurdering af bæreevnen af Islevholmbroen. Herudover er projektet blevet mødt med en del nye krav fra projektets	Der arbejdes stadig på at sikre balance i projektet, og det forventes at der skal forelægges en indstilling til BR med forhøjelse af bevilling ultimo 2025 eller primo 2026 når der er sikkerhed for projektøkonomien.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						samarbejdspartnere, som har krævet rådgivertimer udover det forventede.	

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
96	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	Juni 2027	21	0			
97	Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2027	156	16			
98	KV20 Damhusengen	løbende	0	0			
99	KV23 Damhussøen	løbende	0	0			
100	KV26A Vigerslevparken nord	løbende	0	0			
101	KV37 Kirsebærhaven	løbende	0	0			
102	KV83 Krogbjergparken syd	løbende	0	0			
103	Langebrogade, åbning af p-anlæg	December 2026	84	6			
104	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	December 2025	0	10			
105	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	December 2026	36	19			
106	Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2027	96	14			
107	Mimersgade, skybrudssikring	August 2029	32	8			
108	NO5 Frederik V's Vej	December 2026	48	4			
109	NO6 Fælledparken	December 2026	36	4			
110	NO7 Øster Allé	December 2026	36	4			
111	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	løbende	0	0			
112	Områdefornyelse Aldersrogade	December 2026	62	-13			
113	Områdefornyelse Bispeparken	December 2026	0	-13			
114	Områdefornyelse Christiania	Januar 2026	61	23			
115	Omøgade, skybrudssikring	August 2027	44	27			
116	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
117	Prøvestens Allé 7	September 2025	-3	9			
118	RAP24, initiativ 1.4	Februar 2026	0	10			
119	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2025	12	0			
120	Reersøgade, skybrudssikring	December 2030	60	60			
121	Renovering af Nordhavn Station	December 2035	240	48			
122	Roskildevej, genopretning GP24	Juni 2025	6	0			
123	Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B	September 2025	-3	5			
124	Sallingvej, HOFOR	December 2027	48	0			
125	Sigurdsgade, skybrudssikring	Juni 2028	18	0			
126	Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)	April 2026	54	7			
127	Skellet, skybrudssikring	December 2026	0	0			
128	Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	Juni 2025	115	115			
129	Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2025	24	12			
130	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	December 2025	12	10			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
131	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Marts 2029	65	9	-12,9	Der arbejdes fortsat med at skabe klarhed over det samlede projekt med henblik på udarbejdelse af indstilling til TMU. Derfor vil der blive afholdt udbud af entreprisedelen, for at få klarhed over det samlede forventede merforbrug, hvilket formentlig vil være gennemført 1. halvår 2025. Projektet igangsættes først, når der er sikkerhed for finansieringen, og BR har godkendt en indstilling om forhøjelse, forventeligt 25. juni 2025.	Der arbejdes fortsat med at skabe klarhed over det samlede projekt med henblik på udarbejdelse af indstilling til TMU. Derfor vil der blive afholdt udbud af entreprisedelen, for at få klarhed over det samlede forventede merforbrug, hvilket formentlig vil være gennemført 1. halvår 2025. Projektet igangsættes først, når der er sikkerhed for finansieringen, og BR har godkendt en indstilling om forhøjelse, forventeligt 25. juni 2025.
132	Strandboulevarden, træer	Marts 2029	63	9			
133	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	Iøbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
134	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	løbende	0	0			
135	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	løbende	0	0			
136	Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2025	24	12			
137	Toiletpuljen 2019	December 2027	24	0			
138	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	Juni 2025	6	0			
139	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Oktober 2025	16	5			
140	Vestre Kirkegård	August 2026	44	3			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
141	Vigerslevparken Midt	December 2029	0	12	-4,6	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet. Projektet har vist sig mere kompliceret end forventet, især i forbindelse med fjernelse af fliser i vandløbet og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Bevarelse af den eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet mere avancerede og dyre løsninger. Derudover har stigende materialepriser bidraget til de samlede udgifter.	I forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2024 blev der tilført 48,2 mio. kr. til projektets ordinære bevilling (naturgenopretningen). Der er derfor nu sikkerhed for finansiering af den del af projektet. Der er herefter opstartet dialog med HOFOR og Kapacitetssamarbejdet for Harrestrup Å vedrørende behovet for forhøjelse af projektets bevilling på klima anlæg. Dialogen forventes afsluttet 2. halvår 2025.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
142	Vigerslevparken Syd	December 2029	0	12	-16,5	Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet. Projektet har vist sig mere kompliceret end forventet, især i forbindelse med fjernelse af fliser i vandløbet og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Bevarelse af den eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet mere avancerede og dyre løsninger. Derudover har stigende materialpriser bidraget til de samlede udgifter.	I forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2024 blev der tilført 48,2 mio. kr. til projektets ordinære bevilling (naturgenopretningen). Der er derfor nu sikkerhed for finansiering af den del af projektet. Der er herefter opstartet dialog med HOFOR og Kapacitetssamarbejdet for Harrestrup Å vedrørende behovet for forhøjelse af projektets bevilling på klima anlæg. Dialogen forventes afsluttet 2. halvår 2025.
143	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2029	12	12			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
144	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	September 2025	21	9			
145	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	December 2025	0	0			
146	Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2025	24	12			
147	BECON	Maj 2026	5	28			
148	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	Marts 2026	15	3			
149	Kalkbrænderihavnsgade, støttemur renovering	December 2026	24	24			
150	Bavnehøj Alle (OMF)	December 2025	0	0			
151	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	August 2027	35	30			
152	Tingvej m.fl., skybrudssikring	December 2026	9	0			
153	Kornblomstvej, skybrudssikring	Marts 2028	0	0			
154	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	December 2028	48	0			
155	På Bjerget 5-17 m.fl.	Marts 2027	-9	-2			
156	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	December 2025	-12	6			
157	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	December 2025	-12	6			
158	Tagensvej 58-68 m.fl.	September 2026	-3	5			
159	Dronningensgade 59-61 m.fl.	Juni 2025	-18	14			
160	Elmelundevvej 19-25 m.fl.	December 2025	-12	0			
161	Haraldsgade 19-51	Juni 2025	-18	-10			
162	Roskildevvej 150-152 m.fl.	December 2025	-24	0			
163	Bispebjerg Torv (OMF)	Maj 2028	79	-7			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
164	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	Juni 2025	6	0			
165	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6	0			
166	Områdefornyelse Lundtoftegade	December 2028	0	0			
167	Sigurdsgade (OMF)	Juni 2028	80	0			
168	Holmbladsgade 102-108 m.fl.	Juni 2025	-18	-6			
169	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	September 2026	-3	9			
170	Fredericiagade 33-33A m.fl.	Juni 2025	-18	2			
171	Sigynsgade, genopretning GP26	December 2026	0	0			
172	Toldbodgade, genopretning GP26	December 2027	12	-12			
173	Skellet, genopretning GP26	December 2026	0	0			
174	Tingvej, genopretning GP26	December 2026	0	0			
175	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	Juni 2026	6	6			
176	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2030	36	36			
177	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2030	36	36			
178	COPE	April 2026	-8	-8			
179	Bellahøjvej, skybrudssikring	December 2027	0	0			
180	Trykgevældevej m.fl. Skybrudssikring	December 2026	0	0			
181	Sydhavnsmetro, bustilpasning	Juni 2026	1	18			
182	Kagsmosen, byggeledelse	November 2027	35	26			
183	Bellahøj Camping, skybrudssikring	December 2027	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
184	Hulgårdsvej, skybrudssikring	December 2027	0	0			
185	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2029	36	36			
186	Faksegade 8 - 8 A	December 2026	-12	0			
187	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	December 2025	-24	-3			
188	Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10	Juni 2025	-30	-6			
189	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	September 2025	-27	2			
190	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	September 2025	-27	2			
191	Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.	September 2025	-27	3			
192	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	September 2026	-15	6			
193	Kurlandsgade 20 - 28	Juni 2026	-18	0			
194	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	Juni 2026	-18	13			
195	Holbergsgade 7 - 7 A	September 2025	-27	-5			
196	Nørrebrogade 168 - 168 A	Juni 2025	-30	6			
197	Lersøparken (OMF)	December 2027	74	14			
198	Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering	Februar 2026	2	2			
199	Endestationer linje 2A, ombygning	Juni 2025	6	6			
200	Vesterbro Passage, byrum foranalyse *	Juni 2030	54	ny ift. seneste anlægsoversigt			
201	Søerne, stankenaler analyse*	November 2025	-1	ny ift. seneste anlægsoversigt			
202	Vejgenopretning, byrumsforbedrende tiltag*	December 2032	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
203	Vejgenopretning, midlertidig istandsættelse*	Juni 2025	-6	ny ift. seneste anlægsoversigt			
204	Emaljehaven Plads (OMF)*	Oktober 2025	-14	ny ift. seneste anlægsoversigt			
205	Områdefornyelsen, ekstern evaluering*	December 2031	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
206	NEXT, byrum (OMF)*	Oktober 2025	-14	ny ift. seneste anlægsoversigt			
207	Midlertidig istandsættelse veje GP27*	August 2025	-28	ny ift. seneste anlægsoversigt			
208	Projektforberedende arbejder GP27*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
209	Allersgade, genopretning GP27*	December 2025	-12	ny ift. seneste anlægsoversigt			
210	Bernstorffsgade, genopretning GP27*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
211	Holsteinsgade, genopretning GP27*	Marts 2026	-21	ny ift. seneste anlægsoversigt			
212	Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
213	Store Kongensgade, genopretning GP27*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
214	Vigerslev Allé, genopretning GP27*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
215	Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
216	Støjpuljen 2025-2027*	December 2030	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
217	Overbooking, Genopretningsrammen*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
218	Kulbaneparken, afslutning*	Juli 2025	2	ny ift. seneste anlægsoversigt			
219	Havnebusser, forlængelse til Nordhavn, afslutning*	August 2025	3	ny ift. seneste anlægsoversigt			
220	Gadelandet cykelsti, evaluering*	Oktober 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
221	Fælledparken, kastegård opgradering *	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
222	Gårdhaver, projektudvikling 2024*	Juni 2027	-6	ny ift. seneste anlægsoversigt			
223	BK67 - Blåmejsegården*	September 2026	-21	ny ift. seneste anlægsoversigt			
224	BK144 - Elbagade*	November 2026	-20	ny ift. seneste anlægsoversigt			
225	BK719 - Rantzausgade-Kapelvej*	Januar 2026	-11	ny ift. seneste anlægsoversigt			
226	Balders Plads 1 - 3 m.fl.*	Juni 2026	-30	ny ift. seneste anlægsoversigt			
227	Julius Bloms Gade 33 - 35*	Juni 2027	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
228	Saltholmsvej 10 - 12 m.fl.*	Juni 2027	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
229	Jægersborggade 5 - 19 m.fl.*	Juni 2027	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
230	Sundevedsgade 17 - 19*	Juni 2027	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
231	Højdevej 18 - 20*	December 2025	-36	ny ift. seneste anlægsoversigt			
232	Hedemannsgade 2 - 4*	Juni 2026	-30	ny ift. seneste anlægsoversigt			
233	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. andelsbolig*	Marts 2027	-21	ny ift. seneste anlægsoversigt			
234	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. Udlejede*	Marts 2027	-21	ny ift. seneste anlægsoversigt			
235	Istedgade 87 m.fl.*	Marts 2026	-33	ny ift. seneste anlægsoversigt			
236	Bådsmandsstræde 21 - 31 m.fl.*	Juni 2026	-30	ny ift. seneste anlægsoversigt			
237	Nørrebrogade 62 A m.fl.*	Juni 2027	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
238	Grønne bylivsgader B25*	Oktober 2027	-2	ny ift. seneste anlægsoversigt			
239	Ældrevenlige byrum*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
240	Middelalderbyen, midlertidigt byrum*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
241	Delebilspadser (250) Grøn Ini*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
242	Anlæg nærgenbrugsstationer*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
243	Vanløse Skaterpark, bedre byrum*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
244	Klimakvarteret, grønne tiltag*	December 2030	12	ny ift. seneste anlægsoversigt			
245	Bellahøjvej-Brønshøjvej, grønne tiltag*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
246	Borups Plads, byrum*	December 2028	15	ny ift. seneste anlægsoversigt			
247	Ladcykelparkering B25*	December 2026	6	ny ift. seneste anlægsoversigt			
248	Mimersparken, erstatningsgrønt*	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
249	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti*	Maj 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
250	Nørrebro St., byrum og cykelparkering*	Februar 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
251	Nørrebro St., cykel- og gangforbindelse, foranalyse*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
252	Nørrebro St., nedrivning af skur*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
253	BK1379 Statholdervej-Tagensvej*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
254	Gårdhaver, projektudvikling 2025*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
255	Gårdhaver, projektudvikling 2021*	December 2025	36	12			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
256	Kvarterhuset, Tagensbo Skole (OMF)*	Juni 2026	-6	ny ift. seneste anlægsoversigt			
	Øvrige aftaler;Overførselssagen 2021-2022						
257	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	November 2025	15		4		
	Budgetaftale 2023						
258	Hekla Park, kunstgræsbane	September 2025	-3		-3		
259	Gammel Kongevej, genopretning B23	December 2026	36		12		
260	Jerichausgade, genopretning B23	Juni 2026	30		18		
261	Stenosgade, genopretning B23	December 2026	36		12		
262	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	December 2026	24		10		
263	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Maj 2028	0		0		
264	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	December 2026	0		0		
265	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	April 2026	6		6		
266	Genopretning af signalanlæg B23	Juni 2025	18		6		
267	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	April 2027	4		4		
268	Lufthavnslinjen, forbedringer til kommende Supercykelsti	Januar 2027	1		0		
269	Cykelgade, pulje B23	December 2026	-12		12		
270	Erstatningsparkeringspladser B23	Juli 2026	-15		0		
271	Jyllingevej, trafiksikkerhed	December 2027	-10		-10		
272	Ålandsgade, genveje for cyklister	Juni 2026	15		21		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
273	Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop	Juni 2025	9	9			
274	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Oktober 2026	0	0			
275	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	Oktober 2031	22	24			
276	Sigurdsgade m.fl., byrum	Juni 2028	19	0			
277	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	Juni 2025	-6	-6			
278	Optimering og tilpasning af grønne bølger	December 2026	24	18			
279	Bedre betjening af cykler i kryds	December 2025	0	0			
280	Nulemissionszoner, foranalyse	Juni 2026	38	0			
281	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	Juni 2025	6	3			
282	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer	November 2025	35	11			
283	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	December 2025	0	0			
284	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse	Juni 2025	5	0			
285	Hamletsgade, cykelstier mv.	August 2029	34	8			
286	Pulje til toiletter	December 2026	11	12			
287	Frederiksundsvej-Åkandevej, kryds	September 2025	13	13			
288	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0	0			
289	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0	0			
290	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2026	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
291	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning Overførselssag 2022-2023	December 2025	6	6			
292	Torvegade, cykelfremkommelighed	Maj 2028	-5	-5			
293	Frederikssundsvej, trafikssikkerhed og erstatningsparkering	August 2027	3	3			
294	Mimersparkens, kunstgræsbane	Maj 2026	5	0	-2,0	Det forventede merforbrug skyldes, at projektet bliver betydeligt dyrere at realisere end bevillingen pga. pris- og lønstigningerne samt rådgivers anlægsoverslag.	Det forventes, at der skal ansøges om PL-puljen i sommeren 2025. Det vil ske efter en licitationsrunde
295	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2026	12	12			
296	ALMA - Almenes digitale assistent Budgetaftale 2022 og Overførselssag 2022- 2023	December 2025	24	0			
297	Amaliehaven, renovering af bolværk Budgetaftale 2024	December 2025	15	12			
298	Øster Farimagsgade, genopretning B24	Maj 2026	5	-1			
299	Tullinsgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
300	Griffenfeldsgade, genopretning B24	Juni 2025	-6	-6			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
301	Blågårdsgade, genopretning B24	Juni 2025	-6	-6			
302	Toilet og omklædning til Bellahøj	December 2025	0	0			
303	Amager Fælled Overdrev	April 2026	0	0			
304	Biodiversitet	December 2027	0	0			
305	En mere ældrevenlig by	December 2027	0	0			
306	Skoler, indkørselsforbud	December 2027	-12	0			
307	Folehaven-Vigerslevvej, trafiksikkerhed	Maj 2026	5	5			
308	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0	0			
309	Amager, trafikanalyse og -plan	August 2026	0	0			
310	Ældrevenlig by, slowlanes	November 2025	-7	-7			
311	Middelalderbyen, cykelparkering	Juni 2025	0	0			
312	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0	0			
313	Kystbaneruten, supercykelsti	Marts 2027	5	5			
314	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	Juni 2027	0	0			
315	Katrinedal Skole, sikker skolevej	September 2025	4	4			
316	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	September 2026	0	0			
317	Rødkilde Skole, sikker skolevej	December 2027	9	9			
318	Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse	August 2025	0	0			
319	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	April 2028	6	6			
320	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	December 2027	2	2			
321	Cykling mod ensretning B24	December 2026	12	12			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
322	Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	December 2028	0	0			
323	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	December 2026	0	0			
324	Genopretning af signalanlæg B24	December 2025	0	0			
325	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	December 2025	0	0			
326	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0	0			
327	Vester Voldgade, permanent lukning	April 2026	0	0			
328	Hovedvagtsgade, bylivsgade foranalyse	Juni 2025	1	1			
329	Fremtidens grønne genopretning B24	December 2028	36	36			
330	Solceller i klimabelastede boliger	Januar 2027	-11	-11			
331	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0	0			
332	Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse	September 2025	-3	-3			
333	Toilet i Amager Strandpark	December 2025	0	0			
334	Grønne bylivsgader B24	Oktober 2026	10	10			
335	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0	0			
336	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord	December 2025	-12	-12			
337	Bellahøj Camping og Hulgårdsvej, biodiversitet ifm. skybrudssikring*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
338	Tingvej og Hemsedalsgade, biodiversitet ifm. skybrudssikring*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
339	Maria Christiansens Plads, biodiversitet ifm. skybrudssikring af Sallingvej*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
340	Vestre Kirkegård, biodiversitet ifm. skybrudssikring* Overførselssag 2023-2024	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
341	Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse	December 2025	6	6			
342	Hvidkildevej, rødt midterareal	Februar 2026	4	4			
343	Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg*	Marts 2027	0	24			
344	Amager, byrumsanalyse	August 2026	2	0			
345	Østerbrogade, træer	April 2026	0	0			
346	Lergravsparken, boldbur, lys	September 2026	0	0			
347	Øster Søgade, ensretning, foranalyse	Juni 2025	0	0			
348	Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse	Juni 2025	0	0			
349	Kornblomstvej, træer og begrønning	Marts 2028	-1	-1			
350	Ladcykelparkering, OF23-24	Oktober 2025	0	0			
351	Voldparken naturværksted, foranalyse	Juni 2025	0	0			
352	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0	0			
353	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering	December 2025	0	0			
354	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	December 2025	0	0			
355	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	løbende	0	0			
356	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens Budgetaftale 2025	December 2025	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
357	Bådsmandsstræde, genopretning B25*	December 2025	-24	ny ift. seneste anlægsoversigt			
358	Drogdensgade, genopretning B25*	December 2025	-24	ny ift. seneste anlægsoversigt			
359	Kristianiagade, genopretning B25*	December 2025	-24	ny ift. seneste anlægsoversigt			
360	Kærsangervej, genopretning B25*	Maj 2026	-19	ny ift. seneste anlægsoversigt			
361	Sankt Annæ Gade, genopretning B25*	December 2025	-24	ny ift. seneste anlægsoversigt			
362	Svinget, genopretning B25*	Juni 2026	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
363	Trondhjemsgade, genopretning B25*	December 2025	-24	ny ift. seneste anlægsoversigt			
364	Vejlegade, genopretning B25*	Juni 2026	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
365	Ålandsgade, genopretning B25*	Oktober 2026	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
366	H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade, trafikikkerhed*	Marts 2028	3	ny ift. seneste anlægsoversigt			
367	Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade, krydsombygning*	Juni 2028	6	ny ift. seneste anlægsoversigt			
368	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning*	Marts 2028	3	ny ift. seneste anlægsoversigt			
369	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning - evaluerig*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
370	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti*	Juni 2030	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
371	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti - evaluering*	December 2030	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
372	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti*	August 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
373	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
374	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer*	Februar 2027	4	ny ift. seneste anlægsoversigt			
375	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
376	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
377	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer - evaluering*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
378	Nørrebroruten, Hillerødgade krydsning*	April 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
379	Nørrebroruten, Hillerødgade krydsning - evaluering*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
380	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg*	April 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
381	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg - evaluering*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
382	Tom Kristensens Vej, kryds*	Oktober 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
383	Tom Kristensens Vej, kryds - evaluering*	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
384	Fælled-Strand, etape 1, foranalyse*	Juni 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
385	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade*	September 2027	4	ny ift. seneste anlægsoversigt			
386	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade - evaluering*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
387	Hovedbanen, bro over banegraven, foranalyse*	Maj 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
388	Klimavenlige materialer, pulje B25*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
389	Tåsingegade, genopretning B25*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
390	Fafnersgade, genopretning B25*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
391	Slejpnersgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
392	Genopretning af signalanlæg B25*	December 2026	-12	ny ift. seneste anlægsoversigt			
393	Genopretning af belysning B25 *	Oktober 2025	-26	ny ift. seneste anlægsoversigt			
394	Enghave Plads, genopretning B25*	April 2027	-8	ny ift. seneste anlægsoversigt			
395	Langebros broklapper, renovering projektering*	Marts 2027	1	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
396	Landgreven p-anlæg, omdannelse til beboerparkering*	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
397	Tuborgvej bro, gang- og cykelsti foranalyse*	Februar 2026	-4	ny ift. seneste anlægsoversigt			
398	Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse*	Juni 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
399	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse*	December 2027	6	ny ift. seneste anlægsoversigt			
400	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse*	Maj 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
401	Frankrigsgade svømmehal, grønt byrum*	Juni 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
402	Bispeengen park, nyt liv*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
403	Vesterbro Passage, midlertidigt byrumsforsøg*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
404	Boligsocial Helhedsp. Bispebjerg (B2025)*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
405	Pilotprojekt med fri badning i udvalgt områder af havnen *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
406	Fordobling af udbud af ladestandere *	December 2033	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
407	Trianglen fredeliggørelse, foranalyse*	Juni 2026	2	ny ift. seneste anlægsoversigt			
408	Arealoptimering*	annulleret	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
409	Mosedalvej og Skelmosevej, genopretning B25*	Februar 2027	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
410	Kanslergade og Ove Roeds Plads, genopretning B25*	August 2026	-24	ny ift. seneste anlægsoversigt			
411	Toftegårds Allé og Toftegårds Plads, genopretning B25*	Juni 2026	-18	ny ift. seneste anlægsoversigt			
412	Opsæt lyn-og hurtigladeinfrastruktur*	December 2033	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Overførselssag 2024-2025							
413	Nokken havnefront fri passage, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
414	Holmbladsgade, effektbelysning genetablering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
415	Langebrogade, foranalyse af ikke-oplukkelse bro*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
416	Frederiksstaden, trafikanalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
417	Bådehavnsgade, trafikplan*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
418	Nordre Frihavnsgade, ophævelse af cykelgade*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
419	Nordre Frihavnsgade, trafiksikkerhed foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
420	TM07 Mindesmærke omkomne flystyrt 1960*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
421	TM13 Mindesmærke for DKs befrielse*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
422	Omstillingspulje Ordinær anlæg*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2012				
1	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter			
Budgetaftale 2013				

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
2	BK 0645 Klimakarréen Skybrud Gårdhave, Klimakarré			
3	(Hedebygadekarréen)			
	Budgetaftale 2015			
4	CP - CFA - Husumforbindelsen			
	Budgetaftale 2016			
	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer			
5	i Indre by og Østerbro			
	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer			
6	i Indre by og Østerbro			
	Ørnevej, Vibevej og Glentevej,			
7	byrumsforbedringer			
	Budgetaftale 2018			
	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og			
8	Nørrebro-ruten			
9	CP - Nordre Frihavsgade 1. etape			
10	Lundehustorvet			
	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde			
11	Aksen			
	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre			
12	Nørrebro			
	Budgetaftale 2019			
13	Anlæg af Pioparken			
14	Cykelparkering ved stationer i med DSB			
15	Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé			
16	Genopretning af Lundtoftegade			
17	Grøn balance Grønningen/Bispeparken			
18	Naturpark Nordhavn			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
19	Naturpark Nordhavn			
20	Roskilderutens fællesaktiviteter			
	Budgetaftale 2020			
21	Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde			
22	Cykelpakke - tryghedskortlægning			
23	Valby Langgade, cykelstier			
	Budgetaftale 2021			
24	Automatisering BC30			
25	Bellahøj Skole, skoleveje			
26	Brobergsgade, genopretning B21			
27	Brydes Allé, genopretning B21			
28	Burmeistergade, genopretning B21			
29	Folehavekvarteret, byrum			
30	Middelfartgade, genopretning B21			
31	Nyboder Skole, SSV			
32	Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej			
33	Store Møllevej, genopretning B21			
34	Tomsgårdsvej, genopretning B21			
	Budgetaftale 2022			
35	Ahlefeldtsgade, genopretning B22			
36	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)			
37	Cykelparkering ved trafikknudepkt.			
38	Grønne taxier, flere holdepladser			
39	Peder Lykke Skole, cykelsti			
40	Saxtorphsvej, trafiksansering			
41	Skolen i Kødbyen, SSV (B22)			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
42	Skoleveje, udskiftning digitale tavler			
43	Trekronergade, genopretning B22			
44	Vibevej, genopretning B22			
45	Ålholm Skole, sikker skolevej			
46	Flere holdepladser, grønne taxier			
47	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del			
48	Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet			
49	Nordøstamager Skole, SSV (B22)			
	Overførselssag 2012-2013			
50	Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF)			
	Overførselssag 2014-2015			
	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF			
51	I)			
	Overførselssag 2017-2018			
52	Nordvestpassagen			
53	Overdragelse privat belysning			
	Overførselssag 2020-2021			
54	Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds			
	Overførselssag 2021-2022			
55	Lundtoftegade, busstoppesteder			
56	Ren. af Skydebanemuren			
57	Sundbyvester Plads, omdannelse			
	Øvrige aftaler			
58	A-busnet 2019, fremkommelighed			
59	A-busnet, strækn. og signaler			
60	BIR24N Mimersparksen			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
61	Bispeparken		Det forventede merforbrug kan henføres til "stop-go" udgifter, da projektet var omfattet af anlægsstoppet i 2019. Herudover har projektet haft merudgifter til jordhåndtering samt interne timer.	Projektet er afsluttet og forventes regnskabsaflagt i 2025. Merforbruget afregnes byfornyelsesrammen.
62	BK 0499 Nyrnberggade	-2,0		
63	BK 0732 Bartolinsgade			
64	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev			
65	Bygningsfornyelse Fredens Ark			
66	Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)			
67	Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)			
68	Englandsparken, løft			
69	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131			
70	Folehavekvarteret, byrum OMF			
71	Fællesaktiviteter på Fasansvejruen			
72	Fællesaktiviteter på Helsingørruten			
73	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)			
74	Grøndals Parkvej, genopretning GP23			
75	Grønningen (OMF)			
76	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019			
77	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)			
78	Højdevej 14			
79	J.E. Ohlsensgade 3-5			
80	Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej			
81	Johan Kellers Vej 24-50, 33-63			
82	Karens Minde			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
83	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI			
84	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)			
85	Lersø Parkallé, gangbro GP23			
86	Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3			
87	Lynetteholm, trafikale tiltag			
88	Nyhavnsbroen, toiletbygn. GP23			
89	Nærum/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg			
90	Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B			
91	Områdefornyelse Sundby			
92	Rodosvej 7A-E			
			Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til bortskaffelse af forurenede og våd jord på 2,5 mio. kr., øgede mængder af jord og asfalt mv. på 3,1 mio. kr. og uforudsete udgifter til forsikring mv.	
			Merforbruget er fordelt med bevilling Tomsgårdsvej, HOFOR, og ift. BR-godkendelsen.	Det forventede merforbrug bliver finansieret ved at bevilling bliver forhøjet. BR får forelagt en indstilling om det forventeligt 2. halvår 2025.
93	Skoleholdervej, grøn vej	-1,6		
94	Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6			
95	Stockholmsgade, genopretning GP23			
96	Støjpuljen			
97	Sundby Kirkegård, omdannelse			
98	Teglværksgade, genopretning GP25 - H			
99	Tietgensgade, genopretning GP24			
			Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til bortskaffelse af forurenede og våd jord på 2,5 mio. kr., øgede mængder af jord	Det forventede merforbrug bliver finansieret ved at bevilling bliver forhøjet. BR får forelagt en indstilling om det forventeligt 2. halvår 2025.
100	Tomsgårdsvej, HOFOR	-4,8		

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
101	Vibevej, byrum		og asfalt mv. på 3,1 mio. kr. og uforudsete udgifter til forsikring mv. Merforbruget er fordelt med bevilling Skoleholdervej, grøn vej, og ift. BR-godkendelsen.	
102	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35			
103	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &			
104	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)		Det forventede merforbrug skyldes flere faktorer, herunder udfordringer i forbindelse med projekteringen samt generelt stigende priser over en lang anlægsperiode. Når myndighedsgodkendelserne er afsluttet, vil udgifterne for Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring) og Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer være fuldt udregnede og eventuelt justeret i forhold til deres fordelingsnøgle. Det forventes, at der herefter vil opstå et merforbrug på op til ca. 4,7 mio. kr. på skybrudsprojektet.	Når myndighedsgodkendelserne er afsluttet, vil udgifterne for Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring) og Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer være fuldt udregnede og eventuelt justeret i forhold til deres fordelingsnøgle. Det forventes, at der herefter vil opstå et merforbrug på op til 4,7 mio. kr. på skybrudsprojektet. Dette merforbrug vil blive finansieret ved en forhøjelse af bevillingen til klimaanlæg, hvilket forventes gennemført senest i tredje kvartal 2025 i samarbejde med HOFOR.
105	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90			
106	Østre Gasværk, skybrudsprojekt			
107	Østrigsgade, genopretning GP23			
108	Filipsparken		-4,7	

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
109	Sommerstedgade 6-8			
110	Sølvgade 34-34D			
111	Nørrebrogade 197 m.fl.			
112	Asger Rygs Gade 2 m.fl.			
113	Ægirsgade 42 m.fl.			
114	Stilledal 18-24			
115	BK212 Willemoesgade, byggetilladelse			
116	Områdefornyelse Folehaven			
117	Områdefornyelse Bavnehøj			
118	Thomas Laubs Gade 16-26			
119	Polensgade 19-23			
120	Vordingborggade 89-95 m.fl.			
121	Stabil drift af parkeringsanlæg			
122	Vennemindevej m.fl., skybrudssikring Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet,			
123	indtægt Region Hovedstaden			
124	Halmtorvet 7 m.fl.			
125	Ny Carlsberg Vej 6			
126	Tingvej 14 - 14 A - B			
127	Ryesgade 61 / Trepkasgade 2			
128	Nordøstamager Skole, skoletavler			
129	Alfred Nobels Bro, afslutning			
130	Sundbyvestervej, genopretning GP25			
131	Rantzausgade			
	Budgetaftale 2023			
132	Enghavevej, genopretning B23			
133	Esplanaden, genoprening B23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
134	Hildursgade, genopretning B23			
135	Lillegade, genopretning B23			
136	Mølle Allé, genopretning B23			
137	Peter Bangs Vej, genopretning B23			
138	Rørsangervej, genopretning B23			
139	Søndre Fasanvej, genopretning B23			
140	Ørnevej, genopretning B23			
141	Tagsvej, genopretning B23			
142	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse			
143	Genopretning af belysning B23			
144	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse			
145	Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse			
146	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro			
147	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse			
148	Parkeringsanlæg i brokvarterer, screening			
149	Ren. Hulgårds legeplads			
	Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2022			
150	Flytning af Dragespringvandet			
	Overførselssag 2022-2023			
151	Mere effekt. Anvendelse adm.ejd BC73			
	Overførselssagen 2012-2013			
152	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)			
	Budgetaftale 2024			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
153	Prinsessegade, genopretning B24			
154	Boldhusgade, genopretning B24			
155	Cort Adellers Gade, genopretning B24			
156	Krabbesholmvej, genopretning B24			
157	Brorsonsgade, genopretning B24			
158	Lille Istedgade, genopretning B24			
159	Kongshøjgade, genopretning B24			
160	Ingerslevsgade, genopretning B24			
161	Odinsgade, genopretning B24			
162	P.D. Løvs Allé, genopretning B24			
163	Thorsgade, genopretning B24			
164	Vestergårdssporten, genopretning B24			
165	Vestergårdsvej, genopretning B24			
166	Fredensborggade, genopretning B24			
167	Esromgade, genopretning B24			
168	Chr. Svendsens Gade, genopretning B24			
169	Halfdansgade, genopretning B24			
170	Lundingsgade, genopretning B24			
171	Amager Fælled Modelflyvebanen			
172	Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse			
173	Fossilfri vejtrafik barriere analyse			
174	Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse			
175	Østerbro-Refshaleøen, foranalyse			
176	Randersgade, sikker skolevej foranalyse			
177	Middelalderbyen, to foranalyser			
178	Genopretning af belysning B24			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
179	Fremtidens Grøndalspark, foranalyse			
180	Omlægning af batteriordning			
	Overførselssag 2023-2024			
181	Trianglen-Parken, skrå p-pladser			
182	TM16 Toilet i Nordhavn			
183	BC54 - Optimering af materielvedl.			
	Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering,			
184	foranalyse			

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
	Øvrige aftaler			
1	Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning			
2	Genopretningsramme - vejstruktur mv.			
3	Boligkommissionens virke			
4	Ledige midler			
5	Risikostyring af p-projekter 2017			
6	Overbooking, Ordinær anlæg			
7	Overbooking, Byfornyelse, anlæg			
8	Overbooking, Takstfinansieret anlæg			
9	Overbooking, Klima			
10	Overbooking, Genopretningsrammen			
11	OU-model på Ordinær anlæg			
12	Opsamling for afsluttede bygningsfornyelse			
13	Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb) Anlægsfinansiering af overhead 2022			
12	Budgetaftale 2023 PL-pulje B23			
13	Budgetaftale 2024 PL-pulje B24			