

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Baldersgade 24 - ny daginstitution (montering)	Baldersgade 24 - ny daginstitution (montering)	35	april 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole - Anlægsudgift (BUF)	Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole - Anlægsudgift (BUF)	56	januar 2024	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	82	august 2020	48	Projekt udskydes pga. anlægsloft 2019-2021. Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.	Ingen løsning.
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	82	august 2020	48	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	86	december 2022	36	Projekt i Sydhavn var ramt af anlægsloft 2018, og udskydes yderligere pga. anlægsloft 2019-2021.	Planlægning forsætter. Projektering fase iværksættes ved frigivelse af anlægsmidler.
Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	36	oktober 2019	0	Projektet ikke forsinket	Projektet ikke forsinket
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	76	februar 2020	7	Projekt er blevet forsinket pga. entreprenørkonkurs.	Bygherre har indgået aftale med ny entreprenør om fortsættelse af byggeri uden ophold. Aftalen indebærer en forsinkelse på 4 måneder, og overdragelsen udskydes derfor fra august til december 2019.

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Ørestad Syd, Byggefelt 3.2 - ny daginstitution	Ørestad Syd, Byggefelt 3.2 - ny daginstitution	33	juli 2020	11	Oprindelig på såkaldt 'fast track', hvor ibrugtagning af projektet blev fremrykket fra 2021 til 2019. Projektet har vist sig ikke at kunne udføres inden for den økonomisk bevilget ramme. Projektet fortsætter i TRUST, da et udbud vil have betydelige konsekvenser for tidsplanen.	Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200.
Ørestad Syd, Byggefelt 1.0 - ny daginstitution	Ørestad Syd, Byggefelt 1.0 - ny daginstitution	40	februar 2021	17	Oprindelig på såkaldt 'fast track', hvor ibrugtagning af projektet blev fremrykket fra 2020 til 2019. Projektet har vist sig ikke at kunne udføres inden for den økonomisk bevilget ramme. Projektet skal i udbud for at afprøve prisniveauet i markedet. Der forventes en forsinkelse på min. 6-9 måneder.	Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 7 måneder.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	50	december 2021	0	Projekt ikke rødt.	Projekt ikke rødt.

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	57	juli 2022	6	Enkelt projekter er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	48	oktober 2021	12	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monterning	Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monterning	56	juni 2021	6	Planforhold og forhandlinger har trukket ud.	Projekt er på sporet igen. Der er endnu ikke underskrevet købsaftale, hvorfor der er en risiko for ændring af ibrugtagningsdato.
Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	42	november 2021	-13	Projekt ikke rødt.	Projekt ikke rødt.
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	43	december 2021	0	Projekt ikke rødt.	Projekt ikke rødt.
Enghavebrygge ØA - ny daginstitution (montering)	Enghavebrygge ØA - ny daginstitution (montering)	36	oktober 2020	10	Nøglefærdigt projekt. Ekstern bygherre har jf. KEID ændret ibrugtagningsdato.	Ingen løsning.
Planlægning af 64 daginstitutioner Honorar	Planlægning af 64 daginstitutioner Honorar	58	august 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Daginstitution ved Damhusengens Skole	73	november 2024	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ringertoften 1 - kapacitetsudvidelse (montering)	Ringertoften 1 - kapacitetsudvidelse (montering)	59	september 2023	19	Projekt udskydes pga. anlægsloft 2019-2021.	Kapacitetsbehov løses ved tidlig opstart.

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Skellet 18 - kapacitetsudvidelse (montering)	Skellet 18 - kapacitetsudvidelse (montering)	36	oktober 2021	13	Projekt udskydes pga. anlægsloft 2019-2021. Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.	Ingen løsning.
Køb 8 nøglefærdige daginstitutioner	Køb 8 nøglefærdige daginstitutioner	34	august 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb 16 nøglefærdige daginstitutioner	Køb 16 nøglefærdige daginstitutioner	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Leje af nøglefærdig daginstitution	Leje af nøglefærdig daginstitution	34	august 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Klitmøllervej 20 - ny daginstitution (montering)	Klitmøllervej 20 - ny daginstitution (montering)	40	februar 2022	18	Projekt udskydes pga. anlægsloft 2019-2021. Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.	Ingen løsning.
Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	58	august 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket