

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	82	august 2020	48	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri.	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri.
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionssområdet med yderligere 72 grupper.	82	august 2020	48	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt.
Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutioner	50	december 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper (i regi af BYK)	36	oktober 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	76	februar 2020	7	Projekt er blevet forsinket pga. entreprenørkonkurs.	Bygherre har indgået aftale med ny entreprenør om fortsættelse af byggeri uden ophold. Aftalen indebærer en forsinkelse på 4 måneder, og overdragelsen udskydes derfor fra august til december 2019.
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Udmøntning af investeringspuljerne - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	Udmøntning af investeringspuljerne - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	26	december 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monteret	Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monteret	56	juni 2021	6	Planforhold og forhandlinger har trukket ud.	Projekt er på sporet igen. Der er endnu ikke underskrevet købsaftale, hvorfor der er en risiko for ændring af ibrugtagningsdato.

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	Køb af 26 nøglefærdige DI-gruper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)	43	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	42	november 2021	-13	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole - anlægsudgift	73	november 2024	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til udvidelse af Ringertoften - anlægsudgift	40	februar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb 16 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 16 nøglefærdige daginstitutioner - anlægsudgift	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	Renovering af legepladser, skoler, 2014 og 2015, *markeret B2014	58	august 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
2294 70+16 dagtilbudsgrupper etab.	Planlægningsbevilling. Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	38	december 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
2818 5gr. dagin. Ørestad-Syd	Anlægsbevilling budget 2018 - 5 nye grupper - daginstitution i Ørestad syd	40	februar 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket