

### Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	85	november 2018	63	Der arbejdes på at finde et erstatningsprojekt. Institutionen er startet op i pavilloner. Der holdes møde med TMF i uge 17 2017.	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner på Ålekistevej 121.
Nej	Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	56	januar 2018	18	Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.	Projekt ikke rødt.
Nej	Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	52	februar 2018	18	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.
Nej	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper.	52	februar 2018	18	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt
Ja	Udflytterbørnehaven Ryvang 2 (Rymarksvej 131)	Opførelse af en ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang, efter at den tidligere bygning er brændt.	36	maj 2017	6	Indflytning er forsinket grundet fejl i tagkonstruktion på bygningen. Overdragelsen har fundet sted, men der udestår udbedring af tagkonstruktion.	Kapacitet er sikret.
Ja	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund.	102	august 2018	32	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger.	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger på Sølund har skudt projektet til 2018 (BR 12-12-2013).

**Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder**

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m <sup>2</sup> er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012.	75	januar 2018	38	Lokalplansproces på grund af dom i klagesag over lokalplandispensation.	Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Nej	Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution	Tre institutioner, der i dag har til huse på grunden, nedrives, nybygges og udvides, hvorefter grunden huser i alt 32 børnegrupper fra 0 til 13 år.	72	oktober 2017	29	Ugunstig licitation, uforudsete grundforhold samt ophør af samarbejde med entreprenør. Etape II er påbegyndt, men forsinket på grund af afsluttet etape I.	Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Nej	Daginstitutionen Sundpark	Opførelse af en 4 gruppers tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandlosvej på Amager	51	januar 2018	11	Afklaring af økonomi efter for høj licitation har forsinket. Forsinket leverance af betonelementer har påvirket tidsplanen negativt.	Kapacitet etableres midlertidigt.
Ja	Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutionergrupper	36	oktober 2018	-	(Tom)	Projekt ikke rødt
Nej	Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlosvej	Den integrerede daginstitution strandlosvej udvides fra 5 til 9 daginstitutionergrupper	39	januar 2018	11	Forsinkede betonleverancer.	Besparelsesrunder og optimering af tidsplan pågår.
Ja	Kastelsvej 62	Udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården med 4 grupper	45	juli 2017	5	Ibrugtagning udskudt pga. dårligt licitationsresultat. Kapacitet er sikret i midlertidig genhusning.	Institutionen bliver genhuset. Kapacitet er sikret.