

Bilag 4 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter – tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Der er en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2011							
1	CP IV - Nordhavn Station	December 2027	132		12		
Budgetaftale 2013							
2	Enghave Brygge	December 2029	96		24		
3	Grønne fyrtårnsprojekter rådgivning	December 2028	48		12		
4	Grønne demonstrationsprojekter udførelse	December 2028	48		0		
Budgetaftale 2014							
5	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2030	24		0		
6	Kornblomstparken	Juni 2029	150		0		
Budgetaftale 2016							
7	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2026	114		0		
8	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2026	108		0		
Budgetaftale 2017							
9	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	December 2029	112		0		
Budgetaftale 2018							
10	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2027	119		0		
11	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2030	84		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2020							
12	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2028	60		0		
13	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Marts 2029	63		0		
14	Ørestadsruten, supercykelsti	November 2026	42		7		
Budgetaftale 2021							
15	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2028	77		0		
16	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	December 2026	29		4		
17	Detektering af højresvingende trafik	December 2027	48		12		
18	Hallandsgade, genopretning B21	Februar 2027	26		0		
19	Langebros, renovering (B21)	Marts 2027	15		0		
20	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2026	24		0		
21	Stevnsvej, genopretning B21	December 2028	48		0		
Budgetaftale 2022							
22	Asgers Have, tagfarm	Oktober 2026	4		-2		
23	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	Juni 2028	18		0		
24	Frederiksberg. (Strøget), opgradering	December 2028	44		0		
25	Fælledparken, skaterbane lys	December 2026	48		4		
26	Grønne bylivsgader i eksisterende by	November 2026	23		0		
27	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	Juni 2028	42		0		
28	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	September 2027	37		8		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
29	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Marts 2027	53		0		
30	Refshalevej, ombygning	Marts 2029	17		17		
31	Strandboulevarden, genopretning B22	Marts 2029	75		0		
32	Søerne, stankanter genopretning	November 2026	35		8		
33	Toftegårds Plads, ny plads	December 2030	48		0		
34	Toldbodgade, fredeliggørelse	August 2029	50		0		
35	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36		0		
36	Boligsoc. Helhedsplaner Budget 2023	Januar 2029	1		0		
Budgetaftale 2023							
37	Gammel Kongevej, genopretning B23	Marts 2028	51		10		
38	Stenosgade, genopretning B23	Marts 2027	39		0		
39	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Marts 2028	39		0		
40	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Juni 2029	0		0		
41	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	December 2026	0		-1		
42	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	December 2026	14		-4		
43	Genopretning af signalanlæg B23	December 2026	36		12		
44	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	December 2026	0		0		
45	Lufthavnsruten, forbedringer til kommende Supercykelsti	December 2026	0		-3		
46	Cykelgade, pulje B23	December 2026	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
47	Jyllingevej, trafiksikkerhed	December 2028	2		0		
48	Ålandsgade, genveje for cyklister	November 2026	5		5		
49	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Marts 2030	41		41		
50	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S- banen	Oktober 2031	22		0		
51	Sigurdsgade m.fl., byrum	December 2028	25		-1		
52	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	December 2027	24		24		
53	Optimering og tilpasning af grønne bølger	Juni 2027	30		6		
54	Bedre betjening af cykler i kryds	Juni 2027	18		12		
55	Nulemissionszoner, foranalyse	December 2026	44		0		
56	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	Februar 2027	14		4		
57	Hamletsgade, cykelstier mv.	August 2029	34		0		
58	Pulje til toiletter	November 2026	10		-1		
59	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0		0		
60	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0		0		
61	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2032	72		0		
Budgetaftale 2024							
62	Biodiversitet	December 2026	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
63	En mere ældrevenlig by	December 2027	0		0		
64	Skoler, indkørselsforbud	December 2028	0		0		
65	Folehaven-Vigerslevvej, trafiksikkerhed	December 2027	24		0		
66	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0		0		
67	Amager, trafikanalyse og -plan	December 2026	4		0		
68	Ældrevenlig by, slowlanes	Oktober 2028	28		22		
69	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0		0		
70	Kystbaneruten, supercykelsti	April 2027	6		4		
71	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	December 2027	6		0		
72	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	Marts 2027	6		0		
73	Rødkilde Skole, sikker skolevej	Oktober 2029	31		0		
74	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	September 2029	0		17		
75	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	Juni 2028	8		0		
76	Cykling mod ensretning B24	April 2029	40		0		
77	Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	Januar 2029	1		0		
78	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	December 2028	24		19		
79	Genopretning af signalanlæg B24	December 2026	12		6		
80	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	December 2026	12		6		
81	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0		0		
82	Vester Voldgade, permanent lukning	Februar 2027	10		-6		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
83	Solceller i klimabelastede boliger	Januar 2027	-11		0		
84	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0		0		
85	Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse	August 2027	0		17		
86	Grønne bylivsgader B24	Juni 2027	18		7		
87	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0		0		
88	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord	December 2026	0		0		
89	Bellahøj Camping og Hulgårdsvej, biodiversitet ifm. skybrudssikring	Juli 2027	19		-5		
90	Tingvej og Hemsedalsgade, biodiversitet ifm. skybrudssikring	Juni 2027	18		0		
91	Vestre Kirkegård, biodiversitet ifm. skybrudssikring	December 2026	12		0		
Budgetaftale 2025							
92	Kærsangervej, genopretning B25	November 2026	-13		0		
93	Ålandsgade, genopretning B25	November 2027	-1		0		
94	H.C. Andersens Boulevard- Tietgensgade, trafiksikkerhed	Marts 2028	3		0		
95	Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade, krydsombygning	December 2027	0		0		
96	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning	December 2027	0		-3		
97	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning - evaluering	December 2027	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
98	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti	November 2031	17		0		
99	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti - evaluering	December 2030	0		0		
100	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti	November 2027	3		0		
101	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering	November 2028	11		11		
102	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer	December 2026	2		0		
103	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering	December 2027	12		12		
104	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer - evaluering	December 2027	0		0		
105	Nørrebroruten, Hillerødgade krydsning	Oktober 2027	6		0		
106	Nørrebroruten, Hillerødgade krydsning - evaluering	December 2027	0		0		
107	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg	Oktober 2027	6		0		
108	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg - evaluering	December 2027	0		0		
109	Tom Kristensens Vej, kryds	December 2028	14		14		
110	Tom Kristensens Vej, kryds - evaluering	December 2027	-12		-12		
111	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade	Oktober 2027	5		-1		
112	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade - evaluering	December 2027	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
113	Klimavenlige materialer, pulje B25	December 2029	36		0		
114	Tåsingegade, genopretning B25	December 2030	24		0		
115	Fafnersgade, genopretning B25	December 2028	12		-1		
116	Slejpnersgade, genopretning B25	August 2029	20		0		
117	Genopretning af signalanlæg B25	December 2026	-12		-6		
118	Langebros broklapper, renovering projektering	Marts 2028	13		11		
119	Landgreven p-anlæg, omdannelse til beboerparkering	Marts 2029	3		0		
120	Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse	Marts 2027	9		5		
121	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse	Juni 2028	12		0		
122	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse	December 2027	19		0		
123	Frankrigsgade svømmehal, grønt byrum	November 2027	5		0		
124	Bispeengen park, nyt liv	August 2029	-4		-4		
125	Vesterbro Passage, midlertidigt byrumsforsøg	December 2026	0		0		
126	Boligsocial Helhedsp. Bispebjerg (B2025)	Januar 2030	1		0		
127	Pilotprojekt med fri badning i udvalgt områder af havnen	Maj 2027	5		0		
128	Fordobling af udbud af ladestandere	December 2033	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
129	Mosedalvej og Skelmosevej, genopretning B25	August 2027	-4		0		
130	Kanslergade og Ove Roeds Plads, genopretning B25	November 2027	-1		1		
131	Grønne bylivsgader B25	December 2027	0		0		
132	Middelalderbyen, midlertidigt byrum	August 2027	-4		0		
133	Opsæt lyn-og hurtigladeinfrastruktur	December 2033	0		72		
134	Borups Plads, byrum	Marts 2029	18		0		
135	Ladcykelparkering B25	December 2027	18		6		
136	Mimersparken, erstatningsgrønt	December 2028	0		0		
137	Peder Lykkesvej, flyt af cykelsti	Juni 2028	13		0		
Budgetaftale 2026							
138	Renovering og drift af toiletter i Amaliehaven	Marts 2027	6		3		
139	Pulje til tilkøb til første fase af kystlandskabet på Lynetteholm (Østhavnen)	September 2029	-3		0		
140	Genopretning af fysiske værdier i grønne områder	Løbende	0	Løbende			
141	Omstilling til emissionsfri ikke- vejgående arbejdsmaskiner (Scenarie 3) (Klima)	December 2028	0		0		
142	A.F. Krigers Vej, genopretning B26	September 2028	-3		21		
143	Frejasgade, genopretning B26	December 2026	-24		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
144	Geislersgade, genopretning B26	Marts 2027	-21		0		
145	Gunløgsgade, genopretning B26	December 2027	-12		0		
146	Halgreensgade, genopretning B26	April 2027	-20		0		
147	Reberbanegade, genopretning B26	August 2027	-16		0		
148	Rothesgade, genopretning B26	November 2026	-25		0		
149	Thomas Laubs Gade, genopretning B26	August 2027	-16		0		
150	Ved Kløvermarken, genopretning B26	December 2026	-24		0		
151	Ved Skansen, genopretning B26	Oktober 2027	-14		0		
152	Pilestræde og Klareboderne, genopretning B26	Juni 2027	-18		0		
153	Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26	Februar 2028	-10		0		
154	Humbleby, genopretning B26	September 2027	-15		0		
155	Lyshøj Allé og Aarestrupvej, genopretning B26	November 2027	-13		0		
156	Indre Søer, søkanter renovering	December 2029	0		0		
157	Østerbro-Refshaleøen, cykelbro	Juni 2033	0		0		
158	Bispeengbuen, omdannelse to modeller	December 2027	4		4		
159	Lygte Å, åbning, foranalyse	April 2027	-1		-1		
160	Ballerupruten, servicetiltag og evaluering	December 2030	18		0		
161	Sikre skoleveje B26 små tiltag	December 2028	0		0		
162	Sikre skoleveje B26 større tiltag	December 2028	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
163	Indre Vesterbro, nulemissionszoner	August 2029	0		0		
164	Folehaven-Gl. Køgelandevej, kryds, sikker skolevej	April 2029	-9		0		
165	Bryggebroen M5, nyt toilet	December 2035	0		0		
166	Nulemissionszone på Vesterbro (TM006)	August 2029	0		0		
167	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen	Juni 2030	0		0		
168	Dyrkøb og Bispeterovet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen	Juni 2031	0		0		
169	Borgernære klimaindsatser i områdefornyelser	December 2029	0		0		
170	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej evaluering	December 2030	0		0		
171	Refshalevej, trafiksikkerhed evaluering	December 2032	-12		-12		
172	Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen, evaluering	December 2029	0		0		
173	Mimersgade, cykelsti og krydsning, sikker skolevej	Januar 2031	0		0		
174	Refshalevej, trafiksikkerhed	September 2033	0		0		
175	Tingbjerg Idrætspark, sikre idrætsveje, foranalyse	Juni 2027	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
176	Øster Søgade ensretning trafikforsøg	Juni 2027	-6		-6		
177	Nørreport St. forbedret belysning	December 2027	0		0		
178	Sundbyøster Pl. underjordisk cykelparkering ifm. M5	December 2035	0		0		
179	Lergravsparken underjordisk cykelparkering ifm. M5	December 2035	0		0		
180	KF068 - To nye badezoner eller dyp	December 2028	0		0		
181	BSHP Nørrebro og Amager (B26, TM021)	Januar 2030	1		0		
182	Helhedsplan Bådehavngade (TM152)	Marts 2028	3		3		
183	Åbning af rørlagte vandløb	December 2026	0		0		
184	Amager Strandpark anløbshavn og stensætning, renovering	Maj 2028	5		5		
185	Farumruten supercykelsti, etape 3, fælles tiltag	December 2027	12		0		
186	Parkbroer, genopretning B26*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Overførselssag 2017-2018							
187	Hans Tavsens Park	Juni 2028	58		0		
Overførselssag 2020-2021							
188	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0		0		
189	Strandboulevarden, begrønning	Marts 2029	57		0		
190	Ålholm Skole, sikre skoleveje	Februar 2027	50		1		
Overførselssag 2022-2023							

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
191	Torvegade, cykelfremkommelighed	Oktober 2028	0		0		
192	Frederikssundsvej, trafiksikkerhed og erstatningsparkering	November 2027	6		0		
193	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2026	12		0		
Overførselssag 2023-2024							
194	Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse	December 2027	4		21		
195	Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg	April 2027	1		0		
196	Amager, byrumsanalyse	December 2026	6		0		
197	Østerbrogade, træer	November 2026	7		0		
198	Kornblomstvej, træer og begrønning	Marts 2028	-1		0		
199	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0		0		
200	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	December 2029	0		0		
201	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	December 2026	0		0		
202	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	December 2026	12		6		
Overførselssag 2024-2025							
203	Holmbladsgade, effektbelysning genetablering	Juni 2027	6		6		
204	Langebros, foranalyse af ikke-oplukkeli- g bro	Marts 2027	9		9		
205	Bådehavns- og trafikplan	December 2027	6		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
206	Tech-understøttet Tilsyn (BC40)	December 2026	0		-6		
207	Service på myndighedsområdet (BC41)	Juni 2027	6		0		
208	Bådehavnsvej, lokalplan	December 2026	0		0		
209	Anlægsstyring, investeringscase	April 2028	4	Løbende			
210	Anlægsstyring, investeringscase	Juni 2027	-6		0		
Overførselssag 2025-2026							
211	Vintertjenesten, flytning	September 2029	0	Løbende			
212	Naturpark Nordhavn, fodboldbaner projektering	Juni 2027	0	Løbende			
213	Øget genanvendelse af jord, udviklingsprojekt	Marts 2027	4		24327		
214	Ågade mv omdannelse af vejareal, foranalyse	Juni 2028	0	Løbende			
215	Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævnet, kryds erstatningstræer	September 2029	0	Løbende			
216	Pumpehusgrund, Natur- og Miljøstation forprojekt	August 2028	0	Løbende			
217	Enghave Plads, omdannelse foranalyse	Juni 2027	-2	Løbende			
218	Husum Torv, trafikanalyse	August 2027	0	Løbende			
219	Bredegrund og Byggeren, forprojekt	August 2027	0	Løbende			
220	Rådhuspladsen, belægning foranalyse	Juni 2027	0	Løbende			
221	Valby Skole, fodgængerkrydsning	Juni 2028	0	Løbende			

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
222	Grøndalsparken blå element, foranalyse mv.	Februar 2027	0		24326		
223	Middelalderbyen, grønne byrum midlertidige	December 2026	4	Løbende			
224	Mjølnerparken-Mimersparken, tryghedsskabende byrumsforbedringer	December 2028	-24	Løbende			
225	Østerbro, begrønning og parkering, analyse	August 2027	0	Løbende			
226	Øget begrønning, screening og anlæg	December 2029	0	Løbende			
227	Østhavnen, Compass trafikberegning	December 2026	0	Løbende			
228	Automatiske trafiktællinger	December 2027	0	Løbende			
229	Gadebelysning og signalanlæg, optimeret drift	December 2029	0	Løbende			
230	Handlingsplan for kommunal vej- og stiinfrastruktur i Østhavnen	December 2026	0	Løbende			
231	Plantning af flere træer(aktivitet 1)	December 2026	0	Løbende			
232	Understøttelse af arrangementer og markeder	December 2026	0	Løbende			
233	Digitalisering af sagsbehandling af p- klager	December 2028	0	Løbende			
234	Nedlæggelse af billetautomaterne	December 2027	0	Løbende			
235	Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	December 2028	0	Løbende			
236	Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve	Løbende	0	Løbende			

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
237	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	December 2030	24372		24372		
238	Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	December 2028	24348		24348		
	Øvrige aftaler						
239	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	Januar 2027	25		-9		
240	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	Januar 2027	1		-9		
241	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2032	84		24		
242	Boligkommissionens virke	Løbende	0	Løbende			
243	Brolagte gader, genopretning (G22)	September 2027	57		0		
244	Enghave Nærgenbrugsstation	December 2029	123		18		
245	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Juni 2027	30		10		
246	Fremtidens Sølund Parkering	December 2028	0		-4		
247	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	December 2027	51		-3		
248	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60		0		
249	Gl. Køge Landevej, bro GP23	Oktober 2026	34		0		
250	Gothersgade, genopretning GP23	December 2026	36		7		
251	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	Januar 2028	88		0		
252	Grøndalsparken	December 2031	96		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
253	Gårdhaver, projektudvikling 2022	Februar 2027	38		1		
254	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	Juni 2028	102		0		
255	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2027	29		0		
256	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2030	156		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt, at udbudsprojektperioden er blevet forlænget med ca. ét år. Hertil kommer udskiftning af hele projektteamet både i Københavns Kommune og hos rådgiver samt uventede udgifter til vurdering af Islevholmbroens bæreevne. Endelig har nye krav fra projektets samarbejdspartnere medført flere rådgivertimer end forventet.	Når myndighedsforholdene er afklaret, kan udbudsprojektet færdiggøres, og økonomien fastlægges. En indstilling til BR om en forhøjelse af bevillingen forventes tidligst forelagt i 2027, når projektøkonomien er tilstrækkeligt afklaret.
257	Kagsmosen, skybrudssikring	Marts 2029	75		19	-2,4	
258	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	December 2027	27		-3		
259	KV20 Damhusengen	løbende	0	Løbende			
260	KV23 Damhussøen	løbende	0	Løbende			
261	KV26A Vigerslevparken nord	løbende	0	Løbende			

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
262	KV37 Kirsebærhaven	løbende	0	Løbende			
263	KV83 Krogbjergparken syd	løbende	0	Løbende			
264	Langebros, åbning af p-anlæg	Marts 2027	87		-9		
265	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	Februar 2028	26		11		
266	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	Februar 2027	38		2		
267	Lersøparken (Skybrudssikring)	Januar 2029	109		1		
268	Mimersgade, skybrudssikring	August 2029	32		0		
269	NO5 Frederik V's Vej	Marts 2027	51		0		
270	NO6 Fælledparken	Marts 2027	39		0		
271	NO7 Øster Allé	Marts 2027	39		0		
272	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	løbende	0	Løbende			
273	Områdefornyelse Aldersrogade	December 2026	0		-6		
274	Områdefornyelse Bispeparken	Juni 2027	6		0		
275	Omøgade, skybrudssikring	August 2027	44		0		
276	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24		0		
277	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	Marts 2027	27		4		
278	Reersøgade, skybrudssikring	December 2030	60		0		
279	Renovering af Nordhavn Station	December 2035	240		0		
280	Sallingvej, HOFOR	Oktober 2029	70		0		
281	Sigurdsgade, skybrudssikring	December 2028	24		-1		
282	Skellet, skybrudssikring	Februar 2027	2		1		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						Det forventede merforbrug skyldes fejl i en beregning af P/L samt bindende økonomiske aftaler.	Der er indledt dialog med HOFOR om en forhøjelse af bevillingen. Når dialogen er afsluttet, forelægges BR en indstilling, forventeligt i 1. kvartal 2027.
283	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Marts 2029	65		0	-5,2	
284	Strandboulevarden, træer	Marts 2029	63		0		
285	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	December 2027	24		23		
286	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	December 2027	12		23		
287	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	December 2027	0		0		
288	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	December 2026	24		5		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
289	Vigerslevparken Midt	December 2030	24		0	-13,6	<p>Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet ved arbejde i vandløb og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Hensyn til eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet dyrere løsninger. Samtidig har stigende materialepriser øget udgifterne.</p> <p>Bevillingen er en del af Harrestrup Å-skybrudsinitiativet og finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Det forventede merforbrug er delvist godkendt i samarbejdet og dækkes af den afsatte buffer for Harrestrup Å. Bevillingen søges forhøjet primo 2027, når resultatet af entrepriseudbuddet foreligger.</p>

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
290	Vigerslevparken Syd	December 2030	24		0	-50,0	<p>Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet ved arbejde i vandløb og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Hensyn til eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet dyrere løsninger. Samtidig har stigende materialepriser øget udgifterne.</p> <p>Bevillingen er en del af Harrestrup Å-skybrudsinitiativet og finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Det forventede merforbrug er delvist godkendt i samarbejdet og dækkes af den afsatte buffer for Harrestrup Å. Bevillingen søges forhøjet primo 2027, når resultatet af entrepriseudbuddet foreligger.</p>

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						Det forventede merforbrug skyldes større kompleksitet ved arbejde i vandløb og håndtering af vand under anlægsarbejdet. Hensyn til eksisterende natur, herunder træer, flagermus og bygværker, har krævet dyrere løsninger. Samtidig har stigende materialepriser øget udgifterne.	Bevillingen er en del af Harrestrup Å-skybrudsinitiativet og finansieres af forsyningsselskaber fra ti kommuner gennem en bindende aftale om cirka 50 projekter. Det forventede merforbrug er delvist godkendt i samarbejdet og dækkes af den afsatte buffer for Harrestrup Å. Bevillingen søges forhøjet primo 2027, når resultatet af entrepriseudbuddet foreligger.
291	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2030	24		0	-3,6	
292	Kalkbrænderihavnsvej, støttemur	December 2026	24		0		
293	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	August 2027	35		0		
294	Tingvej m.fl., skybrudssikring	Juni 2027	15		0		
295	Kornblomstvej, skybrudssikring	Marts 2028	0		0		
296	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	Juni 2029	54		0		
297	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	December 2026	0		4		
298	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	December 2026	0		4		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
299	Tagensvej 58-68 m.fl.	August 2028	20		2		
300	Roskildevej 150-152 m.fl.	Januar 2027	-11		7		
301	Bispebjerg Torv (OMF)	Juni 2029	30		0		
302	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6		0		
303	Områdefornyelse Lundtoftegade	Juni 2029	6		0		
304	Sigurdsgade (OMF)	December 2028	24		-1		
305	Holmbladsgade 102-108 m.fl.	December 2026	0		6		
306	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	Oktober 2027	10		-3		
307	Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	August 2029	32		0		
308	Toldbodgade, genopretning GP26	August 2029	32		0		
309	Skellet, genopretning GP26	Februar 2027	2		1		
310	Tingvej, genopretning GP26	Juni 2027	6		0		
311	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2030	36		0		
312	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2030	36		0		
313	COPE	December 2026	0		0		
314	Bellahøjvej, skybrudssikring	Oktober 2029	22		0		
315	Kagsmosen, byggeledelse	Marts 2029	51		19		
316	Bellahøj Camping, skybrudssikring	Juli 2027	-5		-5		
317	Hulgårdsvej, skybrudssikring	Juli 2027	-5		-5		
318	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2031	60		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
319	Faksegade 8 - 8 A	December 2027	0		8		
320	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	November 2026	-13		0		
321	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	April 2027	-8		0		
322	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	April 2027	-8		0		
323	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	November 2027	-1		2		
324	Kurlandsgade 20 - 28	Januar 2027	-11		6		
325	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	December 2027	0		9		
326	Holbergsgade 7 - 7 A	Juni 2027	-6		4		
327	Lersøparken (OMF)	Januar 2029	87		1		
328	Ildrætsfaciliteter, etablering og opgradering	Juli 2027	19		0		
329	Vesterbro Passage, byrum foranalyse	Oktober 2028	34		-23		
330	Søerne, stanken analyse	September 2027	21		0		
331	Vejgenopretning, byrumsforbedrende tiltag	December 2032	0		0		
332	Områdefornyelsen, ekstern evaluering	Juni 2032	6		0		
333	Projektforberedende arbejder GP27	December 2026	12		0		
334	Allersgade, genopretning GP27	December 2026	0		0		
335	Holsteinsgade, genopretning GP27	Oktober 2026	-14		0		
336	Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27	Juni 2028	6		0		
337	Store Kongensgade, genopretning GP27	September 2027	-3		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
338	Vigerslev Allé, genopretning GP27	Marts 2028	3		0		
339	Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27	Oktober 2029	10		0		
340	Støjpuljen 2025-2027	December 2030	0		0		
341	Kulbaneparken, afslutning	December 2026	19		12		
342	Havnebusser, forlængelse til Nordhavn, afslutning	December 2026	19		-4		
343	Fælledparken, kastegård opgradering	Juli 2027	19		0		
344	Gårdhaver, projektudvikling 2024	December 2027	0		11		
345	Balders Plads 1 - 3 m.fl.	Januar 2027	-23		1		
346	Jægersborggade 5 - 19 m.fl.	Marts 2027	-21		0		
347	Sundevedsgade 17 - 19	Juni 2027	-18		0		
348	Højdevej 18 - 20	Marts 2027	-21		0		
349	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. andelsbolig	Maj 2027	-19		0		
350	Ingerslevsgade 144-148 m.fl. Udlejede	Maj 2027	-19		0		
351	Nørrebrogade 62 A m.fl.	Maj 2027	-19		0		
352	Ældrevenlige byrum	Juni 2027	6		6		
353	Delebilspadser (250) Grøn Ini	August 2027	-4		-4		
354	Anlæg nærgenbrugsstationer	December 2028	12		0		
355	Klimakvarteret, grønne tiltag	December 2030	12		0		
356	Bellahøjvej-Brønshøjvej, grønne tiltag	Oktober 2029	22		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
357	Nørrebro St., byrum og cykelparkering	Februar 2028	0		0		
358	Nørrebro St., cykel- og gangforbindelse, foranalyse	Januar 2027	13		2		
359	Nørrebro St., nedrivning af skur	December 2027	24		18		
360	BK1379 Statholdervej-Tagensvej	Oktober 2026	-14		0		
361	Gårdhaver, projektudvikling 2025	December 2028	12		6		
362	Refshaleruten, cykelsti, afslutning	Januar 2027	-7		0		
363	Nordvestpassagen, afslutning	November 2026	-2		0		
364	Gårdhaver, projektudvikling 2021	Februar 2027	50		1		
365	BK67 Blåmejsegården	November 2026	-13		0		
366	BK144 Elbagade	Oktober 2026	-14		0		
367	Borups Plads (OMF)	Marts 2029	3		0		
368	Saxtorphsvej, trafiksanering, færdiggørelse	December 2026	6		0		
369	Husumforbindelsen belysning, afslutning	Juni 2027	12		0		
370	Ørnevej, Vibevej, Glentevej afslutning	Januar 2029	0		0		
371	BK1371 Haraldsgården	Marts 2027	3		1		
372	Ålholm Skole, sikker skolevej afslutning	November 2026	0		0		
373	Områdefornyelse Husum Nord	Juni 2032	6		0		
374	Styrket forhåndsdialog og opsøgende indsats	December 2030	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
375	Klimakarréen, afslutning	Januar 2027	4		4		
376	Grøn genopretningsramme 2026, trapper	Maj 2027	5		5		
377	Grøn genopretningsramme 2026, parkbroer	December 2026	0		0		
378	Grøn genopretningsramme 2026, Streyf	December 2026	0		0		
379	Grøn genopretningsramme 2026, Vesterbro toilet	December 2026	0		0		
380	Grøn genopretningsramme 2026, asfaltstier	December 2026	0		0		
381	Grøn genopretningsramme 2026, systemunderstøttelse	December 2026	0		0		
382	Midlertidig istandsættelse veje GP28	December 2028	0		1		
383	Anlægsforberedende arbejder GP28	December 2026	0		0		
384	Knippelsbro, renovering GP28	December 2028	0		0		
385	Genopretning af belysning GP28	Juni 2027	6		0		
386	Genopretning af signalanlæg GP28	December 2028	0		0		
387	Tingvej og Skotlandsgade genopretning GP28	November 2027	-13		0		
388	Kurlandsgade, genopretning GP28	Februar 2028	-10		0		
389	Bellahøjvej, genopretning GP28	Oktober 2029	10		0		
390	Højdevej, genopretning GP28	August 2027	-16		0		
391	Skoleholdervej, grøn vej, afslutning	December 2026	3		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagnings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
392	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - fælles tiltag	December 2028	24		12		
393	Espergærde-Holteruten supercykelsti, fælles tiltag	December 2029	0		0		
394	Hillerød-Helsingørruten supercykelsti, fælles tiltag	December 2030	0		0		
395	Nordre Frihavnsgade 34 m.fl.	August 2027	-28		0		
396	Beatevej 6-10 m.fl.	Februar 2029	-10		-4		
397	Prinsessegade 7A-B	Januar 2027	-35		-8		
398	Rørholmegade 19-21	Marts 2028	-21		0		
399	Meinungsgade 10-16	December 2028	-12		21		
400	Falkevej 11 m.fl.	August 2027	-28		5		
401	Jagtvej 109-109H	November 2027	-25		-4		
402	Classensgade 46 - 46 A	Juni 2027	-30		0		
403	Vestervang 49-53 m.fl.	November 2027	-25		0		
404	Blågårdsgade 35 m.fl.	April 2028	-20		-3		
405	Ole Jørgensens Gade 3-5	Juli 2027	-29		4		
406	Gl. Jernbanevej 22-24 m.fl.	September 2027	-27		-1		
407	Thorhavns-gade 43-47	April 2027	-32		0		
408	Marstalsgade 43-47	April 2028	-20		6		
409	Guldbergsgade 57-61 m.fl.	Marts 2028	-21		0		
410	Prinsessegade 10-14	Januar 2027	-35		-12		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
411	Christiania energirenoveringspulje 2026-29	Januar 2030	1		0		
412	Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse	Marts 2027	3		0		
413	Bispebjerg Kirkegård, emission	Januar 2027	-11		-9		
414	Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade kryds, afslutningsprojekt	December 2026	3		6		
415	Mindre busoptimeringstiltag	December 2027	0		0		
416	Tomsgårdsvej, HOFOR, afslutningsprojekt	December 2026	3		0		
417	Varmekælderpulje	December 2027	24		0		
418	Njalsgården, vedligehold	December 2030	0		0		
419	Lersø Parkallé, nyt byrum (OMF)	Juni 2028	18		0		
420	Områdefornyelse Ryparken	Juni 2028	6		0		
421	Naturformidling, biodiversitet i anlægsprojekter	December 2028	0		0		
422	Bellakvarter Nærgenbrugsstation	December 2027	0		12		
423	Ørestad Syd Nærgenbrugsstation	December 2026	24		0		
424	RAS 30 Jernbanebyen, nærgenbrugsstation	December 2028	12		12		
425	Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri	December 2028	0		24		
426	Forprojekt vedr. byggelegepladserne	August 2027	0	Løbende			
427	Bredegrund og Byggeren, scenarie 2	August 2027	0				
427	Busfremkommelighedstiltag 2026-2030	December 2030	0		0		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagning- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
428	Tingbjerg, genopretning GP29	December 2028	0		0		
429	Flytning af vintertjenesten	December 2028	0		24348		
430	Sydhavnsmetro, bustilpasning	December 2026	6		2		
431	Toilet- og badpuljen 2026-2029	December 2029	-12		-12		
432	Korsgade og Askovgårdens Plads, begrønning	August 2028	0		0		
433	RAS30 Vermlandsgade genbrugsstation	December 2027	0		0		
434	Parkeringsensorer Smart	December 2027	0		0		
435	Trafikløsninger	December 2027	0		0		
436	Nordøstamager Skole, afslutning	December 2026	0		3		
437	Gårdhaver, projektudvikling 2026	December 2028	0		0		
438	BK0612 - Valby Kirkevej	Oktober 2027	-14		-14		
439	Internt lån til nyt sagsbehandlingssystem til byggesager	December 2027	0	Løbende			
440	Internt lån til IT-system til parkering	Løbende	0	Løbende			
441	Lyngsies Plads, byrumsforbedringer*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
442	BK1371 Haraldsgården (OMF)*	Marts 2027	3	ny ift. seneste anlægsoversigt			
443	Midlertidige og mindre anlægsprojekter	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
444	2026-2028*	December 2028	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
445	Ålholmvej og Valby Langgade, kryds signaloptimering*	December 2027	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
446	Arenaskole, nye stoppesteder*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
445	Hulgårdsvej 64, stoppested omdannelse*	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
446	Sølvgade-Webersgade, sikker busdrift *	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
447	Orientkaj St., nyt stoppested *	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
448	Rovsinggade/Vermundsgade, nyt busstop *	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
449	Bellahøj, omrokering af busstop*	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
450	Bernstorffsgade busterminal, foranalyse signal*	December 2027		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
451	Nørreport St., foranalyse optimering af krydsene*	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
452	Nørrebrogade-Hillerødgade, venstresvingspil*	December 2027		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
453	Hyltebro, ledelinjer *	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
454	Rysensteensgade, ny busbane*	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
455	Middelalderbyen, midlertidigt byrum, nedtagelse*	December 2032		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
456	Sibbernsvej og Molbechvej, klimatilpasning*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
457	Valby Langgade, klimatilpasning*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
458	Borgbjergvej, klimatilpasning*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
459	Borupsplads, klimatilpasning*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
460	Randbølvej, klimatilpasning*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
461	Haraldsgade, grønt opholdsrum (OMF)*	December 2026		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
462	Fælledparkenprojekterne, fossil og emissionsfri*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
463	Østerbrogade og Amagerbrogade, busfremkommelighed 2026-2030*	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
464	Toftegårds Plads, busfremkommelighed 2026-2030*	December 2029		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
465	Vigerslev Alle og Enghavevej, busfremkommelighed 2026-2030*	December 2028		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		
466	Østerbrogade og Valby, busfremkommelighed 2026-2030 evaluering*	December 2030		0	ny ift. seneste anlægsoversigt		

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
Budgetaftale 2013			
1	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS		
2	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)		
Budgetaftale 2014			
3	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS		
Budgetaftale 2016			
4	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej		
Budgetaftale 2017			
5	Naturpark Amager Formid og mobilisering		
Budgetaftale 2018			
6	CP - Nordre Frihavsgade 1. etape		
Budgetaftale 2019			
7	Cykelsti på Strandboulevarden syd		
8	Genopretning af Absalonsgade		
Budgetaftale 2020			
9	Cykelparkering ved busstoppesteder		
Budgetaftale 2021			
10	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21		
11	Bavnehøj Allé, genopretning B21		
12	Burmeistergade, genopretning B21		
13	Freinetskolen, SSV		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
14	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner		
	Budgetaftale 2022		
15	Amaliehaven, renovering af bolværk		
16	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)		
17	Damhussøen, stier belysning		
18	Hvidkildevej, genopretning B22		
19	Klitmøllervej, genopretning B22		
20	Nyhavns sydside, fredeliggørelse		
21	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H		
22	Prinsessegade/Refshalevej, kryds		
23	Sigynsgade og Krakas Plads, byrum		
24	Trekronergade, genopretning B22		
25	Trekronergade, genopretning B22 klima		
26	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del		
27	Nordøstamager Skole, SSV (B22)		
28	Bavnehøj Allé, byrum		
	Budgetaftale 2023		
29	Hekla Park, kunstgræsbane		
30	Jerichausgade, genopretning B23		
31	Erstatningsparkeringspladser B23		
32	Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier		
33	ved busstop		
33	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer		
34	Frederikundsvej-Åkandevej, kryds		
35	Ren. Hulgårds legeplads		
36	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning		
	Budgetaftale 2024		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
37	Øster Farimagsgade, genopretning B24		
38	Brorsonsgade, genopretning B24		
39	Lille Istedgade, genopretning B24		
40	Kongshøjgade, genopretning B24		
41	Tullinsgade, genopretning B24		
42	Griffenfeldsgade, genopretning B24		
43	Blågårdsgade, genopretning B24		
44	Toilet og omklædning til Bellahøj		
45	Amager Fælled Overdrev		
46	Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse		
47	Middelalderbyen, cykelparkering		
48	Katrinedal Skole, sikker skolevej		
49	Middelalderbyen, to foranalyser		
50	Genopretning af belysning B24		
51	Fremtidens grønne genopretning B24		
52	Fremtidens Grøndalspark, foranalyse		
53	Toilet i Amager Strandpark		
54	Helga Larsens Plads, Biodiversitet		
	Budgetaftale 2025		
55	Bådsmandsstræde, genopretning B25		
56	Kristianiagade, genopretning B25		
57	Sankt Annæ Gade, genopretning B25		
58	Svinget, genopretning B25		
59	Trondhjemsgade, genopretning B25		
60	Vejlegade, genopretning B25		
61	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer		
62	Fælled-Strand, etape 1, foranalyse		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
63	Hovedbanen, bro over banegraven, foranalyse		
64	Genopretning af belysning B25		
65	Enghave Plads, genopretning B25		
66	Tuborgvej bro, gang- og cykelsti foranalyse		
67	Trianglen fredeliggørelse, foranalyse Toftegårds Allé og Toftegårds Plads, genopretning		
68	B25		
69	Arealoptimering		
	Overførselssag 2017-2018		
70	Mimersparkens Kvarterhus		
	Overførselssag 2020-2021		
71	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds		
72	Parkbroer, renovering OF20-21		
	Overførselssag 2021-2022		
73	Helga Larsens Plads, omdannelse		
74	Digitale skoletavler OF21-22		
75	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal		
	Overførselssag 2022-2023		
76	Mimersparkens, kunstgræsbane		
	Overførselssag 2023-2024		
77	Hvidkildevej, rødt midterareal		
78	Lergravsparken, boldbur, lys		
79	Ladcykelparkering, OF23-24		
80	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering		
81	BC54 - Optimering af materielvedl.		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
82	Omlægning af batteriordning Overførselssag 2024-2025		
83	Nokken havnefront fri passage, foranalyse		
84	Frederiksstaden, trafikanalyse		
85	Nordre Frihavsgade, ophævelse af cykelgade		
86	Nordre Frihavsgade, trafiksikkerhed foranalyse		
	Overførselssag 2025-2026		
87	Etablering af 11 busparkeringspladser Øvrige aftaler		
88	Ahlefeldtsgade 23-25		
89	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej		
90	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)		
91	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev		
92	Forbedrede offentlige toiletter		
93	GP21-Carl Jacobsens Vej		
94	Højdevej 5-7		
95	Inderhavnsbroen, fejl og mangler		
96	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)		
97	Områdefornyelse Christiania		
98	Prøvestens Allé 7		
99	RAP24, initiativ 1.4		
100	Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)		
101	Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud		
102	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
103	Toiletpuljen 2019		
104	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66		
105	Vestre Kirkegård		
106	Vigerslevvej, gangtunnel GP23		
107	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H		
108	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35		
109	BECON		
110	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H		
111	Bavnehøj Alle (OMF)		
112	Sølvgade 34-34D		
113	På Bjerget 5-17 m.fl.		
114	Elmelundevvej 19-25 m.fl.		
115	Ægirsgade 42 m.fl.		
116	Haraldsgade 19-51		
117	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter		
118	Områdefornyelse Bavnehøj		
119	Fredericiagade 33-33A m.fl.		
120	Stabil drift af parkeringsanlæg		
121	Sigynsgade, genopretning GP26		
122	Kalvebod Brygge, genopretning GP26		
123	Vennemindevej m.fl., skybrudssikring		
124	Tryggevej m.fl. Skybrudssikring		
125	Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10		
126	Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
127	Halmtorvet 7 m.fl.		
128	Ny Carlsberg Vej 6		
129	Nørrebrogade 168 - 168 A		
130	Endestationer linje 2A, ombygning		
131	Vejgenopretning, midlertidig istandsættelse		
132	Emaljehaven Plads (OMF)		
133	NEXT, byrum (OMF)		
134	Midlertidig istandsættelse veje GP27		
135	Bernstorffsgade, genopretning GP27		
136	Alfred Nobels Bro, afslutning		
137	Gadelandet cykelsti, evaluering		
138	Saltholmsvej 10 - 12 m.fl.		
139	Hedemannsgade 2 - 4		
140	Istedgade 87 m.fl.		
141	Bådsmundsstræde 21 - 31 m.fl.		
142	Vanløse Skaterpark, bedre byrum		
143	Kvarterhuset, Tagensbo Skole (OMF)		
144	BK719 Rantzausgade-Kapelvej		
	Grøndals Parkvej, genopretning GP23,		
145	færdiggørelse		
146	Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning		
	Damhusengen, dræning af fodboldengen,		
147	afslutning		
148	Englandsparken, løft afslutning		
149	BK701 Slagelsegade, lovliggørelse		
150	Esplanaden, genoprening B23, afslutning		

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med *	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug
151	Grønningen/Bispeparken, afslutning		
152	Store Møllevej, genopret B21, afslutning		
153	Lundingsgade, genopretning B24, afslutning		
154	Roskildevej, genopretning GP24		
155	Lersø Parkallé, gangbro GP23, afslutningsprojekt		
156	Bispeparken, afslutningsprojekt		
157	Folehavekvarteret, byrum, afslutningsprojekt		
158	Fællesudgifter CSS Indre Ringrute, afslutning		

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Øvrige aftaler				
1		Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning		
2		Genopretningsramme - vejstruktur mv.		
3		Gårdhaver, anlægsramme		
4		Gårdhaver, mer-/mindreforbrug		
5		Bygningsfornyelser, anlægsramme		
6		Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug		
7		Bygningsfornyelser, opsamlingskonto fra 2025		
8		Opsamling for afsluttede bygningsfornyelser		
9		Områdefornyelser, anlægsramme		
10		Områdefornyelser, mer-/mindreforbrug		
11		Områdefornyelser, opsamlingskonto		
12		Risikostyring af p-projekter 2017		
13		Overbooking, Ordinær anlæg		
14		Overbooking, Byfornyelse, anlæg		
15		Overbooking, Takstfinansieret anlæg		
16		Overbooking, Klima		
17		Overbooking, Genopretningsrammen		
18		OU-model på Ordinær anlæg		

19

Anlægsfinansiering af overhead 2022