



Bilag 5 Årsagsforklaringer for nye forsinkede projekter

Bilaget redegør for nye røde anlægsprojekter siden fjerde anlægsoversigt (TMU 22. november 2021), dvs. de nye anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 30. november 2020, at der i forbindelse med anlægsoversigterne alene skal rapporteres på projekter, som har budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på de to af forvaltningens projekter, som betragtes som de væsentligste forsinkelser. Projekterne er indmeldt til Økonomiudvalgets anden anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 24. maj og af Borgerrepræsentationen den 2. juni 2022.

19. april 2022

Sagsnummer i F2
2021 - 4232

Dokumentnummer i F2
253594

Sagsnummer i eDoc
2021-0262297

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Indholdsfortegnelse

Vigtigste forsinkede projekter	3
Masterplan Åboulevarden	3
Masterplan Grøndalsparken.....	3
Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt.....	4
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019.....	4
Masterplan Grøndalsparken.....	4
Stockholmsgade, genopretning GP23.....	4
Amaliehaven, renovering af bolværk	5
BK 1190 Livjægersgade	5

Vigtigste forsinkede projekter

Forvaltningen skal i forbindelse med anlægsoversigten indmelde til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter på nuværende tidspunkt. Projekterne udvælges på baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi, tidsplan og sammenhæng med øvrige projekters eksekvering. De to projekter er:

Projekt	Masterplan Åboulevarden (foranalyse for vandteknisk sammenhængende projekter) VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade (TMF10724), VEL28 Nørrebroparken syd (TMF10725), VEL36 Ågadeparken (TMF10726), VEL37 Bispeengbuen (TMF10727), VEL43 Mindre skybrudsveje Bispeengbuen (TMF10728)
Opr. budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 13-12-2018)
Vedttaget ibrugtagning	December 2020
Forventet ibrugtagning	Juli 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen af fem foranalyser i én skybrudsgren (Åboulevarden) skyldes et behov for koordinering med andre skybrudsprojekter samt at projektet afventer Frederiksberg Kommunes skybrudsplanlægning og en delvis afklaring af, hvorvidt Bispeengbuen nedrives. Masterplanen er således nødt til at blive udarbejdet i to tempi, da koordineringen er afgørende for målopfyldelsen af skybrudsplanen. Første del af masterplanen forventes færdig maj 2022, og masterplanen forventes endelig afsluttet dec. 2023.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Masterplan Grøndalsparken (foranalyse for vandteknisk sammenhængende projekter) KV17 Herlufsvej, KV41 Borrebuvej, KV42 Slotsherrensvej Øst, KV44 Bellahøjvej, KV45 Bangbovej, KV46 Bangsbo Plads, KV47 Katrinedalsvej, KV48 Vanløse St., KV49 Vanløse Allé, KV50 Ådalsvej, KV52 Godthåbsvej, VEL38 Grøndals Å, VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver, VEL40 Borups Allé Vest & VEL41 Genforeningspladsen
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 13.12.2018 punkt 33)
Vedttaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	Oktober 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	10
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen af 15 foranalyser i under "Masterplan Grøndalsparken" skyldes, at udarbejdelsen af Masterplanen er koordineret med Frederiksberg Kommune, som er forsinket med deres del, hvormed tidsplanen er blevet udskudt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt

I det følgende fremgår de projekter, som siden fjerde anlægsoversigt er blevet mere end seks måneder forsinkede, og som har et budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Projekt	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 28.04.2016 punkt 30)
Vedttaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at forvaltningen afventer, at HOFOR har afsluttet deres projekt, hvorefter genopretningen igangsættes.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Når det endelige resultat af forprojekteringen foreligger, vil forvaltningen forsøge at optimere de efterfølgende projekteringsfaser.

Projekt	Masterplan Grøndalsparken – KV17 Herlufsvej, KV41 Borrebuvej, KV42 Slotsherrensvej Øst, KV44 Bellahøjvej, KV45 Bangbovej, KV46 Bangsbo Plads, KV47 Katrinedalsvej, KV48 Vanløse St., KV49 Vanløse Allé, KV50 Ådalsvej, KV52 Godthåbsvej, VEL38 Grøndals Å, VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver, VEL40 Borups Allé Vest & VEL41 Genforeningspladsen
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 13.12.2018 punkt 33)
Vedttaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	Oktober 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	10
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen af 15 foranalyser i 1 Masterplan Grøndalsparken skyldes, at opstart af Masterplanen er koordineret med Frederiksberg Kommune, som er forsinket med deres del, hvormed tidsplanen er blevet udskudt.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Stockholmsgade, genopretning GP23
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 20.08.2020 punkt 15)
Vedttaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	Oktober 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at større dele af budgettet er flyttet til 2023, da forvaltningen har valgt at prioritere genopretning af nogle andre strækninger først.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen planlægger projektet i forhold til den nye tidsplan.

Projekt	Amaliehaven, renovering af bolværk
Opr. Budgetgodkendelse	Budget 2022 (BR 07.10.2021 punkt 6)
Vedtaget ibrugtagning	Oktober 2023
Forventet ibrugtagning	Juni 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet skal koordineres med renoveringen af selve Amaliehaven, som er et projekt, der styres af Slots- og Kulturstyrelsen, men finansieres af A.P. Møller Fonden. Forsinkelsen skyldes, at selve renoveringen af Amaliehaven er forsinket hvilket, påvirker renoveringen af bolværket.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen planlægger projektet i forhold til den nye tidsplan.

Projekt	BK 1190 Livjægersgade
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 13.12.2018 punkt 27)
Vedtaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	August 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes manglende nedrivningstilladelse, som først kom i december, hvorfor anlægsarbejdet først kunne påbegyndes i starten af januar.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.