



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 26.09.2013

Sagsnr. 2013-0188256

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. ombygning af kommunale institutioner – Ålekistevej 14 - strukturplanen, etape 1

Projektnavn : Ålekistevej 14

Bevillingsnr. : 355053272

Afleveringsdato : 22-12-2010

Ibrugtagningsdato : 04-01-2011

Projektbeskrivelse : Bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Grøndalslund A og B, Ålekistevej 14, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008 pkt. 41	3.124	3.836	-712
BR 15-05-2008 pkt. 41, Regnskabsforklares af BUF	-168	0	-168
I alt	2.956	3.836	-880

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes en uforudset jordforurening (gammel olietank nedgravet på grunden). Dette resulterede i tidsfristforlængelse og ekstraarbejder.
Tidsforskydninger	x		Ca. 18 måneder. Projektering af sagen blev forsinket med ca. 12 mdr. jf. bevilling: "... I enkelte institutioner overstiger de bygningsmæssige ændringer eller en del af ændringerne dog langt det forventede niveau og den afsatte økonomi og kan derfor ikke umiddelbart imødekommes. Ændringerne anbefales derfor udskudt til videre drøftelse og afklaring...."Se ovenstående.

			Endvidere blev sagen forsinket i udførelsesperioden af ovenstående jordforurening og ekstraarbejder.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.702	0	-	-	-
I alt	3.702	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk