

Bilag 2 Liste over røde projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	En lang række initiativer til begrænsning af den tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at skabe større tryghed og trafikikkerhed for byens mange fodgængere og cyklister ved at modvirke det stigende antal ulykker mellem lastbiler og bløde trafikanter.	juni 2011	januar 2016	0	55	0	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.	Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, afventer arbejdet på nordhavnsvej. Der arbejdes på at afslutte projektet.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genbrugsstation, Sydhavn	Klargøring af areal med henblik på etablering af genbrugsstation i Sydhavnen.	juli 2010	maj 2014	0	46	0	1)Uoverensstemmelse ml parterne (KK og AMF) forståelse af projektet formål har trukket processen ud. 2) CAB har haft en væsentlig rolle i projektet og har af to omgange trukket sig grundet besparelser. Dette har forsinket processen. 3) SKiftende projektledere og projektdeltagere har også bidraget til forsinkelsen. 4) Endelig kræver opførelse og driften af en ny genbrugsstation en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, men er blevet påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). Amagerforbrænding, som bygger genbrugsstationen, har en procedure om, at de ikke bygger med mindre sager i NMKN er afgjort. Derfor er projektet forsinket.	Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) bliver løbende kontakket for at fremskynde sagen.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Baldersgade-karreen	Gårdhaver	december 2011	marts 2015	0	39	0	Sagen er udskudt pga. anke til Byfornyelsesnævnet, der har hjemvist sagen til fornyet behandling i TMU. Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011 Tillægget er anbefalet af TMU den 26. marts 2012 og af ØU den 17. april 2012. Og forventes vedtaget af BR den 26. april 2012. Nedrivningen handler om et værkstedsbghus på ejendommen matr. nr. 883 UK. Der er ikke rejst tvivl om nedrivningen og der har været forhandlet om erstatningens størrelse. Sagen er nu overdraget til Taksation.		0 Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebrogade - Trafikforsøg	Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat.	december 2010	december 2013	0	36	0	Permanent ombygning kun besluttet på indre del af NNBG. På den ydre del står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes.	Nørrebrogades ydre del og Elmegade fremstår fortsat som trafikforsøg med midlertidige løsninger. Der er afsat midler til Nørrebrogades anden etape i overførselssagen 2012, mens Elmegade fortsat er ufinansieret. Der fremsættes indstilling om ombygningen af Nørrebrogade i starten af 2013, herunder en hurtigere proces end lagt op til i overførselssagen.De resterende midler benyttes til vedligeholdes af trafikforsøg i Nørrebrogade og Elmegade indtil udførelse af permanent løsning.	Ændret politisk ønske

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Socialforvaltningen	30 boliger til handicappede (Hyrdevangen)	Ombygning af kommunal ejendom eller 3. mandslejemål til boliger til unge med sindslidelser på kontanthjælp.	Januar 2013	Juni 2015	26	29	0	Baggrund for forsinkelse: Der kunne ikke findes enighed mellem KEJd/ØKF/SOF og FSB (bygningsejer) og lejekontrakt eller købsbetingelser (begge blev forsøgt i perioden frem til marts 2012). Ny ejendom forsøgte købt, men ØKF kunne ikke blive enige med sælger om en pris. Projektet er nu forsinket yderligere af anlægsloftet som betyder at der ikke vil kunne igangsættes en anlægssag eller købes en ejendom i 2013.	SOF undersøger alternative muligheder - herunder kommunale ejendomme. Herudover har SOF iværksat med midletidige pladser.	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Grøndals Å - Genåbning	Genåbning af Grøndals Å, for at københavnere kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.	januar 2012	juni 2014	0	29	0	Den oprindelige tidsplan har været for ambitiøs og tog ikke højde for alle de faser, et projekt som dette skal gennemgå. Rådgiversteamet er i gang med at udarbejde dispositionsforslag til aflevering som skal godkendes af styregruppe for projektet efter sommerferien. Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der arbejdes med så mange parallelle processer som muligt, for at se om tidsplanen kan optimeres yderligere.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	juni 2011	oktober 2013	0	28	0	I foråret 2011 indhentes tilbud fra entreprenører på udførelse af 1. etape af Istedgade projektet. De indkomne tilbud var desværre meget dyrere end forventet, og udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen har efterfølgende fundet supplerende midler og udbudt projektet. Forvaltningen har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt, at afvikle trafikken i anlægsperioden, på en tilfredsstillende måde. Det skyldes, at fjernvarmearbejderne i Bernstorffsgade og Metrobyggeriet i Stampedgade påvirker trafikken på Vesterbro i en sådan grad, at det ikke er muligt at ensrette Istedgade i anlægsperioden. Når Istedgade ikke kan ensrettes mellem Reventlowsgade og Helgolandsgade, skal der opretholdes kørespor i begge retninger i hele anlægsperioden. Det fordrer projektet, da arbejdsprocesserne bliver mere komplicerede. Desuden forlænges anlægsperioden, hvilket ligeledes fordyrer omkostningerne. Projektet udskydes derfor til 2013, hvor det forventes at være muligt at afvikle trafikken mere ukompliceret og derfor med begrænsede ekstra udgifter for projektet. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan med de nye forudsætninger, som følges. Det er ikke muligt at forcere af hensyn til trafikafviklingen i anlægsperioden.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	Februar 2012	April 2014	17	26	0	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej med 10 grupper. Tidsplan justeret sfa. at projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By.	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart	Koordinering med andre projekter

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskrivelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Opførelse af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg i samarbejde boligforeningerne KAB og FSB samt Landsbyggefonden. KFU har 21. juni godkendt udmøntningsindstilling på kommunens del af udgifterne til byggeriet. Der udmøntes 44,868 mio. kr. til KEjd hvoraf 22 mio. kr. er finansieret af boligselskaberne. Der udmøntes 0,225 mio. kr. til KFF til Bestillerenheden. Det forventes at udmøntningsindstillingen vedtages på BR-mødet d. 23. august 2012. Der er indgivet bestilling til Kejd på byggeriet. Sideløbende hermed pågår et samarbejde med de deltagende boligorganisationer om organisering af byggeproces og dannelse af den forening, der skal eje bygningen.	oktober 2012	december 2014	5	26	0	Bygningen skal være et kombineret beboerhus og bibliotek. Det var oprindeligt planlagt, at beboerne skulle bidrage til finansiering af driften af ejendommen, men da de ikke ville det, blev der brugt mange måneder på at få fastlagt en alternativ finansiering af driften i 20 år efter opførelsen sammen med boligselskaberne.	Projektets finansiering er nu faldet på plads og finansieres af FSB KAB samt KBH. Rådgivning om projektering opstartes i august 2012, og rådighedsbevillingen forventes udmøntet til Kejd på BR møde i 1. nov. 2012 (ØU 9. oktober).	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Stuðiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	April 2011	maj 2013	0	25	0	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavilloner i Stuðiestræde	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet til 6 grupper.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Stuðiestræde 54; Integreret daginstitution	Daginstitution med 20 alm. grupper + 3 udflyttergrupper.	april 2011	Maj 2013	0	25	0	På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket.	Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Ombygning af farlige kryds	Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds.	december 2010	januar 2013	0	25	0	Et af krydsprojekterne i denne pulje blev standset for at koordinere det med projektet CV IV - Bremerholm. Projektet er blevet godkendt i BR i juni 2012 og detailprojektering er nu påbegyndt. Det forventes, at projektet udbydes i september/oktober 2012 og at anlægsarbejdet udføres i perioden oktober - december 2012. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger. Det er ikke muligt at forcere, da projektet koordineres med projektet i Bremerholm.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Ombygning af farlige kryds	Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds.	december 2010	januar 2013	0	25	0	Et af krydsprojekterne i denne pulje blev standset for at koordinere det med projektet CV IV - Bremerholm. Projektet er blevet godkendt i BR i juni 2012 og detailprojektering er nu påbegyndt. Det forventes, at projektet udbydes i september/oktober 2012 og at anlægsarbejdet udføres i perioden oktober - december 2012. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger. Det er ikke muligt at forcere, da projektet koordineres med projektet i Bremerholm.	Koordinering med andre projekter
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Cykelspersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	marts 2014	marts 2016	0	24	0	Projektet planlægges og udføres som en del af projektet "Højklasset busløsning på Frederikssundvej og busgade ved Nørrebro station".	Der er udarbejdet en ny tidsplan.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	Oprydning i parkerede/efterladte cykler samt opsætning af stativer.	december 2010	december 2012	0	24	0	Der er fjernet cykler gennem en årrække via projektet. Der har været tvivl om restbudget i CP-II, hvorfor aktiviteten har været standset.	Restbudget er nu afklaret, og resterende midler er disponeret i 2012.	Interne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Farumruten	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendlernet. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklister i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklister (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier.	december 2012	december 2014	0	24	0	Der er nu bevilget midler til busfremkommelighedsprojekt på Fredrikssundsvej. Cykelsuperstiprojektet skal koordineres hermed. Busfremkommelighedsprojektet forventes anlagt i 2014. Derudover har TMU besluttet at udsætte den del af Cykelsupersti Farumruten, der forløber på Gothersgade til der er fundet finansiering til p-nedlæggelser.	Der er nu bevilget midler til busfremkommelighedsprojekt på Fredrikssundsvej. Cykelsuperstiprojektet skal koordineres hermed. Busfremkommelighedsprojekte t forventes anlagt i 2014. Derudover har TMU besluttet at udsætte den del af Cykelsupersti Farumruten, der forløber på Gothersgade til der er fundet finansiering til p-nedlæggelser.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled samt renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager.	januar 2013	januar 2015	0	24	0	Pga finansikrisen har det været meget vanskeligt at finde forpagter	Udbudsprocessen sættes i gang	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for lastbiler (røde ruter).	december 2010	december 2012	0	24	0	Der er givet penge til projektledelse, miljøvurdering og modelberegning samt konceptudvikling. Konceptudviklingen, samt at vi har afventet midler fra EU, har gjort at projektet er blevet forsinket. De øvrige punkter er gennemført og ibrugtaget.	Afventer overførsel af støttemidler fra EU pulje.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	Udvikling af mobile cykelstativer, forsøg med stativløs cykelparkering og lignende initiativer på cykelparkeringsområdet.	december 2010	december 2012	0	24	0	Er delvist ibrugtaget, der udestår yderligere forsøg i byrum med stativløs cykelparkering. Desuden har der været tvivl om restbudget i CP-II.	Restbudget er nu afklaret, og der er igangsat projektet for de resterende midler.	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte sammen i en elegant bølgebevægelse, der åbner op for nye maritime aktiviteter.	juni 2011	juni 2013	0	24	0	Efter licitation september 2011 kom der kun ét tilbud med for høj pris. Udbuddet blev derfor annulleret. For sikre, at Bølgen kan opføres indenfor de økonomiske rammer, har CAN udskiftet projektets ingeniører i januar 2012. I den forbindelse er tidsplanen justeret, da projektets hovedkonstruktion skal omprojekteres for at skabe de nødvendige besparelser. Omprojektering er sket indtil juni 2012, hvorefter projektet udbydes og der holdes licitation i august 2012. Anlægsstart er fortsat september 2012, umiddelbart efter badesæsonen. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan følges.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klimaaktiviteter - ITS	Projektudvikling af idøforslagene "Grønt signal for klimaet" og "Supercykelstier" fra en gennemført idékonkurrence om Intelligente Transport Systemer (ITS). Visualisering af cykelgrønølgerne via løbelys i cykelstien, variable tavler med information om vejprognoser, bus info mv.	december 2010	december 2012	0	24	0	Projektet har afventet TMFs udbud af trafiksignaldrift og derfor igangsættes først i 2012.	Forvaltningen har afholdt møde med ny signalleverandør og valgt trafiksimuleringsprogram. Indkøb og derefter afslutning af projektet forventes indenfor de kommende måneder.	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Klima - ladestandere til elbiler	CO2 udledningen skal sænkes i København, således sundheden øges. Elbiler og ladestandere er et skridt i denne retning.	december 2012	december 2014	0	24	0	Projektet er løbende blevet ibrugtaget.	Projektet afsluttes i 2014, hvor de sidste EU-midler udbetales.	Interne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Almene boliger i nybyggeri, 2-vær. lejligheder.	Februar 2012	Januar 2014	0	23	0	Forsinkelsen skyldes: 1) at udbudsrunder var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette 2. at entreprenøren er gået konkurs og at det har taget lang tid at finde en anden.	Sagen er genoptaget, men forsinkelsen vil ikke kunne indhentes	Konkurs
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grønnemosens Idrætsanlæg	Opførelse af et nyt klubhus i en anden del af Utterslev mose. Tidligere projekt: Nyt paptag. Malerbehandling af facader, døre og vinduer. Indv. Malerbehandling.	december 2011	September 2013	0	21	0	Projektet er forsinket pga. af afventning af fuldmagt til grunden fra Center for Park og Natur vedr. fredningen. Sagen er nu behandlet	Der er udarbejdet ny tidsplan som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 (3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade i 2011)	Januar 2012	September 2013	0	20	0	Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i Njalsgade. Entreprnør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er udbudt på ny og følger ny tidsplan	Pladserne er taget i brug i tidlig opstart i Njalsgade	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Israels Plads	Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	juli 2012	marts 2014	0	20	0	Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemføres fra juli 2012 til december 2012 og selve pladsprojektet fra januar 2013 til marts 2014. Der er afholdt licitation på de forberedende arbejder, og arbejdet er startet den 2. juli 2012. Der sker således en mindre forskydning i forhold til den tidligere tidsplan, hvilket hovedsageligt skyldes at p-kælderens har skiftet ejer siden aftalen med den tidligere ejer kom i stand. Forhandlingerne med p-kælderens nye ejer trak ud og resulterede i en tillægsaftale. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Pilesvinget; Stadion og idrætsanlæg	Boldklubben FIX. Modernisering af VVS. Omlægning til fjernvarme. Renovering/isolering af tag, facader og vinduer. Istandsættelse af baderum i gamle bygning.	01-12-2011	Juli 2013	0	19	0	Afgørelsen fra Naturfredningsnævnet har været forsinket. Der er nu givet dispensation.	Der er udarbejdet ny tidsplan som forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Krügersgade 4-6	Bygningsfornyelse	august 2011	marts 2013	0	19	0	Forklaringen på forsinkelsen af ombygningen af ejendomme skyldes følgende: Forsinket opstartsperiode, opstigning af vandstand i forbindelse med udgravning af kælder samt logistikproblemer ved byggeplads pga. ejendommens tætte beliggenhed til metrobyggeri.		Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Vesterbrogade	Bredere (3-sporede) cykelstier på inderste strækning. Længere ude er kapacitet ok pga færre cyklister Vesterbro Passage (Bernstoffsgade - Rådhus Plads) er byrumsprojekt.	december 2012	juni 2014	0	18	0	Ibrugtagningstidspunktet er udskudt, da det er vurderet, at der for mange samtidige anlægsarbejder i gang i Indre Vesterbro til at kunne trafikafvikle bydelen. De forskellige projekter er derfor blevet prioriteret og planlagt i forhold til hinanden. Vesterbrogade, bredere cykelstier må ikke starte op før Istedgade er afsluttet. Istedgade forventes afsluttet i slutningen af 2013.	Der er lavet en ny tidsplan som angiver en ibrugtagning i juni 2014. Der gøres ikke yderligere.	Tidsplan for optimistisk

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania.	december 2011	juni 2013	0	18	0	Der har været konflikt med Christiania omkring projektet. Christianshavnsruten er planlagt til at åbne samtidig med broerne over inderhavnen i maj 2013. Der ligger i øjeblikket en klage hos Naturklagenævnet, som har opsættende virkning. Det er ikke umiddelbart muligt at få en tilkendegivelse af, hvornår denne foreligger. Derfor er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om hvorvidt Christianshavnsruten kan færdiggøres til tiden. Endvidere har TMU har bedt om en "time out" til vurdering af en ny anlægsstrategi, hvilket forvaltningen afventer. Projektet koordineres i øvrigt med projektet Stibro over Inderhavnen samt Nyhavnsruten. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt.	Projektet er opdelt i 2 etaper. 1. etape gennemføres med udbud i august 2012 og en forventet færdiggørelse april 2013. Det er ikke muligt at forcere 2. etape (som går gennem Christiania), da der endnu ikke er nogen afgørelse på klagen hos Naturklagenævnet.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	Cykel-/gangsti langs søerne. 1. etape udført i 2008, 2. etape skal udføres i 2010 når P-anlægget i Nørre Allé er færdigt.	juni 2011	december 2012	0	18	0	Projektet blev ændret i 2011, hvorfor det blev nødvendigt med en del omprojektering, fornyet høring af Nørrebro lokaludvalg, etc. Samtidig var fredningsnævnet ca 6 mdr. om at behandle ansøgningen om dispensation fra fredningen af anlægget rundt om søerne mod de sædvanlige 3 mdr. TMU traf på mødet 6/2-2012 ikke beslutning om hele projektet, men udskød den til 13/3-2012. Forsinkelsen medfører, at entrepris udbuddet skal gennemføres henover juli, hvor forvaltningen under hensyntagen til sommerferie i entreprenørbranchen, må forvente en forlænget tilbudsperiode. Projektet er sendt i udbud ultimo juni, og opstart i marken forventes at ske ultimo august 2012. Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges. Vi forventer ikke at have råd til en forcering.	Ændret politisk ønske
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	P-strategi - Skråparkerings 2010	Optimering af skråparkerings ved at etablere fortovsudbygninger og ændre på afmærkningen.	juni 2011	december 2012	0	18	0	Projektet er reelt ikke forsinket. Ved den oprindelige vedtagelse af projektet - som del af Fornyet P-strategi 2009 17/9/2009, blev anlægsperioden fastlagt til 2010-2011. Dette viste sig pga. merforbrug på anlæggelse af underjordiske p-anlæg ikke muligt, og TMU godkendte derfor på mødet 26/4/2010 ny tidsplan med udførelse i årene 2010-2011-2012.	Siden vedtagelsen af den reviderede tidsplan, er pladserne anlagt i overensstemmelse hermed - ultimo 2011 var der således anlagt 36 pladser mere, end tidsplanen tilsiger. De resterende 394 pladser anlægges i indeværende år.	Tidsplan for optimistisk
nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kildevældsskolen specialklasse række	Specialklasse række på Kildevældsskolen.	juni 2012	Oktober 2013	0	16	0	Alle indkomne tilbud var i første omgang for høje. Der foretages pt. en omprojektering af projektet.	Der er planlagt ny licitation i 3. Kvartal 2012. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.	Højere licitationstilbud end budget
nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Amagerfælledvej 135; Integreret daginstitution	Ny daginstitution, Letbyggeri, 10 grupper. 6 vuggestuer og 4 børnegrupper	maj 2012	September 2013	0	16	Beløb fortroligt	Entreprenøren er gået konkurs. Derefter har der været dialog med kurator om muligheder for evt. tilbagekøb af væsentlige materialer. Dette er ikke blevet valgt, hvorfor projektet igen udbydes.	Projektet er genudbudt og der forventes modtagelse af bud i 4. kvartal 2012. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2013.	Konkurs

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Arsagsforklaring - kategori
nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed 2010 - GPS	Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden.	juni 2011	oktober 2012	0	16	0	Midler til GPS blev billigere end beregnet på grund af ny leverandør på signalområdet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev udvidet.	Ikke behov for yderligere handling, da forsinkelsen skyldes at projektet er blevet udvidet til flere lyskryds, der naturligt tager længere tid at implementere. Projektet forventes fortsat afsluttet i oktober 2012.	Projektændring
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hallandsgade 3-5a	Bygningsfornyelse	juli 2011	november 2012	0	16	0	Byggeriet er gået senere i gang end forventet og derfor blevet forsinket. Der er afleveringsforretning i efteråret 2012.	Byggeriet er gået senere i gang end forventet og derfor blevet forsinket. Der er afleveringsforretning i efteråret 2012.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	September 2012	december 2013	-4	15	0	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, hvilket har forsinket oprindelig forventet tidsplan.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling. 10 grupper er opstartet tidligt i Nyborggade.	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 24 boliger på Rentemestervej	24 boliger i nybyggeri. Opføres i samarbejde med LEV.	September 2012	December 2013	0	15	0	LEV har skulle løses et finansieringsproblem, hvilket indebærer, at sagen har været sat i stå siden januar måned. Sagen er nu genoptaget, idet der er fundet finansiering til projektet.	Sagen er genoptaget, men forsinkelsen vil ikke kunne indhentes	Eksterne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	December 2011	Marts 2013	0	15	0	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdlauget, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet	Myndighedsbehandling afsluttet og anlægsarbejde igangsat	Interne faktorer
Nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	December 2011	Marts 2013	0	15	0	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet	Myndighedsbehandling afsluttet og anlægsarbejde igangsat	Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Aktivitetsplads målrettet voksne	Aktivitetsplads målrettet voksne	august 2013	november 2014	0	15	0	Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at gennemføre yderligere og omfattende borgerinddragelse samt bearbejdning af input fra denne proces. Endvidere er det hensigten at Nørrebro Lokaludvalg skal involveres i udviklingen af projektet. Projektet var oprindeligt tænkt udbudt som totalentreprise. Med den nye proces er denne udbudsform ikke anvendelig her, da projektet nu har fået karakter af et udviklingsprojekt og løsningerne skal findes undervejs i samarbejde med de lokale målgrupper. Anlægget forventes færdigt i efteråret 2014. TMU er orienteret på mødet 8. oktober 2012.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Projektændring
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	december 2013	december 2014	0	14	0	Jf. beslutning truffet i TMU 12/3-2012 er anlæg af bro ændret til at udvikle en anden løsning for området i samarbejde med de lokale interessenter. Resultatet af dette er forelagt TMU i august 2012. Hvor det er blevet godkendt.	Projektet er annulleret i sin nuværende form. Forslag til disponering afsvist på BR 10-05-12, ny indstilling er blevet udarbejdet og godkendt i TMU, afventer nu godkendelse hos ØKF.	Ændret politisk ønske
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	December 2012	Januar 2014	0	13	0	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.	Eksterne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Arsagsforklaring - kategori
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 72 boliger på Sundbyvang	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	August 2012	September 2013	0	13	0	Forsinkelsen skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modulboksleverandør gik konkurs i dec-10, hvilket har medført en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil gøre det for samme økonomisk ramme. Og forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi	Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs
nej	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care	Marts 2012	April 2013	0	13	0	Forretningsmæssig udvikling	Udviklingsindsats er intensiveret	Eksterne faktorer
nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hothers Plads	Gårdhaver	november 2012	december 2013	0	13	0	Forsinkelsen skyldes, at projektet har afventet den politiske proces. Den politiske beslutning blev forsinket fra sommeren 2011 til april 2012. BR har godkendt projektet 26. april 2012.	Projektet fortsætter som planlagt.	Interne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Katrinedal Skole	Udbygning af Katrinedal Skole med ét spor inkl. KKFO-pladser	Juni 2015	Juni 2016	0	12	0	Det først udarbejdede projektforslag ligger udenfor den økonomiske budgetramme. Der laves nyt udbud i efteråret 2012. Hele processen og tidsplan for byggeri er derfor rykket et år		Højere licitationstilbud end budget
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH (BF 2012) stjernemarkering	Udbygning af Katrinedal Skole med ét spor inkl. KKFO-pladser (rådgivning)	Juni 2015	Juni 2016	0	12	0	Det først udarbejdede projektforslag ligger udenfor den økonomiske budgetramme. Der laves nyt udbud i efteråret 2012. Hele processen og tidsplan for byggeri er derfor rykket et år		Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	EAT Skolemad	Færdiggørelse af skolemadprojektet EAT.	December 2011	December 2012	0	12	0	Der er afsat midler til anlæg af skoleboder, men projekterne afventer politisk beslutning om driftsmidler. Projekterne afventer derfor budgetforhandlinger for 2014/ eller at der afsættes driftsmidler i en eventuel overførelsessag i foråret 2013. Projekterne kan ikke sættes gang før der er beslutning om drift til skoleboder.	Projektet er sat i bero afventer driftsmidler som skal forhandles i forbindelse med budget 2014	Interne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Bavnehøj skærmpjekt	Projektet vedrører byudvikling af Bavnehøjområdet, herunder nyanlæg af friarealerne bag Enghavevej 80,82 og 84, der er sammentænkt med nyindretningen af remiserne til brug for StreetMekka, AFUK og Projektværkstedet. (BR 2009-8485)	december 2011	december 2012	0	12	0	Der har været udfordringer med tilladelser, problemer med skærmløst og problemer med konstruktionen til skærmen generelt.	Ny skærmløst og skærm er fundet. Kejd har overtaget projektledelsen for opsætning af skærmen.	Eksterne faktorer
Ja	Socialforvaltningen	Enkeltmandsprojekter	etablering af 10 pladser til samling af 10 borger i såkaldte enkeltmandsprojekter	september 2014	September 2014	8	12	0	Byggeriet af projektet udskudt 12 måneder grundet anlægsloftet.	Sof har indgået aftale med rådgiver om udarbejdelse af hovedprojekt så projektet ligger klar til at sætte i gang når der igen kommer måltal. Hvis der kommer måltal inden 2014 kan en del af forsinkelsen muligvis indhentes.	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Socialforvaltningen	Kvikskranke i Handicapcenter København	Indretning af kvikskranke i Handicapcenter København	December 2011	December 2012	0	12	0	Projektet har afventet at udlejer (3. mand) skulle opfylde en række krav før Center for Byggeri kunne behandle sagen. Kravene til udlejer har primært handlet om personalebelastningen i stueetagen, herunder brandkrav. Der foreligger nu byggetilladelse til kvik projektet. Udlejers lovliggørelse af lokalerne er nu så langt så kvik projektet kan iværksættes i nov. 2012 og afsluttes i dec 2012.	se felt 31	Eksterne faktorer
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	Istandsættelse af eksisterende plejehjem med midlertidige døgpladser	December 2013	December 2014	0	12	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.		Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Produktionskøkken Klarahus	Etablering af nyt produktionskøkken på Klarahus	august 2013	August 2014	0	12	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	Etablering af service- og fællesarealer på Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af haveanlæg mellem allé-bygninger	august 2013	August 2014	0	12	0	Udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Mobile sprinklere	Etablering af mobile sprinkleranlæg på plejehjem	december 2013	December 2014	0	12	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Dagmarsgade BK0339	Gårdhaver	november 2012	november 2013	0	12	0	Forsinkelsen skyldes, at projektet har afventet den politiske proces. Den politiske beslutning er forsinket fra efteråret 2011 til efteråret 2012.		Interne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Lyonsgade 6-8	Bygningsformyelse	november 2011	november 2012	0	12	0	Byggeriet har været forsinket. Skæringsdato blev fastsat til den 30/11-2011 og indsendelse af regnskab til den 29/2-2012. Byggeregnskab er endnu ikke modtaget.	Byggeriet har været forsinket. Skæringsdato blev fastsat til den 30/11-2011 og indsendelse af regnskab til den 29/2-2012. Byggeregnskab er endnu ikke modtaget.	Mangler forklaring (TMF)
Ja	Økonomiforvaltningen	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	December 2012	December 2013	0	12	0	Koncernservice udskød i forbindelse med halvårsregnskabet 0,8 mio. kr. til 2013. I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev midlerne som følge af anlægsloftet yderligere udskudt til 2014. Grundet denne usikkerhed om projektets finansielle status i forbindelse med budgetforhandlingerne, holdt Koncernservice projektet i bero, hvilket forsinkede projektet.	Koncernservice anmoder om at få 0,8 mio. kr. flyttet fra 2014 til 2013, således at Koncernservice færdiggør projektet i 2013.	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Køb i forbindelse med ny daginstitution.	November 2012	Oktober 2013	0	11	0	Entreprenør konkurs. Pladserne er taget ibrug i juni 2011 i pavilloner i Njalsgade		Konkurs
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Vanløse Idrætspark	Betonrenovering af tribune. Sæder. Indvendig opmaling og snedkerefølgang. Renovering af VVS og belysning. Hegn og belægninger eftergås.	01-12-2011	November 2012	0	11	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Valby Idrætspark	Rest. genopretning (udskudt): betonrenovering af tribune. Facader, vinduer mv. eftergås/udskiftes. Rest. Indvendig genopretning.	01-12-2011	November 2012	0	11	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Motorbanen; Stadion og idrætsanlæg	GOP udv.: Opmaling og eftergang af facader, vinduer og døre, terrasse GOP indv.: Maleristandsættelse	01-12-2011	November 2012	0	11	0	Projektet er en del af den fælles Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan for ibrugtagning for samtlige projekter. Tidsplanen har vist sig at være for optimistisk. Derfor har det været nødvendigt at revidere tidsplanen, med henblik på optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, sommerferielukning mv.	Projektet følger planmæssigt den reviderede tidsplan aftalt med bestiller. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Tidsplan for optimistisk

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	Støjreducerende asfalt på kørebaner, afvanding samt ny FSC miljøcertificeret bro ved Vejlands Allé.	december 2011	november 2012	0	11	0	Af den oprindelige bevilling på 120 mio. kr. givet over 3 år er genopretning for 3 mio. kr. endnu ikke udført. Restmidlerne er afsat til renovering af murværket på Langebro. Broen er en fredet bygning, hvor murstenene skal specialfremstilles. Arbejdet skal udføres i sommerhalvåret og bestilling af mursten blev afgivet for sent til at kunne gennemføre arbejderne på Langebro i 2011.	Restmidlerne bruges til reparation af murværk på Langebro. Mursten til Langebro er produceret og leveret. Rambøll er i gang med udarbejdelse af udbudsmateriale for anlægsarbejderne på Langebro, herunder rep. af murværk, iboring af bindere for murværk, rep. af fugtisolerings langs kantbjælke, renovering af to trapper, samt rep af dilatationsfuge. Arbejder forventes udført i 2. halvår 2012 og afsluttes inden årets udgang.	Interne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Udarbejdelse af program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.	december 2013	november 2014	0	11	0	Det oprindelige brugtagningstidspunkt for projektet blev givet på et meget tidligt tidspunkt i projektforløbet og er blevet ændret efter projektet er blevet gransket yderligere. Nu er projektforslaget blevet politisk godkendt og en detaljeret tidsplan er blevet udarbejdet. Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold til sidste anlægsoversigt	Tidsplanen er blevet revideret efter projektforslaget er blevet politisk godkendt. Denne tidsplan følges.	Tidsplan for optimistisk
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nyhavn	Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.	juni 2012	maj 2013	0	11	0	Nyhavnstruten og Christianshavnstruten er en integreret del af broerne over inderhavnen. Det er derfor valgt at Nyhavnstruten udbygges samtidig med Christianshavnstruten, da begge er planlagt til at skulle åbne samtidig med broen over Inderhavnen. Da Nyhavnstruten er kædet sammen med Christianshavnstruten er der som nævnt under Christianshavnstruten en forsinkelse på grund af en fredningssag, og at der politisk skal ske en revurdering af anlægsstrategien for den del der går gennem Christiania. Projektet udbygges i august 2012 og gennemføres indtil foråret 2013. Projektet er yderligere 2 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan, som følges.	Koordinering med andre projekter
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Strandlodsvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	December 2012	Oktober 2013	0	10	0	Entreprenør er gået konkurs, hvilket har standset projektet.	Projektet sættes i gang med ny entreprenør når projektet har været i udbud igen. Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade	Konkurs
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Katrineds Skole / KKFO	SPOR + 120 fritidspladser	august 2015	Juni 2016	0	10	0	Politisk ændring har medført forsinkelse på sideløbende byggesag. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på sag.	Ny totalrådgiver tilknyttet via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2015	Ændret politisk ønske
Nej	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Lundehusskole, elevator i hovedbygning	Etablering af elevator i Lundehusskolens hovedbygning	01-02-2012	December 2012	0	10	0	I den oprindelige bestilling var der ikke afsat nok penge. Sagen blev derfor forsinket, da man skulle afklare ekstra finansiering med bestiller.	Sagen er herefter forløbet planmæssigt. Den reviderede tidsplan forventes overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.	Højere licitationstilbud end budget

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 49 boliger på Sundbygård	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	Maj 2012	Marts 2013	0	10	0	Forsinkelsen skyldes en længere proces ifm. udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan end forventet, modulboksleverandøren gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil bygge inden for samme økonomisk ramme. Forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi, som krævede en politisk behandling ang. ekstra midler til nedrivningsarbejde pga. højere mængde af bly og asbest end forventet.	Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten.	Konkurs
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Hastighedsplan 2009-2012	Etablering af hastighedszoner/hastighedsdæmpende foranstaltninger.	december 2012	oktober 2013	0	10	0	Midlerne er disponeret til to områder hhv. Nørrebro og Vesterbro. Primo 2012 har politiet afvist at godkende et projektforslag for hastighedszoner på Vesterbro, og forvaltningen har besluttet at anke sagen til Rigspolitiet. Forløbet for en sådan ankesag er ukendt, da det ikke har været forsøgt før, og dato for udførelse er derfor udskudt.	Afventer ankesag.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavngade.	december 2011	oktober 2012	0	10	0	Projektet kræver godkendelse fra By & Havn, der hidtil har været afvisende over projektet, idet projektet skal ind over deres arealer. Efter afholdelse af møde med By & Havn i juni 2012 er der nu mere positive overfor projektet, men det gør projektet mere omfattende. P.t. undersøger forvaltningen, hvorvidt det er muligt at skaffe supplerende midler til det mere omfattende projekt. Projektet er yderligere 7 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Det er ikke muligt at forcere, så længe der ikke foreligger en endelig afklaring med By & Havn.	Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	Ombygning af Sluseholm krydset til at klare en voksende trafik fra Sluseholmen og Tegholmen.	juni 2012	april 2013	0	10	0	Afvigelsen skyldes, at projektudviklingen har vist, at eksisterende vejareal ikke er tilstrækkeligt til at rumme hele projektet, og at det dermed er nødvendigt at erhverve ekstra areal til vejarealet enten ved ekspropriation eller på anden vis.		Eksterne faktorer
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	Bedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. Der skabes en tryggere og mere direkte og komfortabel forbindelse over krydset. Der etableres desuden trafikinfo for cyklister/ITS og en kort dobbeltrettet cykelsti.	december 2012	oktober 2013	0	10	0	Projektet omhandler etableringen af en sikker krydsningsmulighed for cyklister på Cykelruten, og berører således både Rosenørns Allé og Åboulevard, samt det fredede sø anlæg. Krydset er et af de mest trafikerede kryds i København, både hvad angår bil og cykeltrafik, og det er i dag, i forhold til de primære trafikstrømme, ind og ud af København og Frederiksberg et meget effektivt kryds. Derfor har det været en vanskelig opgave at designe en sikker og logisk løsning for de krydsende cyklister fra Søerne samtidigt med at krydset bevarede sin kapacitet for de øvrige trafikanter. Derfor har det taget lang tid at få udarbejdet et dispositionsforslag som både forvaltning og politi kunne acceptere. P.t. arbejder rådgiver på at justere projektforslaget, hvorefter det bliver forelagt politi og udvalg.	Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges.	Eksterne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plantning af træer - Gader og parker	Plantning af 2508 træer lokalt og i parker efteråret 2011 og foråret 2012	januar 2012	december 2012	0	10	0	Projektet er forsinket pga. at der ikke var stor efterspørgelse på partnerskabstræer og derved var der en rest penge til at plante flere træer i parkerne. Der er kun to planteperioder pr. år forår og efterår. De midler der er til rest fra foråret benyttes nu til flere parktræer.		Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plantning af træer - Gader og parker	Plantning af 2508 træer lokalt og i parker efteråret 2011 og foråret 2012	januar 2012	december 2012	0	10	0	Projektet er forsinket pga. at der ikke var stor efterspørgelse på partnerskabstræer og derved var der en rest penge til at plante flere træer i parkerne. Der er kun to planteperioder pr. år forår og efterår. De midler der er til rest fra foråret benyttes nu til flere parktræer.		Eksterne faktorer
Nej	Økonomiforvaltningen	EU Smart Cities	København skal være model for fremtidens "Smart City" – forprojektering (Nordhavn som fremtidens smart city). Der ansøges om støtte i EU.	September 2014	Juli 2015	0	10	0	EU's projektstart er ændret af projektledende by (Amsterdam) jf. EU-beslutning. Projektstart er nu endeligt sat til 1. januar 2013. KK er leder på første arbejdsopgave der forventes færdiggjort medio 2013.	EU som finansierer projektet har bedt om at projektstart først er 1. januar 2013. KK er leder på første arbejdsopgave der forventes færdiggjort medio 2013.	Eksterne faktorer
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	Januar 2014	oktober 2014	8	9	0	Der skal laves nyt projektforslag og tidsplan da projektet er ændret i forhold til oprindelig bl.a. på grund af krav til eksisterende ejendom, adgangsveje m.v.	Der arbejdes på en løsning med tidlig opstart i pavilloner på adressen, mens de nye pladser etableres.	Eksterne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 fh. Pladser (bevilling til forurening)	august 2013	maj 2014	13	9	0	Licitationsresultat for højt i forhold til budgetrammen. Pris skal forhandles ned		Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 fh. Pladser (ekstra bevilling)	august 2013	maj 2014	13	9	0	Licitationsresultat for højt i forhold til budgetrammen. Pris skal forhandles ned		Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Kirkebjerg Skole	Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 fritidsordningspladser.	august 2013	maj 2014	13	9	0	Licitationsresultat for højt i forhold til budgetrammen. Pris skal forhandles ned	Der pågår forhandlinger med entreprenør	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvejens forurening	Ombygning i forbindelse med at specialskolen Skolen i Charlottégården udvides og flytter til de ledige lokaler - oprensning.	December 2012	September 2013	0	9	0	Projektet er forsinket fordi projektforslag og økonomioplæg fra rådgiver blev forkastet. Der er nye eksterne rådgivere på sagen og brugersamarbejde og nyt projektforslag er under udarbejdelse. Bygningerne afleveres i maj måned, men skolen flytter først ind i løbet af sommerferien og pladserne ibrugtages til skolestart.	Tidsplan for nyt projekt er forceret fra august 13 til maj 13	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvejens Skole	Ombygning i forbindelse med at specialskolen Skolen i Charlottégården udvides og flytter til de ledige lokaler.	December 2012	September 2013	0	9	0	Projektet er forsinket fordi projektforslag og økonomioplæg fra rådgiver blev forkastet. Der er nye eksterne rådgivere på sagen og brugersamarbejde og nyt projektforslag er under udarbejdelse. Bygningerne afleveres i maj måned, men skolen flytter først ind i løbet af sommerferien og pladserne ibrugtages til skolestart.	Tidsplan for nyt projekt er forceret fra august 13 til maj 13	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvejens Skole	Ombygning i forbindelse med at specialskolen Skolen i Charlottégården udvides og flytter til de ledige lokaler.	December 2012	September 2013	0	9	0	Projektet er forsinket fordi projektforslag og økonomioplæg fra rådgiver blev forkastet. Der er nye eksterne rådgivere på sagen og brugersamarbejde og nyt projektforslag er under udarbejdelse. Bygningerne afleveres i maj måned, men skolen flytter først ind i løbet af sommerferien og pladserne ibrugtages til skolestart.	Tidsplan for nyt projekt er forceret fra august 13 til maj 13	Højere licitationstilbud end budget
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	Indretning af ny daginstitution Amagerbrogade 262 (Gyldenrisparken)	Juni 2012	Marts 2013	0	9	0	Byggeri til i alt 18 grupper, 6 grupper er startet tidligt op i lokaler i Store Krog. Byggeri forsinket på grund af stormskader.		Eksterne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Arsagsforklaring - kategori
Ja	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Frederikssundsvejens Skole	Ombygning i forbindelse med at specialskolen Skolen i Charlotttegården udvides og flytter til de ledige lokaler.	august 2012	maj 2013	0	9	0	Projektet er forsinket fordi projektforslag og økonomioplæg fra rådgiver blev forkastet. Der er nye eksterne rådgivere på sagen og brugersamarbejde og nyt projektforslag er under udarbejdelse.	Tidsplan for nyt projekt er forceret fra august 13 til maj 13	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skjulhøjgård og Dorteagården.	Marts 2012	December 2012	0	9	0	Byggetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden	Anlægsarbejde er igangsat	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Plads til Leg 2011	Istandsættelse af 34 legepladser i byen, samt indarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser.	august 2012	maj 2013	0	9	0	Hovedparten af legepladserne er anlagt eller bliver anlagt rettidigt. Forsinkelsen skyldes dog, at der ved tre af legepladserne har været leveret forkert materiale til arbejdet. Desuden er der ved selv samme legepladser opstået anlægsfejl på byggeriet, trods inspektion og godkendelse. Herudover er byggeriet ved Bryghusgrunden forsinket grundet det byggeri som støder op til.	Man er i gang med at anskaffe nyt materiale og rette anlægsfejlene. Resten af projektet forløber som planlagt.	Eksterne faktorer
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Lidt mere Nordvest	Projektets formål er at undersøge, om det i henhold til aftalen "Lidt mere Nordvest" er muligt at købe en ejendom til brug for bydelsplads til at sikre ankomstforhold til nyt bibliotek og Kulturhus.	november 2012	august 2013	0	9	0	Forvaltningen er nødsaget til at afholde fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen af projektet, da forudsætningerne i den oprindelige totalentreprisefortale (rådgivning og udførelse i samme aftale) ikke holdt, da entreprenøren, der var aftalepart, er gået konkurs. Det forsinker projektet så meget at udførelsen kommer til at ske henover vinteren 2012-2013, hvilket har medført, at udførelsesperioden må forventes at blive længere end forventet. Der har været afholdt fornyet udbud, og der er fundet en ny rådgiver. Forvaltningen vil i løbet af efteråret afholde prækvalifikation af projektet med entreprisens udførelse. Projektet er yderligere 3 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Der er lavet en ny tidsplan med de nye forudsætninger. Denne tidsplan følges.	Konkurs
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Vejrøgade BK0754	Gårdhaver	marts 2012	december 2012	0	9	0	Mange privatarbejdere og et altanprojekt i området har forsinket arbejdet med projektet. Projektet er dog i gang og forventes færdigt i 2012.	Projektet fortsætter som planlagt.	Eksterne faktorer

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Nej	Økonomiforvaltningen	Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet	Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet	December 2012	September 2013	0	9	0	Den samlede anlægsbevilling omfatter en række delprojekter. Flere delprojekter er afsluttet og løsningerne taget i brug, herunder løsningerne "postering" og "udbetaling". Det første delprojekt blev færdiggjort og ibrugtaget januar 2012. Projektet står som endeligt afsluttet september 2013, hvilket refererer til ibrugtagningstidspunktet for den sidste løsning. Specifikt er analysen og udviklingen af løsningen til periodisering af decentrale budgetter forsinket, da der pt. ikke er behov for en sådan løsning. Der udvikles en selvbetjeningsløsning til attestationslister. Øvrige behov afventer videre analyse samt udfald af beslutning vedr. nyt økonomisystem.	Koncernservice arbejder på at udarbejde andre selvbetjeningsløsninger, med fokus på at understøtte de decentrale ledere økonomistyring. I regi af dette arbejde undersøges det pt. hvilke redskaber, der allerede findes i kommunen, herunder SOF's løsning 'SOFUS' samt hvilke konkrete styringsbehov, der skal opfyldes. Dette arbejde skal understøtte samlingen af regnskabsopgaver i Koncernservice i de decentrale ledere virke herefter. Udarbejdelsen af decentrale økonomistyringsværktøjer skal desuden tænkes sammen med analysen vedr. nyt økonomisystem samt anvendelsen af kommunens kontoplan. Det er antagelsen, at der ifm. med sidstnævnte er en række beslutninger, der skal tages på tværs, inden det er fornuftigt at udvikle egentlige selvbetjeningsløsninger.	Interne faktorer
Nej	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vester Teglgade	Ny daginstitution/byggeri	december 2012	August 2013	6	8	0	Forsinket på grund af forhandlinger med 3. mand omkring lejeforhold m.v.		Eksterne faktorer
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Katrinedals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Helhedsrenovering af Katrinedals Skole. Store vedligeholdelses efterslæb, indeklima, energirenovering, modernisering og innovative tiltag.	december 2014	August 2015	0	8	0	Politisk ændring har medført forsinkelse på sideløbende byggesag. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på sag.	Ny totalrådgiver tilknyttet via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2015	Ændret politisk ønske
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Katrinedals Skole, GOP 2011-2014	Genopretning af Katrinedals Skoles klimaskærm - vinduer, døre, murværk, facadeplader, tag og varmeanlæg	december 2014	August 2015	0	8	0	Politisk ændring har medført forsinkelse på sideløbende byggesag. Derudover har der været tvist, hvilket har medført opsigelse af totalrådgiver på sag.	Ny totalrådgiver tilknyttet via udbud. Byggeri struktureres så ombygning af eksisterende delvist kan ibrugtages til aftalt tid. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2015	Ændret politisk ønske
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Neuro-rehabiliteringscenter Hasselbo	Færdiggørelse af neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo.	Oktober 2012	Juni 2013	0	8	0	Hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmet under anlægsperioden. Omprojektering som følge af uforudset højt licitationsresultat.	Ny licitation	Højere licitationstilbud end budget
Ja	Teknik- og Miljøforvaltningen	Prinsessegade - Trafiksanering	Trafikdæpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafikikkerhed på Christianshavn efter åbningen af hallen på Arsenaløen.	november 2012	juli 2013	0	8	0	Projektforslaget blev forelagt TMU 26/3-2012. Udvalget bad forvaltningen finde en mere trafikikker og tryk løsning. Dette betyder, at sagen forventelig først kan genbehandles i TMU efter sommerferien. Såfremt TMU godkender den reviderede indstilling kan ibrugtagning forventes medio 2013. Projektet er 7 måneder forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Fosinket som følge af sagsbehandling i TMU.	Ændret politisk ønske

Ny på listen?	Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Dato for oprindelige ibrugtagning	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Overskridelse af budget (mio. kr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse	Årsagsforklaring - kategori
Ja	Økonomiforvaltningen	Færre udgifter til IT-systemer.	Færre udgifter til IT-systemer.	Maj 2012	Januar 2013	0	8	0	Forsinkelsen skyldes, at anvendelsen af midlerne dels har afventet en analyse og en vurdering af at omlægge en række systemer, dels skal rumme en samlet fremtidig it-arkitektur. It-chefforum har besluttet at anvende de resterende midler i 2012 til videreudvikling af FISKK (Fælles information om systemer i KK), som er en oversigt over alle it-systemer i KK. Udmøntningsindstilling til at anvende midlerne til det formål er under udarbejdelse. Indstillingen forventes forelagt for BR 15-11-2012.	Restbudgettet bliver anvendt i 2012.	Interne faktorer
Nej	Økonomiforvaltningen	Netbutik fase 2	Forbedring af kommunens netbutik, således at der bl.a. kan handles fødevarer via netbutikken. Hertil kommer yderligere forbedringer af brugervenligheden.	April 2012	December 2012	0	8	0	Det har taget længere tid end ventet at afdække, hvordan de ønskede forbedringstiltag kan udføres teknisk. Implementeringen er påbegyndt i oktober.	Center for Økonomi har indgået aftale med Koncernservice om implementering af de tekniske forbedringer.	Tidsplan for optimistisk
Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Klatrecenter på Refshaleøen	Klatrecenter på Refshaleøen.	januar 2013	august 2013	2,8	7	0	Siden den indledende dialog mellem klubben og REDA i forbindelse med ansøgningen til budget 2012 var det pågældende lejemål ikke længere ledigt. Klubben har derfor skulle forhandle om en ny lejekontrakt ud fra andre vilkår end tidligere, da REDA skulle flytte andre lejere. Derudover har det været mere vanskeligt end forventet at rejse den fornødne restfinansiering.	KFF har indgået en aftale med REDA og klubben om at udbetale alle anlægsmidler i 2012, forudsat at REDA garanterer at det etableres en klatrehal i samarbejde med klubben.	Eksterne faktorer
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Kirsebærhavens plejehjem	Istandsættelse og renovering af Kirsebærhavens plejehjem	December 2013	Juli 2014	0	7	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Plejecentret Bryggergården	Istandsættelse og renovering af Plejecentret Bryggergården	December 2013	Juli 2014	1	7	0	Dele af projektet udskydes som følge af anlægsloftet for 2013.	Anlægsloft 2013	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013
Ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sundhedscenter for Kræframte: Parkprojekt	Etablering af rehabiliteringsparkanlæg til Sundhedscenter for kræframte i De Gamles By	Januar 2013	August 2013	0	7	0	Hensyn til endelig afklaring af helhedsplan for De Gamles By.	Projektering er igangsat efter vedtagelse af helhedsplanen	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	CP V - Frederiksborgvej	Forstærket cykelbane	maj 2013	december 2013	0	7	0	Projektet koordineres med trafikikkerhedsprojekt på Frederiksborgvej.	Der er lavet en ny tidsplan, som følges.	Koordinering med andre projekter
Nej	Teknik- og Miljøforvaltningen	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby.	juni 2012	januar 2013	0	7	0	Forsinkelsen skyldes, at det ikke som forventet, har været muligt at etablere adgang mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via vejen Pilestykket, som er privat vej på privat område. Efter forhandlinger er det ikke lykkedes at indgå aftale med beboerforeningen om åbning af Pilestykket. Projektforslaget blev ikke godkendt af politiet, hvilket forsinkede TMU-indstillingen yderligere 1 måned. Med ændring er projektet nu godkendt af politi og TMU. Vi forventer igangsætning af anlæg primo oktober 2012. Projektet er yderligere 1 måned forsinket i forhold til sidste anlægsoversigt.	Det er ikke muligt at forcere yderligere. Projektets gennemførelse efter tidsplanen er afhængig af vejrforholdene.	Eksterne faktorer