

Bilag 3: Daginstitutioner med en forventet byggetid på over 27 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytterbørnehave	Byggetid i måneder	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27 måneder.	Evt. håndternig/yderligere bemærkninger
Studivestrate Yderligere 2 grupper	Etabling af 2 grupper til permanent institution	24			28	september 2013	Pladserne i Studiestrate ibrugtages etapevis og ibrugtagningstidspunkterne er sat i forhold til etablering af adgangsvestrate /køkken mv.	6 grupper er etableret i tidlig opstart
Glyptoteket 4	Nyt daginstitutionsbystggeri	12	88		28	februar 2014	Projektet er i juni måned udvidet fra 4 til 5 grupper tidsplan rykker derfor en måned i forhold til ibrugtagningen	
Saxtorphsvestrate	Daginstitutionsbystggeri med 10 grupper, heraf er 4 grupper genhusning	48	44		28	februar 2014	Kontraktindgåelsen og tilbudsvurdering tog længere tid end planlagt. Ibrugtagningstidspunktet er derfor forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.	
Dortheavej 75	Udvidelse af den eksisterende Schous Børnehave.	12	22		31	december 2012	Projektforslag vurderet for dyrt, der har været ekstern beregner på sagen for at på prisen ned og dette har udskudt den samlede tidsplan.	
Islands Brygge 66	Nyt daginstitutionsbystggeri	36	88		31	maj 2014	Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af foruening og matrikulære forhold	
Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110		31	maj 2014	Etapedelte ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper . Yderligere forsinkelse skyldes manglende	

							afklaring af parkeringsproblematik	
Gerlevvej 3	Projektering af ny daginstitution på Gerlevvej 3	36				32 juni 2014	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej i juni 2012	
Prinsesse Charlottesgade	Ombygning af skole til daginstitution	36	66			35 September 2014	Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole. Projektet er ændret fra 8 til 6 grupper.	Der planlægges tidlig opstart i pavilloner i Rovssinggade
Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	22			35 September 2014	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	
Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	120				35 April 2014	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej med 10 grupper. Projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart
Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.		25			36 maj 2013	Yderligere forsinket på grund af forsinkelser i forhold til oprindelig tidsplan	Arbejdet kan ikke forceres eller igangsættes før byggetilladelse forligger

Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		36	oktober 2014	Tidsplan for ibrugtagning reguleret i forhold til valg af udbudsform. Tidsplan for ibrugtagning justeret yderligere, at der nu arbejdes på at udvidelse projektet med 5 fh. Grupper grundet kapacitetsbehov i området.	Mulighed for tidlig opstart undersøges
Frederikssund svej 257	Ny daginstitution.	36	66		36	oktober 2014	Der skal laves nyt projektforslag og tidsplan da projektet er ændet i forhold til oprindelig bl.a. på grund af krav til eksisterende ejendom, adgangsveje m.v.	Der arbejdes på en løsning med tidlig opstart i pavilloner på adressen , mens de nye pladser etableres.
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	24	132		38	december 2013	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, hvilket har forsinket oprindelig forventet tidsplan.	Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling. 10 grupper er opstartet tidligt i Nyborggade
Hothersplads 24	Udvidelse af den eksisterende daginstitution.	12			39	januar 2013	Der er ikke forsinkelser i selve byggeriet. Projektet er flyttet fra budget-12 til placering og finansiering på budget 2010, hvor der var overskydende midler, hvilket betyder, at byggetiden regnes fra budget 2010 vedtagelsen. Dette betyder overskridelse af byggetiden, selvom projektet reelt ikke er forsinket.	
Amager-fælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 (60	110		40	september 2013	Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i Njalsgade. Entreprenør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er	Pladserne er taget i brug i tidlig opstart i Njalsgade

	3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade i 2011)						udbudt på ny og følger ny tidsplan	
Stu diestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	48	264	75	43	maj 2013	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavillioner i Studiestræde	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet til 6 grupper.
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	48	66		51	januar 2014	Byggeriet er underlagt en ekstern byggherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger . Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne byggherres tidsplan.
I alt		612	1191	75				