



05-11-2012

Foreløbigt anlægsregnskab vedrørende Nørrebrogade, etape 1

Projektitel: Nørrebrogade, etape 1.

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2012-154356

Dokumentnr.
2012-873457

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at finde en trafikal løsningsmodel for helhedsplanen for Nørrebrogade, herunder gennemførelse af et trafikforsøg for at få overblik over de trafikale konsekvenser. Der er frigivet midler til gennemførelse af etape 1, som har medført ombygning af Nørrebrogade fra Jagtvej til Søtorvet og udvikling af en plan for Elmegade.

Regnskab

| | Bevillingsbeløb | Forbrug | Afvigelse |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bevilling (Udgift) | | 46.150.220* | |
| Nørrebrogade (Medfinansiering HUR) | 575.324 | | -43.974.896 |
| Helhedsplan for Nørrebrogade | 1.687.168 | | 1.687.168 |
| Helhedsplan for Nørrebrogade | 7.077.503 | | 7.077.503 |
| Nørrebrogade, projektforslag 1.etape | 4.295.253 | | 4.295.253 |
| Nørrebrogade 1.etape | 37.769.688 | | 37.769.688 |
| Nørrebrogade 1.etape (Elmegade) | 1.573.737 | | 1.573.737 |
| Bevilling (Indtægt) | | | |
| Nørrebrogade (Medfinansiering HUR) | -287.662 | -287.662 | 0 |
| I alt | 52.691.011 | 45.262.558 | 6.828.452 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Afvigelse | -13,00 % |
|------------------|-----------------|

*forbruget er inklusiv forventet forbrug på 1.600.000 kr. vedr. slutafregning på Nørrebrogade.

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

| 2012 priser | BR-nummer | BR-dato | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | I alt |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| Nørrebrogade (Medfinansiering HUR) | BR 564/06 | 12.10.2006 | 575.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.324 |
| Helhedsplan for Nørrebrogade | BR 351/07 | 30.8.2007 | 0 | 1.687.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687.168 |
| Helhedsplan for Nørrebrogade | BR | 28.8.2008 | 0 | 0 | 7.077.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.077.503 |
| Nørrebrogade, projektforslag 1.etape | 2009-75793 | 08.10.2009 | 0 | 0 | 0 | 4.295.253 | 0 | 0 | 0 | 4.295.253 |
| Nørrebrogade 1.etape | 2010-23815 | 20.5.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.769.688 | 0 | 0 | 37.769.688 |
| Nørrebrogade 1.etape (Elmegade) | 2010-23815 | 20.5.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573.737 | 0 | 0 | 1.573.737 |
| Samlet bevilling | | | 575.324 | 1.687.168 | 7.077.503 | 4.295.253 | 39.343.425 | 0 | 0 | 52.978.673 |
| Forbrug | | | 557.082 | 308.423 | 5.878.407 | 1.665.796 | 10.279.917 | 22.580.888 | 4.879.707* | 46.150.220 |

*forbruget er inklusiv forventet forbrug på 1.600.000 kr. vedr. slutafregning på Nørrebrogade.

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

| 2012 priser | BR-nummer | BR-dato | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | I alt |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Nørrebrogade (Medfinansiering HUR) | BR 564/06 | 12.10.2006 | -287.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.662 |
| Samlet bevilling | | | -287.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.662 |
| Forbrug | | | -287.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.662 |