

**Anlægsregnskab 2017 vedr. udbygning af Korsager Skole,
Vanløse (2012-14927)****Projektnavn:** Korsager Skole / KKFO, udbygning**Bevillingsnr.:** 355053483**Afleveringsdato:** 09-05-2014**Ibrugtagningsdato:** 13-08-2013**Projektbeskrivelse:** Korsager Skole / KKFO, udbygning

Udvidelse af skolen med et ekstra spor samt etablering af 100 KKFO fritidspladser.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 26-04-2012, pkt. 26, KKFO	15.680		
BR 26-04-2012, pkt. 26, KKFO Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.986		
BR 26-04-2012, pkt. 26, Skole	82.318		
BR 26-04-2012, pkt. 26, Skole Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-10.429		
BR 26-04-2012, pkt. 26, oprensning af jord	1.274		
BR 26-04-2012, pkt. 26, oprensning af jord Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-9		
I alt (Byggeri København)	86.848	88.290	-1.442

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der var en række projektf forhold som måtte ændres under udførelsen. Eksisterende forhold var ikke som beskrevet ved udbud og derved ikke prissat.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at var behov for at tilgodese skolens daglige drift under udførelse. Dette forhold, som ikke var beskrevet i udbudet, påførte sagen meromkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	83.020	83.020	001 Bygninger, Skole og KKFO	30	13-08-2013
I alt	83.020	83.020			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om udbygning af eksisterende ejendom.

1) Forbrug

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk