

**Anlægsregnskab 2017 vedr. projektering og etablering af daginstitution på Gerlevvej 3, Brønshøj (2012-12741)****Projekt navn:** Gerlevvej 3, Brønshøj**Bevillingsnr.:** 355053555**Afleveringsdato:** 06-05-2014**Ibrugtagningsdato:** 04-06-2014**Projektbeskrivelse:** Gerlevvej 3, Brønshøj

Opførelse af en integreret daginstitution med otte grupper på en kommunal grund.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 13-12-2012, 39	6.953		
BR 13-12-2012, 39 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-34		
BR 23-05-2013, pkt. 41	29.203		
BR 23-05-2013, pkt. 41 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.557		
I alt (Byggeri København)	34.565	31.314	3.251

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev udbudt som et "Letbyggeri", dvs. et byggeri bestående af helrumselementer i flere etager.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at man valgte at udbyde projektet som "Letbyggeri", som er en mere økonomisk løsning end et traditionelt byggeri. Endvidere var projektet beriget en gunstig licitation.
Tidsforskydninger	X		Byggeriet blev påført en alvorlig vandskade efter afleveringsforretningen. Dette medførte en forsinket ibrugtagning på ca. 2 måneder.

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	29.544	29.544	001 Bygninger, daginstitution	30	04-06-2014
I alt	29.544	29.544			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyopført bygning.

1) Forbrug

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk