

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	85	november 2018	63	Der arbejdes på at finde et erstatningsprojekt. Institutionen er startet op i pavillioner.	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner på Ålekistevej 121.
Ja	Genhusning af 7 daginstitutionsgrupper Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	56	januar 2018	18	Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.	Projekt ikke rødt.
Ja	Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutionsgrupper	Etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	52	februar 2018	18	Oprindlig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.	Projekt ikke rødt.
Ja	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper.	52	februar 2018	18	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt
Ja	Udflytterbørnehaven Ryvang 2 (Rymarksvej 131)	Opførelse af en ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang, efter at den tidligere bygning er brændt.	36	maj 2017	6	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Dato for ibrugtagning er justeret efter anlægsindstilling.	Kapacitet er sikret.
Ja	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund.	102	august 2018	32	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger.	Politisk beslutning om midlertidig udlejning af ungdomsboliger på Sølund har skudt projektet til 2018 (BR 12-12-2013).

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m2 er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012.	75	Januar 2018	38	Forsinkelsen skyldes en klagesag samt udarbejdelse af en ny lokalplan.	Klagesag er afgjort. Tillæg til lokalplan godkendt maj 2016. Byggetilladelse iht. lokalplantillæg givet. Projektet udbudt og byggeri opstartet okt. 2016, og udfordringer med lang leveringstid på betonelementer er håndteret i tidsplan. Der er forventet ibrugtagning i januar 2018.
Nej	Krausesvej 8, integreret daginstitution på Østerbro	Udvidelses af Krausesvejs vuggestue med 3 gr. fra 3 til 6 gr.	33	juli 2017	10	Licitationsresultat lå over budget.	Aflysning af udbud, med omprojektering og genudbud til følge, udførelse pågår. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. Det er forventet ibrugtagning i juli 2017.
Ja	Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutionergrupper	36	oktober 2018	-	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt
Nej	Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlodsvej	Den integrerede daginstitution strandlodsvej udvides fra 5 til 9 daginstitutionergrupper	39	Januar 2018	11	Forsinkelsen skyldes forsinket betonleverance. Håndtering af økonomi og forsinkelser ved besparelsesrunder.	Afsøgning af muligheder for optimering af tidsplan og minimere tidsstab ift. betonleverance. Det er forventet ibrugtagning i januar 2018.
Ja	Udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården på Kastelsvej, Østerbro	Udvidelses af daginst. Kastelsgården fra 7 gr. til 11 gr.	41	marts 2017	-	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Ja	Kastelsvej 62	Udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården med 4 grupper	43	maj 2017	3	Ibrugtagning udskudt pga. dårligt licitationsresultat. Kapacitet er sikret i midlertidig genhusning.	Institutionen bliver genhuset. Kapacitet er sikret.
Ja	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	36	oktober 2019	-	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt
Ja	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	38	december 2019	-	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt