

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Udflytterbørnehavepladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	12	110	-	88	februar 2017	70	Tidlig opstart i midlertidige pavilloner.	Forsinket pga. afhængighed til Studiestrædes hovedsag som omfattede etablering af nye daginstitutionspladser i eksisterende bygninger. Sagen er udvidet med udbygning i Bygning B og denne bydes ud som totalentreprise. Ud af det samlede antal grupper på 25 i alt, mangler nu kun etablering af 6 grupper i bygning B. 19 grupper er ibrugtaget i juni 14. Pr. maj 2015 er normering ændret. Det har krævet en mindre justering i projektet.
Nej	Frederikssund svej 257	Ny daginstitution.	36	66	-	69	juli 2017	42	Afventer godkendelse af tillæg til lokalplan, som forventes behandlet i marts 2016. Kapacitet er sikret.	Projektet er blevet bestilt på ny. Afventer godkendelse af tillæg til lokalplan. Efter godkendelse genoptages byggeriet.

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggetue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Prinsessegade (etape 1)	Nyt daginstitutionsbyggeri, hvoraf en del er genhusning af tidligere daginstitution som får nye faciliteter.	48	88	-	60	oktober 2016	26	Der er etableret tidlig opstart på Njalsgade. Byggeriet er i gang. Rejsegilde på etape 1 i marts 2016.	Entreprisekontrakt er ophævet pga. manglende garanti. Der er afholdt ny licitation på byggeriet, resultatet er positivt. Endelig kontrakt med entreprenøren blev forhandlet på plads i juli 2015. Herved blev tidsplanen revideret.
Nej	Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	60	110	-	85	november 2018	63	Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for alternative grunde, hvor pladserne kan etableres. Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner på Ålekistevej 121.	Københavns Kommune har ophævet aftalen om opførelse af nøglefærdigt byggeri på Ålekistevej. Ophævelse af aftalen skyldes, at projektets mangelfulde finansiering, gav anledning til bekymring for om projektet kunne realiseres. Herudover kunne udbudsmaterialet ikke godkendes, da det ikke opfyldte udbudsbetingelserne og var mangelfuldt.

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	4 daginstitutioner grupper Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	Etablering af ny daginstitution med i alt 9 grupper i Ørestad Syd	24	44	-	42	november 2016	17	Der er etableret tidlig opstart.	Ugunstig licitation, forhandlinger med entreprenører afsluttet og kontrakt er forhandlet på plads. Projektet kører igen planmæssigt.
Ja	Krausesvej Daginstitution	Udvidelse af eksisterende daginstitution på Krausesvej med 3 grupper	36	-	-	41	marts 2017	6	-	Myndighedstilladelse tager længere tid end forventet, derfor er udbud blevet udskudt til februar 2016.
Ja	Daginstitution en Sundpark	Opførelse af en 4 gruppers tilbygning til daginstitutionen Sundpark på Strandlodsvej på Amager	24	44	-	42	april 2017	2	-	-
Ja	Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutioner	120	198	-	36	oktober 2018	0	-	-