

### Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Ja	Studivestgade 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. opsamlingssteder.	12	110		86	December 2016	68	Forsinket pga. afhængighed til Studiestrædes hovedsag som omfattede etablering af nye daginstitutionspladser i eksisterende bygninger. Sagen er udvidet med udbygning i Bygning B og denne bydes ud som totalentreprise. Tidsplan er revideret i udbudsfasen for risikominimere og realitetsvurdere projektet sammen med entreprenør.	Tidlig opstart i midlertidige pavilloner.
Nej	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66		66	April 2017	39	Projektet har været standset og har afventet afgørelse på klage vedr. dispensation fra lokalplan. Afgørelsen af nu kommet og projektet kan ikke gennemføres i sin nuværende form. Der er søgt om tilæg til lokalplan. Den forventes vedtaget i BR i oktober 2015, hvorefter byggeriet genoptages. Ny estimeret tidsplan er under forudsætning af, at eksisterende godkendt projektforslag kan udføres.	Afventer godkendelse af tilæg til lokalplan.
Nej	Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionbyggeri	60	110		55	maj 2016	33	Forhandlinger om kontraktindgåelse mellem 3. mand og Økonomiforvaltningen har trukket ud, hvilket har forsinket sagen væsentligt i forhold til den tidsplan som oprindeligt var fastlagt.	Ny tidsplan er fastlagt
Nej	Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		58	August 2016	24	Entreprisekontrakt er ophævet pga manglende garanti. Projektet er sendt i udbud påny.	Der er etableret tidlig opstart.
Nej	4 daginstitution-grupper Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	Etablering af ny daginstitution med i alt 9 grupper i Ørestad Syd	24	44		39	August 2016	14	Ugunstig licitation, forhandlinger med entreprenører pågår.	Der er etableret tidlig opstart
Nej	Genhusning af 7 daginstitution-grupper Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	48	66		38	juli 2016	0	Der er ikke fundet en grund/lokalitet endnu så ibrugtagningsdatoen er skønnet	
<b>I alt</b>			228	484	0					