

## Bilag 2 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid over 30 måneder

| Titel  | Beskrivelse af projekt   | Byggetid (mdr.) | Oprindelig dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning  | Handling ift. forsinkelse  |
|--|--|-----------------|----------------------------------|---|---|--|
| 5 grupperes daginstitution i Ørestad Syd   | Nybyggeri af 5 grupperes daginstitutionen i Ørestad Syd.   | 40              | februar 2021                     | 13  | Interne faktorer  | Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.  |
| Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri  | Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri  | 41              | august 2020                      | 19  | Anlægsloft 2019-2021  | Ny tidsplan aftalt med bestiller   |
| Saxtorphsvej, daginstitution med 13 grupper  | Etablering af 13 grupper på eksisterende daginstitution på Saxtorphvej 31.   | 39              | december 2022                    | 0   | Projekt ikke forsinket  | Projekt ikke forsinket   |
| Klitmøllervej  | Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20   | 32              | juni 2021                        | 5   | Eksterne faktorer   | Ny tidsplan aftalt med bestiller   |
| Baldersgade 24, daginstitution, nybyg  | Etablering af en ny 10-grupperes daginstitution på Baldersgade 24.   | 66              | april 2022                       | 9   | Eksterne faktorer   | Projektet er forsinket grundet anlægsstop i 2019 samt forsinket kontraktindgåelse på baggrund af en ugunstig licitation                  |
| 72 basispladser i daginstitutioner   | Etablering af 72 nye specialdagtilbudspadser (basispladser)  | 34              | januar 2025                      | 101   | Anlægsloft 2019-2021  | Kapacitet er etableret i pavilloner.   |
| 16 daginstitutionergrupper (Budget 2016)   | 16 daginstitutionergrupper (Budget 2016)   | 38              | december 2021                    | 12  | Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan   | Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan  |
| Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper              | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro | 50              | december 2021                    | 12  | Forsinkelsen omhandler projektet Ørestads Boulevard 224 på 17 gr. Projektet er blevet yderligere forsinket pga. krav om ny lokalplan. | Forhandlinger med sælger pågår. Kapaciteten i området er pt. sikret ved nye pavilloner på Ejler Billes Allé 5 og Robert Jacobsens Vej 5. |
| Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper                                     | 50              | december 2021                    | -3  | Projekt ikke forsinket  | Projekt ikke forsinket   |
| Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner  | Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner (Budget 2019)  | 51              | januar 2023                      | 0   | Projekt ikke forsinket  | Projekt ikke forsinket   |

|  |  |    |               |    |   |  |
|--|--|----|---------------|----|---|--|
| Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner          | Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner i Bispebjerg og i Sydhavnen  | 43 | december 2021 | 20 | Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre | Forsinkelse har pt. ikke konsekvenser for kapacitet.                                   |
| Udvidelse af Ringertoften                        | Tilbygning til ekstra daginstitutioner   | 40 | februar 2022  | 19 | Anlægsloft 2019-2021  | Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.                                       |
| Daginstitution ved Damhusengens Skole            | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 grupper daginstitution ved Damhusengens Skole                     | 73 | november 2024 | 13 | Anlægsloft 2019-2021  | Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.                                       |
| Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)              | Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015. | 34 | august 2016   | 66 | Anlægsloft 2019-2021  | Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan. |
| Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)              | Etablering af 19 nye daginstitutioner  | 50 | december 2019 | 36 | Anlægsloft 2019-2021  | Kapacitet er sikret ved tidlig opstart.  |
| Køb af 8 nøglefærdige daginstitutioner           | Køb af nøglefærdig daginstitution på Nørrebrogade  | 34 | august 2021   | 4  | Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre | Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.                                       |
| Anlægspulje til 12 nøglefærdige daginstitutioner | Montering.   | 50 | december 2023 | 0  | Projekt ikke forsinket  | Projekt ikke forsinket   |
| Udvidelse af F/S Rosa                            | Udvidelse af eksisterende daginstitution på Øresundsvej (F/S Rosa) med op til 6 grupper  | 34 | august 2023   | 0  | Projekt ikke forsinket  | Afklaring vedr. kapacitet udestår.   |
| Ny daginstitution på Store Møllevvej             | Etablering af en ny daginstitution på Store Møllevvej 13.  | 33 | februar 2023  | 0  | Projekt ikke forsinket  | Projekt ikke forsinket   |