

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 27 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter-børnehave	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	Indretning af ny daginstitution Amagerbrogade 262 (Gyldenrisparken)	72	132		57	Juli 2013	13	Byggeri til i alt 18 grupper, 6 grupper er startet tidligt op i lokaler i Store Krog. Byggeriet er voldsomt forsinket. Byggeri udføres af 3. mand Lejrbo. Entreprenør har gentagne gange overskredet tidsplan og der har været afholdt voldgiftssag. BUF og KEjd har forsøgt at bistå Lejrbo med en løsning. Foreløbig tidsplan er ibrugtagning i juli 2013.	
Nej	Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	48	66		51	Januar 2014	13	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.
Nej	Stuadiestråde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	48	264	75	50	December 2013	32	På grund af nu afsluttet fredningssag, blyforurening og uforudsete funderingsforhold er sagen forsinket. Projektet er blevet yderligere forsinket pga. verserende tvist med entreprenør.	Projektet forventes afsluttet i 4. Kvartal 2013.
Nej	Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 i pavilloner i Njalsgade i 2011)	60	110		43	December 2013	19	Entreprenøren er gået konkurs. Ny totalentreprenør er nu tilknyttet.	Projektet kører efter revideret tidsplan. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2013.
Nej	Stuadiestråde Yderligere 2 grupper	Etablering af 2 grupper til permanent institution	24			43	December 2014	18	De resterende pladser i de ekstra bygninger kan først etableres når de øvrige grupper i Stuadiestråde 54 er etableret i december 2013 og den tidlige opstart nedrives. Denne sag er derfor afhængig af den igangværende meget forsinkede og omfattende byggesag på grunden.	6 grupper er etableret i tidlig opstart
Nej	Strandlodsvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	36	44		41	Oktober 2013	10	Entreprenør er gået konkurs, og projektet blev standset.	Byggeriet er nu genoptaget med ny rådgiver og entreprenør. Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade
Nej	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution. (10 grupper er startet tidligt op i Nyborggade 23)	24	132		41	Marts 2014	18	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, uforudset forurening og vanskelige funderingsforhold.	10 grupper er i tidlig opstart i Nyborggade

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter-børnehave	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.	24			39	August 2013	7	Projektet er etapedelt og pladser ibrugtages i to tempi, i juni 2013 og i august 2013. Forsinkelse skyldes langtrukken myndighedsafklaring og uforudsete problemer med flytning af hovedvandsledning på grunden. Den hårde vinter har derudover haft betydning for tidsplanen da jordarbejderne grundet ovenstående er blevet forskubbet til vinterperioden.	Ny tidsplan, som forventes overholdt, er udarbejdet. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 2013.
Ja	Genhusning af 7 daginstitutionergruppe per Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	48	66		38	juli 2016	0	Der er ikke fundet en grund/lokalitet endnu så ibrugtagningstidspunktet er skønnet	
Nej	Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionerbyggeri byggeri	60	110		37	November 2014	15	Tidsplan ikke fastlagt endnu. Igangsætning af projektering har afventet kontrakt med 3. mand.	
Nej	Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66		36	oktober 2014	9	Der skal laves nyt projektforslag og tidsplan da projektet er ændret i forhold til oprindelig bl.a. på grund af krav til eksisterende ejendom, adgangsveje m.v.	
Nej	Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		36	oktober 2014	2	Tidsplan for ibrugtagning justeret, idet projektet er udvidet med yderligere 4 grupper.	
Nej	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	120			35	April 2014	3	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej x med 10 grupper. Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By. I overførselssag 2012-2013, er der givet penge til forcering.	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart. Der har været et ugunstigt licitationsresultat som har forsinket projektet, projektet forceres derfor med 1 måned.
Nej	Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	44		35	September 2014	6	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	
Nej	Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovsinggade pr. 1.1.2013.)	24	44		34	August 2014	2	Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret herfter. Endvidere er projektet ændret fra 8 til 4 grupper, hvilket har betydet omprojektering	Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovsinggade og pladserne er taget i brug

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter-børnehave	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Rosenlundsvej 1 (Burlunden)	Udvidelse af eksisterende institution	12	66	91	33	Juli 2014	8	Alle tilbud var i første omgang for høje, og der har derfor været forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde.	Projektet er herefter forløbet planmæssigt. forventes afsluttet i 2. kvartal 2014.
Nej	Gerlevvej 3	Ny daginstitution. (Pladser startet tidligt op på Gerlevvej X).	12			32	juni 2014	5	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012	
Nej	Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110		31	maj 2014	2	Etapedelt ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper . Yderligere forsinkelse skyldes manglende afklaring af parkeringsproblematik	
Nej	Islands Brygge 66	Nyt daginstitutionsbyggeri	36	88		31	Maj 2014	0	Tidsplan ikke fastlagt endnu. Igangsætning af projektering har afventet kontrakt med 3. mand.	Der er søgt midler i overførselssag til forcering, grundet ugunstig licitation som ville have forsinket projektet
Nej	Saxtorphsvej	Nyt daginstitutionsbyggeri og en ny multibane.	48	44		30	April 2014	3	Grundet ekstraordinært mange indsigelser i partshøringer ang. parkeringsforhold har KEjd ventet på byggetilladelse fra TMF.	Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2014.
	I alt		792	1474	166					