



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Lone Forsberg

København d. 10.06.2014

Sagsnr. 2014-0067720

Fremsendt via e-mail til:
LFO@okf.kk.dk

Anlægsregnskab 2014 vedr. udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV

Projekt navn : Dortheavej 75 og Dortheavej 75, midlertidig pavillon

Bevillingsnr. : 355053553

Afleveringsdato : 14-12-2012

Ibrugtagningsdato : 15-01-2013

Projektbeskrivelse : **Udvidelse af integrerede institution.**

Den integrerede institution, Skous børnehus, er blevet udvidet fra 3 til 5 børnegrupper med en tilbygning i 2 plan. Den eksisterende bygning er på 334 m² og fra 1938. Institutionen er udvidet med en to etagers tilbygning på i alt 247 m². Tilbygningen indeholder 2 grupperum, puslerum, voksentoiletter, fællesrum, et nyt produktionskøkken og et kontor. I den eksisterende bygning er der indpasset en elevator i tilknytning til det eksisterende trapperum. Legepladsen er blevet reetableret med ny belægning og stiforløb.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 08-03-2012 pkt. 44	12.466	11.546	920
BR 08-03-2012 pkt. 44, regnskabsforklares af BUF	-2.043	0	-2.043
I alt	10.423	11.546	-1.123

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til de tekniske anlæg i den eksisterende bygning, i forbindelse med tilbygningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1)	*2)	Type	Levetid	*3)
-----	-----	-----	------	---------	-----

	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket		i år	Indregningsdato
1	9.821	9.500	Daginstitution	30 år	31.12.2011
I alt	9.821	9.500			

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemetnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk
Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk