

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Klitmøllervej - tidligere Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	118	august 2021	-	Projekt ikke rødt	
Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	56	juli 2016	18	Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.	Projekt ikke rødt.
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	52	august 2016	18	Oprindlig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.	Oprindlig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestil dom nøglefærdigt byggeri.
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper.	52	august 2016	18	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt
Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m2 er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012.	75	november 2014	38	Lokalplansproces efter påklagning af dispensation fra lokalplan. Forsinket leverance af betonelementer.	Projektet følger revideret tidsplan der er koordineret med bestiller.
Daginstitutionen Sundpark	Opførelse af en 4 grupper til daginstitutionen Sundpark på Strandlosvej på Amager	54	februar 2017	14	Afklaring af økonomi efter for høj licitation har forsinket. Forsinket leverance af betonelementer har påvirket tidsplanen.	Kapacitet etableres midlertidigt.
Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutioner	36	oktober 2018	-	(Tom)	Projekt ikke rødt
Strandlodsvej 73, udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager	Den integrerede daginstitution strandlodsvej udvides fra 5 til 9 daginstitutioner	39	februar 2017	11	Jordforurening, forsinkede betonelementer og besparelse bl.a. grundet ugunstig licitation.	Igangsættelse af arbejde med udearealer har optimeret byggeprocessen. Den nuværende tidsplan er koordineret med bestiller.

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	36	oktober 2019	-	(Tom)	(Tom)
Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	61	juli 2018	4	Forhandling af købskontrakt har trukket tidshorisonten ud.	Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	50	december 2021	-	(Tom)	(Tom)
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022. Bestillerhonorar	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022. Bestillerhonorar	50	december 2021	-	(Tom)	(Tom)
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	50	december 2021	-	(Tom)	(Tom)
Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper	Etablering af en daginstitution med 5 grupper	38	december 2020	-	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt