

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Genhusning af 7 daginstitutioner i Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	68	januar 2019	30	Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.	Erstatningsprojekt ikke fundet
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	82	august 2020	48	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri.	Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri.
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionområdet med yderligere 72 grupper.	82	august 2020	48	Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.	Kapacitet er etableret midlertidigt.
Budget 2016 daginstitutioner	Etablering af 19 nye daginstitutioner	50	december 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	63	januar 2019	6	Forhandling af købskontrakt har trukket tidshorisonten ud.	Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner.
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	66	juli 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	Ny kapacitet på daginstitutionområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ny kapacitet på daginstitutionområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monterings	Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monterings	50	december 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper	Etablering af daginstitution med 10 grupper	33	juli 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper	Etablering af en daginstitution med 5 grupper	35	september 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Korsgade 60, Produktionskøkken	Ombygning og renovering af institutionskøkken	31	maj 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
16 dagtilbudsgrupper og 70 dagtilbudsgrupper, etablering og planlægning	Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	38	december 2019	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	Køb af 26 nøglefærdige DI-gruper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)	43	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	55	december 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Indre By, screening -udvidelse	Planlægningsbevilling. Undersøgelse af udvidelse af Skolekapaciteten i Indre By - Screening	61	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Ringertoften 1, udvidelse af daginstitution	Udvidelse af daginstitution	53	marts 2022	-4	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Baldersgade, DI	DI på Baldersgade	51	januar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Daginstitution SpA	Daginstitution SpA	32	juni 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til udvidelse af Ringertoften - anlægsudgift	40	februar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Daginstitution Lybækgade	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 12 gruppers daginstitution på Lybækgade - anlægsudgift	52	februar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb 8 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 8 nøglefærdige daginstitutioner - anlægsudgift DI	34	august 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb 16 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 16 nøglefærdige daginstitutioner - anlægsudgift	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Leje af nøglefærdig daginstitution	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Deponering og anlæg vedr. leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner - anlægsudgift	34	august 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Planlægning af 64 daginstitutioner	Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	58	august 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Damhusengens Skole DI, nybyg.	Damhusengens Skole DI, nybyg.	70	august 2024	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Store Mølle Vej 13, DI	Store Mølle Vej 13, DI	51	januar 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket