

| Titel                                                                                                                             | Beskrivelse af projekt                                                                                                                                   | Byggetid (mdr.) | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning                                                                                                                                                            | Handling ift. forsinkelse                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genhusning af 7 daginstitutioner i Østerbro                                                                                       | Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget                                                      | 68              | januar 2019           | 30                                                        | Genhusning er løst i eksisterende kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny kapacitet i forbindelse med overførelsessagen.                                                                           | Erstatningsprojekt ikke fundet                                                                                                                                                                        |
| Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner                                                                                    | Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.                     | 82              | august 2020           | 48                                                        | Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri. | Oprindelig tidsplan estimeret på baggrund af måltal. Byggegrunde og placering af nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. TEO. For 2016 er en del af kapaciteten bestilt som nøglefærdigt byggeri. |
| Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner                                                                                  | Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner. Pladserne etableres i forbindelse med udbygningen af daginstitutionsområdet med yderligere 72 grupper. | 82              | august 2020           | 48                                                        | Etablering af basispladser følger øvrige udbygninger, som er forsinket.                                                                                                                               | Kapacitet er etableret midlertidigt.                                                                                                                                                                  |
| Budget 2016 daginstitutioner                                                                                                      | Etablering af 19 nye daginstitutioner                                                                                                                    | 50              | december 2019         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)                                                               | Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)                                                                                      | 63              | januar 2019           | 6                                                         | Forhandling af købskontrakt har trukket tidshorisonten ud.                                                                                                                                            | Institutionen er startet tidligt op i midlertidige pavilloner.                                                                                                                                        |
| Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn                                                                      | Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn                                                                               | 66              | juli 2019             | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022                             | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022                                                    | 50              | december 2021         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro                        | 51              | januar 2022           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner                                     | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner                                                            | 50              | december 2021         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monteret                                                                                  | Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg monteret                                                                                                         | 50              | december 2020         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper                                                                          | Etablering af daginstitution med 10 grupper                                                                                                              | 33              | juli 2020             | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper                                                                        | Etablering af en daginstitution med 5 grupper                                                                                                            | 35              | september 2020        | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| Korsgade 60, Produktionskøkken                                                                                                    | Ombygning og renovering af institutionskøkken                                                                                                            | 31              | maj 2019              | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |
| 16 dagtilbudsgrupper og 70 dagtilbudsgrupper, etablering og planlægning                                                           | Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper                                                                 | 38              | december 2019         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                | Projekt ikke forsinket                                                                                                                                                                                |

| Titel                                                                              | Beskrivelse af projekt                                                                                                          | Byggetid (mdr.) | Dato for ibrugtagning | Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.) | Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning | Handling ift. forsinkelse |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper                                                  | Køb af 26 nøglefærdige DI-gruper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)                                               | 43              | december 2021         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling | Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling                                              | 55              | december 2022         | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Indre By, screening -udvidelse                                                     | Planlægningsbevilling. Undersøgelse af udvidelse af Skolekapaciteten i Indre By - Screening                                     | 61              | juni 2021             | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Ringertoften 1, udvidelse af daginstitution                                        | Udvidelse af daginstitution                                                                                                     | 53              | marts 2022            | -4                                                        | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Baldersgade, DI                                                                    | DI på Baldersgade                                                                                                               | 51              | januar 2022           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Dagsinstitution SpA                                                                | Dagsinstitution SpA                                                                                                             | 32              | juni 2020             | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften                                         | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til udvidelse af Ringertoften - anlægsudgift                           | 40              | februar 2022          | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Daginstitution Lybækgade                                                           | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 12 gruppers daginstitution på Lybækgade - anlægsudgift             | 52              | februar 2023          | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Køb 8 nøglefærdige daginstitutionsgrupper                                          | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 8 nøglefærdige daginstitutionsgrupper - anlægsudgift DI            | 34              | august 2021           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Køb 16 nøglefærdige daginstitutionsgrupper                                         | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 16 nøglefærdige daginstitutionsgrupper - anlægsudgift              | 51              | januar 2023           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Leje af nøglefærdig daginstitution                                                 | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Deponering og anlæg vedr. leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper - anlægsudgift | 34              | august 2021           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Planlægning af 64 daginstitutionsgrupper anlæg                                     | Planlægning af 64 daginstitutionsgrupper anlæg                                                                                  | 58              | august 2023           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Køb af 16 nøglefærdige daginstitutionsgrupper. Midlertidig genhusning af 5 grupper | Køb af 16 nøglefærdige daginstitutionsgrupper. Midlertidig genhusning af 5 grupper                                              | 51              | januar 2023           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Damhusengens Skole DI, nybyg.                                                      | Damhusengens Skole DI, nybyg.                                                                                                   | 70              | august 2024           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |
| Store Mølle Vej 13, DI                                                             | Store Mølle Vej 13, DI                                                                                                          | 51              | januar 2022           | 0                                                         | Projekt ikke forsinket                     | Projekt ikke forsinket    |