



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Lone Forsberg

København 26.08.2014

Sagsnr. 2014-0123977

Fremsendt via e-mail til:  
[LFO@okf.kk.dk](mailto:LFO@okf.kk.dk)

## Anlægsregnskab 2014 vedr. anlægsbevilling til projektering og udbygning af Sølvgade Skole

**Projekt navn** : Sølvgade Skole, Projektering og udbygning

**Bevillingsnr.** : 355053083

**Afleveringsdato** : 15-07-2011

**Ibrugtagningsdato** : 01-08-2011 (Afregning modtaget maj 2014)

**Projektbeskrivelse** : Sølvgade Skole, Projektering og udbygning

Sølvgade Skole er Danmarks ældste stadig fungerende folkeskole. Skolen er oprindeligt opført i 1847 og er fredet.

I Udbygningsoversigten 2004-07 indgår en udbygning af skolen til 2 spor. På den baggrund blev der udarbejdet en helhedsplanskitse som tager udgangspunkt i, at den eksisterende hovedskole ombygges og at den eksisterende gymnastiksalpavillon nedrives for at give plads til opførelse af et fleretages nybyggeri. I dette indgår etablering af et nybyggeri med ny gymnastiksal i kælderetagen samt etablering de manglende faglokaler og basislokaler i de overliggende etager.

Der er udført kapacitetsudvidelse således at skolen er blevet udvidet med 2438 m<sup>2</sup> ved en ny bygning i 5 etager.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<i>Bevilling</i>	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
BR 372/05 15-06-2005 BUF)	1.817	1.310	507
BR 02-08-2007 pkt. 29	39.843	59.515	-19.672
BR 02-08-2007 pkt. 29, Regnskabsforklares af BUF	-453	0	-453
BR 10-06-2009 pkt. 47	21.384		21.384
BR 10-06-2009 pkt. 47, Regnskabsforklares af BUF	-732	0	-732
<b>I alt</b>	<b>61.859</b>	<b>60.825</b>	<b>1.034</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold		X	

til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	X		Ekstra store udgifter til vinterforanstaltninger, p.g.a. to hårde vintre. Derudover ekstra store udgifter til forstærkning af udgravningen.
Tidsforskydninger	X		3 måneder

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	48.499	48.499	Skole	30	31.12.2005
<b>I alt</b>	48.499	48.499			

Projektet medtages i anlægskartoteket fordi det er en udvidelse af eksisterende skole.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)