



11. februar 2020

Sagsnr.
2020-0037919

Dokumentnr.
2020-0037919-6

Bilag 4 Ibrugtagningsdato for igangværende projekter

| Projekt | Revideret ibrugtagings-tidspunkt | Forventet ibrugtagings- tidspunkt | Forsinkelse i mdr. | Status på ibrugtagning |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| FlereBydele | | | | |
| Ny aflønnings model BU | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Budgetaftale 2009 | | | | |
| Vesterbro-KongensEnghave | | | | |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning | December 2017 | December 2022 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Budgetaftale 2011 | | | | |
| Østerbro | | | | |
| CP IV - Nordhavn Station | December 2016 | Januar 2024 | 85 | Eksterne faktorer |
| FlereBydele | | | | |
| Harrestrup Å og Valby Strand | Maj 2012 | Juni 2024 | 145 | Eksterne faktorer |
| Budgetaftale 2012 | | | | |
| FlereBydele | | | | |
| Harrestrup Å, klimatilpasning | December 2023 | Juni 2024 | 6 | Mindre forskydning |
| HeleByen | | | | |
| CP V - Skiltning A-net + grønne ruter | December 2014 | December 2022 | 96 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Budgetaftale 2013 | | | | |
| Valby | | | | |
| CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle | Juli 2020 | Marts 2020 | -4 | Projektet er foran tidsplanen |
| Vesterbro-KongensEnghave | | | | |
| Enghave Brygge | December 2017 | December 2022 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Østerbro | | | | |
| Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) | December 2017 | December 2021 | 48 | Eksterne faktorer |
| Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygdekarréen) | Maj 2018 | December 2020 | 31 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019 |
| Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter | Maj 2018 | December 2020 | 31 | Eksterne faktorer |
| Klimakarre-gårdhave | Maj 2018 | December 2021 | 43 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019 |
| BK 0645 Klimakarréen | Maj 2018 | December 2021 | 43 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| HeleByen | | | | |
| Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TM F961 | December 2018 | December 2022 | 48 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TM F10113 | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Budgetaftale 2014 | | | | |
| AmagerVest | | | | |
| CP VIII - Indre Fingrute bro CSS | December 2017 | December 2025 | 96 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Kornblomstparken | December 2016 | August 2022 | 68 | Eksterne faktorer |
| Nørrebro | | | | |
| Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund | Juni 2023 | December 2023 | 6 | Mindre forskydning |
| Bemandet legeplads i Mimersparken | December 2015 | December 2024 | 108 | Eksterne faktorer |
| FlereBydele | | | | |
| CP VIII - Københavnerruten CSS | December 2017 | December 2022 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) | Juni 2024 | Juni 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Flere toiletter | December 2015 | Oktober 2023 | 94 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018 |
| Budgetaftale 2015 | | | | |
| AmagerVest | | | | |
| Remiseparken, revitalisering | December 2019 | August 2020 | 8 | Eksterne faktorer |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| CP - CFA - Husumforbindelsen | December 2020 | Oktober 2021 | 10 | Eksterne faktorer |
| Nørrebro | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----|-----------------------------------|
| Rantzausgade, parkeringspladser (B2015) | Løbende | Marts 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Valby | | | | |
| Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads | Oktober 2019 | December 2021 | 26 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| Østerbro | | | | |
| Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej | November 2015 | December 2020 | 61 | Ændret politisk ønske |
| FlereBydele | | | | |
| Parkeringspladser, etablering (B15) | Juni 2018 | Juni 2020 | 24 | Koordinering med andre projekter |
| HeleByen | | | | |
| Renovering af legepladser i parker | December 2018 | September 2021 | 33 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Budgetaftale 2016 | | | | |
| AmagerVest | | | | |
| Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering | Oktober 2017 | Oktober 2022 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Bispebjerg | | | | |
| Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer | Oktober 2018 | August 2024 | 70 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten | December 2018 | September 2021 | 33 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier | Juli 2018 | December 2023 | 65 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| CP 2016 - Farumruten, belysning | December 2018 | December 2023 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten | September 2021 | September 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebro | | | | |
| CP 2016 - Tagensvejkorridoren | December 2020 | April 2024 | 40 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| Busfremkommelighed, linje 6A | December 2020 | April 2024 | 40 | Koordinering med andre projekter |
| Østerbro | | | | |
| Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro | Oktober 2020 | Maj 2024 | 43 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej | December 2020 | Februar 2021 | 2 | Mindre forskydning |
| FlereBydele | | | | |
| Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne | December 2017 | Juni 2021 | 42 | Eksterne faktorer |
| Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation | December 2019 | September 2020 | 9 | Interne faktorer |
| Genopretning af vandkvalitet i søer og åer | December 2019 | April 2023 | 40 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter | December 2017 | Juli 2020 | 31 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| Fasanvejstruten SCS (B16) | Oktober 2018 | December 2023 | 62 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro | September 2018 | December 2020 | 27 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019 |
| Åbning af 180 P-pladser | December 2018 | December 2022 | 48 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Budgetaftale 2017 | | | | |
| AmagerVest | | | | |
| Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager | August 2020 | Juni 2022 | 22 | Eksterne faktorer |
| Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højt prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad | December 2019 | December 2020 | 12 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018 |
| Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge | December 2018 | December 2022 | 48 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Englandsvej, genopretning B17 | December 2018 | December 2021 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg | Oktober 2018 | September 2021 | 35 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg | September 2021 | September 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| IndreBy | | | | |
| Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade | December 2018 | December 2021 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade | December 2020 | December 2023 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Valby | | | | |
| Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Vesterbro-KongensEnghave | | | | |
| Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro | November 2019 | December 2024 | 61 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| FlereBydele | | | | |
| Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen | December 2019 | December 2020 | 12 | Eksterne faktorer |
| Skre skoleveje B17 | Juli 2019 | December 2021 | 29 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| HeleByen | | | | |
| Partnerskabstræer og flere træer i byen | December 2020 | December 2021 | 12 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser | December 2020 | December 2022 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Energirenovering af almene boliger | December 2020 | December 2022 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Etablering af ramper, tilgængelighed | Juni 2018 | December 2022 | 54 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Budgetaftale 2018 | | | | |
| AmagerVest | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-----|------------------------------------|
| Byskov Selinevej - færdiggørelse | December 2019 | December 2020 | 12 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Bispebjerg | | | | |
| Smedetofte - tryghedsfremmende byrum | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| Bellahøj Friluftsscene | August 2020 | August 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| IndreBy | | | | |
| Voldgaderuten (øget tilgængelighed) | Juli 2020 | November 2022 | 28 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Nørrebro | | | | |
| CP - Forbedring af krydset Rantzaugade og Nørrebro-ruten | Marts 2022 | Marts 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed) | Juli 2020 | December 2022 | 29 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro | November 2020 | November 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Valby | | | | |
| Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade | December 2021 | December 2022 | 12 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret | December 2021 | December 2022 | 12 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| Vanløse | | | | |
| Mågevej | December 2018 | December 2021 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Vesterbro-KongensEnghave | | | | |
| Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Asger Rygs Gade | December 2018 | Oktober 2022 | 46 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Esbern Snares Gade | December 2018 | Oktober 2022 | 46 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Vesterbro-KongensEnghave | | | | |
| CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade | December 2019 | Oktober 2020 | 10 | Eksterne faktorer |
| Østerbro | | | | |
| Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park | December 2023 | December 2026 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| CP - cykelstier på Indiakaj | Marts 2020 | Juni 2023 | 39 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| CP - Nordre Frihavsgade 1. etape | August 2021 | December 2021 | 4 | Mindre forskydning |
| FlereBydele | | | | |
| Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur | December 2019 | April 2020 | 4 | Mindre forskydning |
| Sikker skolevej - pulje | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Akut fjernelse af banderelat. Graffiti | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| HeleByen | | | | |
| Partnerskabstræer | Januar 2018 | December 2020 | 35 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter | December 2020 | Juli 2020 | -5 | Projektet er foran tidsplanen |
| Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve | April 2018 | Oktober 2020 | 30 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Parkering 10-meterzone - etablering af parkering | December 2019 | Marts 2020 | 3 | Mindre forskydning |
| Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning | December 2021 | Marts 2022 | 3 | Mindre forskydning |
| Smartere drift af byens springvand | December 2018 | December 2020 | 24 | Interne faktorer |
| Budgetaftale 2019 | | | | |
| AmagerVest | | | | |
| Cykelprojekt fortov på Center Boulevard | Juli 2020 | December 2023 | 41 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad | Oktober 2019 | Oktober 2020 | 12 | Tidsplan for optimistisk |
| Grøn balance nabohaven På Telemarksgade | Oktober 2021 | Oktober 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AmagerØst | | | | |
| Øget tilgængelig Lergravsparkenruten | Juli 2021 | December 2023 | 29 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Bispebjerg | | | | |
| Genopretning af Frederiksborgvej | December 2019 | Juni 2022 | 30 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Genopretning af Hulgårdsvej | December 2019 | December 2021 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020. |
| Grøn balance Grønningen/ Bispeparken | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten | August 2021 | December 2023 | 28 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| IndreBy | | | | |
| Cykelprojekt Foranalyse vedr Røfshalevej | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Genopretning af Magstræde | December 2019 | Juni 2022 | 30 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Genopretning af Snaresgade | December 2019 | Juni 2022 | 30 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Nørrebro | | | | |
| Genopretning af Lundtoftegade | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021. |
| Genopretning af Stefansgade | December 2019 | December 2021 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Kunstgræsbaner i Nørrebroparken | December 2020 | December 2023 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Valby | | | | |
| Øget tilgængelig Valby stationsruten | Juli 2021 | December 2023 | 29 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Vanløse | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-----|--|
| Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé | November 2022 | December 2022 | 1 | Mindre forskydning |
| Genopretning af Bellahøj | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Dræning af fodboldbaner på Damhusengen | Maj 2020 | Maj 2023 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Vesterbro-Kongens Enghave | | | | |
| Anlæg af Pioparken | Juni 2023 | Juni 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Terapihave, etablering | December 2020 | Januar 2021 | 1 | Mindre forskydning |
| Østerbro | | | | |
| Midl. Ren. af Svanemølle Pier | Maj 2019 | December 2023 | 55 | Projektlændring |
| Cykelsti på Strandboulevarden syd | December 2021 | December 2023 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Genopretning af Norgesmindevej | December 2019 | Juni 2021 | 18 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Genopretning af Øster Voldgade | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Genopretning af Østerbrogade | December 2019 | Juli 2023 | 43 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021. |
| Naturpark Nordhavn | Maj 2020 | Maj 2022 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Flere Bydele | | | | |
| Grøn balance - Flere træer | Oktober 2019 | Oktober 2021 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Cykelparkering i samarbejde med Movia | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Cykelparkering ved stationer i med DSB | December 2022 | December 2024 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Cykelprojekt finansiering Roskilderuten | November 2021 | December 2024 | 37 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Luftforurening, pilotprojekt | December 2020 | Januar 2021 | 1 | Mindre forskydning |
| Flere erhvervsparkeringspladser | Juni 2019 | Juni 2020 | 12 | Ændret politisk ønske |
| Havnebusser, forlængelse | December 2019 | August 2021 | 20 | Eksterne faktorer |
| Roskilderutens fællesaktiviteter | November 2021 | December 2024 | 37 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Vesterbro Kongens Enghave | | | | |
| Genopretning af Absalonsgade | December 2019 | December 2021 | 24 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Budgetaftale 2020 | | | | |
| Amager Vest | | | | |
| Kalvebod Fælled Skole, forbedret trafikikkerhed (CP20) | Maj 2021 | Maj 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Amager Øst | | | | |
| Smedeværksted til Kraftværks | December 2020 | Juli 2020 | -5 | Projektet er foran tidsplanen |
| Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 1 (CP20) | Juli 2023 | Juli 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Forbedret cykelparkering ved Vestamager Station (CP20) | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Vermlandsgade, genopretning (B20) | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Kastrupvej, genopretning (B20) | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Kløvermarksvej, genopretning (B20) | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Bispebjerg | | | | |
| Basargrunden ved Nørrebro Station, midlertidigt byrum | Februar 2022 | Februar 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Områdefornyelse Bispeparken | Oktober 2021 | Oktober 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Frederiksborgvej, trafikale forbedringer | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Bispebjerg Bakke, genopretning (B20) | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Lyngsie Pl og Basagr ved Nørrebro St | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| Gadelandet, Brønshøj/Husum, cykelsti | November 2022 | November 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Indre By | | | | |
| Cykelpakke - Chr. Havns station | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20) | April 2021 | April 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Bredgade, genopretning (B20) | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Admiralgade, genopretning (B20) | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Flytning og genetablering af Dragespringvandet (Rådhuspladsen) | April 2022 | April 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebro | | | | |
| Områdefornyelse Aldersrogade | Oktober 2021 | Oktober 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Jegersborggade, genopretning (B20) | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Valby | | | | |
| Valby Langgade, cykelstier (CP20) | September 2022 | September 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Vesterbro-Kongens Enghave | | | | |
| Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| Enghavevej, cykelsti (CP20) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Absalonsgade, genopretning (B20) | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Østerbro | | | | |
| Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20) | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Østre Gasværk, berosat | Februar 2021 | Marts 2024 | 37 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019-2021 |
| Viborggade, genopretning (B20) | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |

| | | | |
|---|---------------|----------------|--------------------------------------|
| FlereBydele | | | |
| Avedørruten, supercykelsti | Maj 2023 | Maj 2023 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Ørestadsruten, supercykelsti | Maj 2023 | Maj 2023 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Sikre skoleveje, anlægsprojekter (CP20) | Juni 2022 | Juni 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| HeleByen | | | |
| Skærp. Af krav i miløzonen | December 2025 | December 2025 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Cykelpakke - tryghedskortlægning | December 2022 | November 2021 | -13 Projektet er foran tidsplanen |
| Cykelparkering ved busstoppesteder (CP20) | December 2021 | December 2021 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Pulje til tilkøb af cykelforbedringer (CP20) | December 2023 | December 2023 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Overførelsessag 2017-2018 | | | |
| FlereBydele | | | |
| Metroens åbning, belysning | Juli 2019 | Marts 2020 | 8 Eksterne faktorer |
| Tryghedsloft udsatte by- og boligomr | December 2018 | Juni 2020 | 18 Eksterne faktorer |
| Overdragelse privat belysning | December 2020 | December 2020 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Overførelsessag 2012-2013 | | | |
| Nørrebro | | | |
| CP VII - Rantzausgade, trafikaf fredeliggørelse | Marts 2019 | Marts 2022 | 36 Koordinering med andre projekter |
| Griffenfeltsgade (OMF) | December 2019 | Marts 2020 | 3 Mindre forskydning |
| Vævergade (OMF) | November 2019 | Maj 2020 | 6 Mindre forskydning |
| Overførelsessag 2013-2014 | | | |
| AmagerVest | | | |
| Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014 | December 2015 | December 2022 | 84 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Vesterbro-Kongens Enghave | | | |
| Strøggade Borgbjergsvej | August 2020 | August 2020 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Overførelsessag 2014-2015 | | | |
| AmagerVest | | | |
| Toilet ved Chrismas Møllers Plads | April 2016 | Juni 2020 | 50 Eksterne faktorer |
| Nørrebro | | | |
| Mjølnerparkens Kvarterhus | Januar 2018 | Juni 2020 | 29 Interne faktorer |
| Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) | Marts 2022 | Marts 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) | Marts 2019 | Marts 2022 | 36 Koordinering med andre projekter |
| Overførelsessag 2016-2017 | | | |
| HeleByen | | | |
| Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet | December 2018 | Juni 2020 | 18 Eksterne faktorer |
| Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen | December 2018 | Oktober 2020 | 22 Interne faktorer |
| Overførelsessag 2017-2018 | | | |
| Bispebjerg | | | |
| Nordvestpassagen | Juni 2023 | December 2023 | 6 Mindre forskydning |
| Nørrebro | | | |
| Trafikkerhed Stefansgade | December 2019 | December 2021 | 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Hans Tavsens Park | August 2023 | September 2023 | 1 Mindre forskydning |
| Mimersparkens Kvarterhus | Juni 2020 | December 2024 | 54 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Vesterbro-Kongens Enghave | | | |
| Metroens åbning, forplads | Juli 2019 | Oktober 2020 | 15 Eksterne faktorer |
| Overførelsessag 2018-2019 | | | |
| AmagerVest | | | |
| Artillerivej, skolehave udb.mat. | December 2019 | August 2020 | 8 Eksterne faktorer |
| FlereBydele | | | |
| Parallelsamfund - BSHP OFS 18/ 19 | December 2025 | December 2025 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Overførelsessagen 2012-2013 | | | |
| Nørrebro | | | |
| Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF) | Marts 2022 | Marts 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Hans Tavsens Park OMF | December 2019 | Juni 2020 | 6 Mindre forskydning |
| Øvrige aftaler | | | |
| AmagerVest | | | |
| Remiseparken samt stierne i Urbanplanen | December 2018 | December 2023 | 60 Koordinering med andre projekter |
| BK 499 Nyrbjerggade | August 2018 | November 2022 | 51 Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| BK 324 Halfdangsgade | August 2018 | December 2022 | 52 Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| Kornblomstvej, aktivitetspark | December 2014 | August 2022 | 92 Eksterne faktorer |
| Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring) | December 2019 | December 2022 | 36 Koordinering med andre projekter |
| Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle)(Skybrudssikring) | December 2019 | December 2024 | 60 Koordinering med andre projekter |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------------------------|
| Remiseparken, revitalisering (HOFOR) | December 2019 | August 2020 | 8 | Eksterne faktorer |
| GP21-Center Blvd. bro | August 2020 | August 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro | September 2020 | September 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Sundholm Nord, HOFOR | December 2025 | December 2025 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7 | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A | December 2021 | Oktober 2020 | -14 | Projektet er foran tidsplanen |
| Artillerivej, skolehaver | December 2019 | August 2020 | 8 | Projektændring |
| AM37 Sturlasgade | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM49 Floridavej | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AmagerØst | | | | |
| Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard | December 2018 | December 2024 | 72 | Koordinering med andre projekter |
| Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Geislersgade-karreer | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej | December 2019 | August 2020 | 8 | Eksterne faktorer |
| Skolen ved Sundet, HOFOR | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Grækendlandskvarteret, HOFOR | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Englandsvej 36/ Glommensgade 9 | December 2021 | Januar 2021 | -11 | Projektet er foran tidsplanen |
| Nyt lokalbusnet | December 2019 | Juni 2020 | 6 | Mindre forskydning |
| AM2 Prags Boulevard | December 2020 | September 2021 | 9 | Koordinering med andre projekter |
| AM4 Strandlodsevej | December 2020 | September 2021 | 9 | Koordinering med andre projekter |
| AM33 Frankrigsgade | December 2020 | September 2021 | 9 | Koordinering med andre projekter |
| AM34 Ålandsgade | December 2020 | September 2021 | 9 | Koordinering med andre projekter |
| AM39 Vermlandsgade | December 2020 | September 2021 | 9 | Koordinering med andre projekter |
| Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32 | December 2022 | Marts 2020 | -33 | Projektet er foran tidsplanen |
| Bispebjerg | | | | |
| Busgade - Nørrebro station - på TM U 22. september 2014 | December 2016 | Juli 2020 | 43 | Eksterne faktorer |
| Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) | December 2019 | August 2024 | 56 | Koordinering med andre projekter |
| K 09/002 BK1416 Ctyringen | Oktober 2015 | Maj 2023 | 91 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| Vibevej, byrum | December 2018 | August 2024 | 68 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Områdefornyelse Rentemestervej | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Lersøparken (Skybrudssikring) | December 2019 | December 2022 | 36 | Koordinering med andre projekter |
| Hovmestervej, Genopretningsramme 2019 | December 2017 | November 2022 | 59 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) | December 2018 | November 2022 | 47 | Koordinering med andre projekter |
| Lytgen Kanal | December 2021 | April 2021 | -8 | Projektet er foran tidsplanen |
| Bispeparken | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Stærevej, grøn omdannelse | Marts 2020 | Marts 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BK 1438 Nattergalen | November 2019 | November 2022 | 36 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| GP21-Lytgen | December 2018 | December 2023 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| GP21-Nordre Fasanvej | December 2018 | December 2023 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Smedetoften (OMF) | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| Skoleholdervej (OMF) | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| Tomsgårdsvej, HOFOR | December 2025 | December 2023 | -24 | Projektet er foran tidsplanen |
| Rentemestervej 94 | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33 | December 2022 | December 2020 | -24 | Projektet er foran tidsplanen |
| Skoleholdervej, grøn vej | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Basargrunden - Etabl. af fast belæg | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIR7.5 Bispebjerg Bakke | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Brønshøj-Husum | | | | |
| Husumvænge (Harrestrup Å) | Februar 2020 | Maj 2020 | 3 | Mindre forskydning |
| Frederikssundsvej 164 m.fl. | Oktober 2017 | December 2020 | 38 | Eksterne faktorer |
| Kagsmosen, skybrudssikring | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| IndreBy | | | | |
| Gothersgade | December 2018 | December 2021 | 36 | Koordinering med andre projekter |
| Si ved Nyboder Skole | Maj 2019 | September 2022 | 40 | Koordinering med andre projekter |
| De Indre Søer | December 2018 | November 2020 | 23 | Koordinering med andre projekter |
| Delreparationer af Langebro | Juli 2020 | December 2020 | 5 | Mindre forskydning |
| Torvegade-karreer | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BK0398 Puggaardsgade | Maj 2020 | Maj 2024 | 48 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|-----|-----------------------------------|
| Langebro, åbning af p-anlæg | December 2019 | December 2023 | 48 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018 |
| Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) | December 2019 | December 2027 | 96 | Koordinering med andre projekter |
| Sølvgade, gangtunnel Rigsgade, genopretning 2020 | December 2018 | Februar 2022 | 38 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Områdefornyelse Christiania | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Kastelgraven | December 2021 | December 2022 | 12 | Interne faktorer |
| Sortedams Sø | December 2021 | December 2022 | 12 | Koordinering med andre projekter |
| Peblinge Sø | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Omdan p-pladser, Nybrogade | August 2020 | September 2020 | 1 | Mindre forskydning |
| Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| BK 0732 Bartolinsgade | Maj 2020 | Oktober 2023 | 41 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| BK 0350 Chr. Havns Torv | Løbende | Maj 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé | Maj 2020 | September 2023 | 40 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| Slotsholmen, HOFOR | December 2025 | December 2025 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BK 1382 Bornholmegade | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Rørholmegade 6 | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Amaliegade 26-36 | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Bygningsfornyelse Fredens Ark | December 2020 | December 2022 | 24 | Eksterne faktorer |
| Oslo Plads, gangtunnel | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Knippelsbro, trapper | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Holmens Bro, genopretning | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Gernersgade, helhedsgenopretning (G22) | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Brolagte gader, genopretning (G22) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| IB1 H.C. Andersens Boulevard | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebro | | | | |
| Rantzsausgade | Marts 2022 | Marts 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Murergade-karreen | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Hans Tavsens Park (Skybrudssikring) | December 2019 | September 2023 | 45 | Koordinering med andre projekter |
| Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring) | December 2019 | September 2023 | 45 | Koordinering med andre projekter |
| Jagtvej, gangtunnel Støvsø, genopretning 2020 | December 2018 | Februar 2022 | 38 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Forbedring af Mimersparken | Juni 2023 | December 2023 | 6 | Mindre forskydning |
| Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR) | December 2019 | Marts 2021 | 15 | Koordinering med andre projekter |
| GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé) | December 2023 | April 2024 | 4 | Mindre forskydning |
| Blegdamsvej Nord, HOFOR | December 2023 | Februar 2024 | 2 | Mindre forskydning |
| Blegdamsvej Syd, HOFOR | December 2023 | Februar 2024 | 2 | Mindre forskydning |
| Støgade, HOFOR | December 2025 | December 2025 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Ryegsgade 84 m.fl. | December 2021 | April 2020 | -20 | Projektet er foran tidsplanen |
| Ole Suhrs Gade 12 | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4 | December 2022 | December 2020 | -24 | Projektet er foran tidsplanen |
| Nørrebrogade 218/ Heimdalsgade 2, 2A, 2B | December 2022 | Januar 2021 | -23 | Projektet er foran tidsplanen |
| Jagtvej, helhedsgenopretning (G22) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIF24N Mimersparken | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Valby | | | | |
| Valbyparken, Strand | August 2021 | August 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Herman Bangs Plads, Byrum | Oktober 2019 | December 2021 | 26 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Gammel Jernbanevej 4-6 | December 2013 | September 2020 | 81 | Eksterne faktorer |
| Områdefornyelse Kulbanetorvet | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Vigerslevparken Midt | Juni 2024 | Juni 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Vigerslevparken Syd | Juni 2024 | Juni 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Carl Jacobsens Vej | December 2021 | April 2022 | 4 | Mindre forskydning |
| Kulbanevej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BK 0607 Mølle Alle | Maj 2020 | November 2023 | 42 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| BK 1218 Bredahlsvej | November 2019 | September 2022 | 34 | Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| GP21-Carl Jacobsens Vej | December 2020 | Januar 2023 | 25 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads | December 2019 | December 2021 | 24 | Koordinering med andre projekter |
| Områdefornyelsen Folehaven | August 2023 | August 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Kulbaneparken (OMF) | December 2021 | December 2022 | 12 | Interne faktorer |
| BK 1437 Valbyhøj | Løbende | Maj 2025 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Valby Langgade 127-139 m.fl. | December 2022 | December 2020 | -24 | Projektet er foran tidsplanen |
| Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl. | December 2022 | September 2020 | -27 | Projektet er foran tidsplanen |
| Vigerslevparken, 5 mindre projekter | December 2024 | Juni 2024 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |

| Vanløse | | | |
|--|----------------|---------------|--|
| Grøndalsparken | December 2023 | December 2028 | 60 Koordinering med andre projekter |
| GP21 - Jyllingevej, gangbro | Juni 2021 | December 2020 | -6 Projektet er foran tidsplanen |
| Sallingvej, HOFOR | December 2023 | December 2023 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Genforeningspladsen 17-29 mfl. | December 2022 | Oktober 2020 | -26 Projektet er foran tidsplanen |
| Vesterbro-Kongens Enghave | | | |
| Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Valdemarsgade 52-56 | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Hestestalds-karreer | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eskildsgade-karreer (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Skydebane Øst-karreer | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eriksgade-karreer | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Hedebygade-karreer | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Absalonsgade-karreer | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Westend-karreerne | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Reventlowgade-karreerne | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Trekant-karreer | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreer) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreer (Syd)) - Råde-over ejendom | Løbende | Løbende | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Områdefornyelse Sydhavnen | August 2020 | August 2020 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| BK0771 Boyesgade | August 2018 | December 2022 | 52 Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E | Oktober 2017 | Marts 2020 | 29 Eksterne faktorer |
| Enghave Plads 3 m.fl. | Juni 2018 | Oktober 2020 | 28 Eksterne faktorer |
| Karens Minde | December 2023 | December 2022 | -12 Projektet er foran tidsplanen |
| Enghave Nærgenbrugsstation | September 2019 | Maj 2021 | 20 Koordinering med andre projekter |
| Karens Minde Aksen (OMF) | December 2022 | December 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| GP21 - Tietgensbroen, rampe | August 2021 | December 2020 | -8 Projektet er foran tidsplanen |
| Områdefornyelsen Bavneshøj | December 2025 | December 2025 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| BK 1551 Beethovensvej | Løbende | August 2021 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| BK 1529 Glinkasvej | Løbende | August 2021 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| BK 1441 Verdisvej | Løbende | August 2021 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Bygningsfornyelser i Bavneshøj pulje | December 2022 | December 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Haderslevgade 10-12 | December 2022 | Maj 2021 | -19 Projektet er foran tidsplanen |
| Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl. | December 2022 | November 2020 | -25 Projektet er foran tidsplanen |
| Alsgade 7-9 mfl. | December 2022 | December 2020 | -24 Projektet er foran tidsplanen |
| Pioparken (OMF) | August 2020 | August 2020 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Kalvebod Brygge bro, støttemur | December 2022 | December 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Østerbro | | | |
| Fortov langs Plovsingsgade (Beauvaisgrunden II) | December 2016 | December 2025 | 108 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Strandboulevarden | November 2019 | April 2023 | 41 Eksterne faktorer |
| Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station | November 2019 | November 2022 | 36 Koordinering med andre projekter |
| Thomas Laubs Gade 5-9 | Marts 2015 | November 2020 | 68 Eksterne faktorer |
| BK0477 Østbanegade | Maj 2017 | November 2022 | 66 Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| Omøgade 2 - 6 m.fl. | Oktober 2017 | Maj 2020 | 31 Eksterne faktorer |
| Renovering af Nordhavn Station | December 2015 | December 2030 | 180 Eksterne faktorer |
| Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring) | December 2017 | Juni 2022 | 54 Koordinering med andre projekter |
| Thomas Laubs Gade 11 - 13 | December 2019 | December 2020 | 12 Eksterne faktorer |
| Fremtidens Sølund, parkering, anlæg | December 2019 | December 2025 | 72 Projektændring |
| Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI | December 2020 | August 2021 | 8 Eksterne faktorer |
| Fredens Park | December 2023 | December 2026 | 36 Koordinering med andre projekter |
| BK 1190 Livjægersgade | Maj 2020 | Oktober 2023 | 41 Udskydelse sfa. Anlægsloft i 2021 |
| Østerbrogade 88-88 A-G samt 90 | December 2021 | Maj 2021 | -7 Projektet er foran tidsplanen |
| Skanderborggade 4-6 (kondemneret) | December 2022 | Maj 2020 | -31 Projektet er foran tidsplanen |
| Præstøgade 12-14 | December 2022 | December 2022 | 0 Projektet følger tidsplanen |
| Viborggade 72A-B | December 2022 | Oktober 2020 | -26 Projektet er foran tidsplanen |
| J.E. Ohlsensgade 3-5 | December 2022 | December 2020 | -24 Projektet er foran tidsplanen |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|-----|-----------------------------------|
| Kildevældssøen | December 2021 | August 2021 | -4 | Projektet er foran tidsplanen |
| Strandpromenaden, glacis | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Tuborgvej, bro over S-bane, forund. | Oktober 2020 | Oktober 2021 | 12 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020 |
| Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| NO5 Frederik V's Vej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| NO6 Fælledparken | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| NO7 Øster Allé | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| FlereBydele | | | | |
| Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder | Januar 2019 | Juni 2020 | 17 | Eksterne faktorer |
| Erstatningsparkeringspladser | December 2014 | August 2020 | 68 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| Trafikikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter | December 2020 | Juni 2021 | 6 | Mindre forskydning |
| Fællesaktiviteter på Helsingørruten | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Tagensvej Nord (Skybrudssikring) | Annulleret | Marts 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Horizon 2020 Urban Waste | August 2020 | August 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Hurtigere scanning af byggesagsarkivet | Juni 2021 | Juni 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Horizon 2020 - NAIAD | December 2019 | Juni 2020 | 6 | Mindre forskydning |
| Områdefornyelse Sundby | August 2024 | August 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Nedtællingssignaler for cykler | August 2017 | August 2022 | 60 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Genopretn. af 17 vejstrækkn. i gul zone | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| GP21-400 stk. vejbrønde | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| Skiltning af tre nationale cykelruter | December 2019 | December 2022 | 36 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021 |
| A-busnet 2019, fremkommelighed | Juli 2019 | December 2021 | 29 | Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019 |
| KV34 Røtortvej | December 2020 | Juni 2020 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV35 Vigerslevvej | December 2020 | Juni 2020 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV37 Kirsebærhaven | December 2020 | Juni 2020 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV39 Gl. Køge Landevej | December 2020 | Juni 2020 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV17 Herlufsvvej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV41 Borrebuevej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV42 Slotsherrensvej Øst | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV44 Bellahøjvej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV45 Bangsbovej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV46 Bangsbo Plads | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV47 Katrinedalsvej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV48 Vanløse St. | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV49 Vanløse Allé | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV50 Ådalsvej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV52 Godthåbsvej | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL38 Grøndals Å | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL40 Borups Allé Vest | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL41 Genforeningspladsen | December 2021 | September 2021 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV56 Blankavej | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV57 Gåsebækvej | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV58 JPE Hartmanns Allé | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV59 Valby Langgade | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV60 Vigerslev Allé 2 | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV62 Grønt område ved Panumsvej | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV63 Danshøjvej | December 2021 | Juni 2020 | -18 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV20 Damhusengen | December 2022 | September 2022 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV23 Damhussøen | December 2022 | September 2022 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV26A Vigerslevparken nord | December 2022 | September 2022 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV83 Krogbjergparken syd | December 2022 | September 2022 | -3 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV2 Bystævnet | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV3 Grønt område bag Korsager skole | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV4A Husum Vænge (øvre del) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV5 Husumparken | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV6 Skybrudsvej mod Husumparken | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV7 Frederikssundsvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV8 Sønerupvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------------|
| KV9 Kildebrøndevej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV10 Husumvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV30 Lykkebovej | December 2021 | Juni 2021 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV31 Heldbovej | December 2021 | Juni 2021 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV32 Gårdstedet | December 2021 | Juni 2021 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV18 Lyngholmvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV19 Vanløse Byvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV21 Hanstholmvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV22 Lønstrupvej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV13 Skjulhøj Allé | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV14 Ålekistevej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV16 Jyllingevej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV43 Tryggevældevej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV75 Enghave Brygge | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV76 Enghavevej | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV77 P. Knudsens Gade | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV79 Sydhavnsgade | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV80 Sydhavns Plads | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| KV81 Tegholmegade | December 2022 | Juni 2022 | -6 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade | December 2020 | Maj 2021 | 5 | Mindre forskydning |
| VEL28 Nørrebroparken syd | December 2020 | Maj 2021 | 5 | Mindre forskydning |
| VEL36 Ågadeparken | December 2020 | Maj 2021 | 5 | Mindre forskydning |
| VEL37 Bispeengbuen | December 2020 | Maj 2021 | 5 | Mindre forskydning |
| VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen | December 2020 | Maj 2021 | 5 | Mindre forskydning |
| VEL23 Blågårdsgade | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL24 Blågårds Plads | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL27 Assistentens Kirkegård | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL29 Nørrebroparken nord | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL30 .ågtvej nord | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL31 Nørrebrogade | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| VEL34 Supplerende skybrudsveje | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| NO14 Sankt Hans Torv | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| NO15 Guldbergsgade | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| NO17 Sjøllandsgade | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| NO18 Guldbergs Plads | December 2021 | Marts 2020 | -21 | Projektet er foran tidsplanen |
| BIF9.1 Meteorologisk Institut | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| BIF9.2 Borgervænget | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS1 Vennemindevej, Marthagade | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS2 Hesseløgade mm | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS14 Peersøgade | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS15 Tåsingegade | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS32 Christiansmindevej | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS42 Pensning Kildevældssøen | December 2020 | Oktober 2020 | -2 | Projektet er foran tidsplanen |
| OS6 Stockholmegade | December 2021 | September 2020 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| IB16 Kastelsgraven, regn | December 2021 | September 2020 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| BIF5.6 Rentemestervej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIF5.7 Dortheavej | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIF5.8 Lygten | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM 11 Grækenlandsvej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 12A Grøisvej vest | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 12B Grøisvej øst | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 14 Hedegaardsvej og Jørisvej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 16 Oxford Have og Store Krog | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 19A Fløde Mellemvej | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 22 Peder Lykkes Vej | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 23 Thyge Krabbesvej | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 24 Skipper Clements Allé | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 25 Sæterdalsparken | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM 26 Tingvej/ Skotlands Plads | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-----|-------------------------------|
| AM27 Brydes Allé | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM8A Engvej nord | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM8B Engvej midt | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM9 Italiensvej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM10 Ebagade/ Filipsparken | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM46 Krimsvejområdet | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM3 Lergravsvej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM5 Backersvej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM6 Øresundsvej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM7 Messinavej | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM41 Sundby Kirkegård | December 2022 | September 2021 | -15 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM1A Amagerbanen mv. | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM35 Amager Boulevard m.fl. | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM36 Artillerivej/ Ørestads Blvd. | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM38 Weidekampsgade | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM45 Njalsgade | December 2021 | December 2020 | -12 | Projektet er foran tidsplanen |
| AM28 Kornblomstvej | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM29 Syndholm syd | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM30 Brigadevej | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM32 Kongedybet | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM17 Gyldenlakvej m.fl | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM18 Sundbyvestervej | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM19A Røde Mellemvej 2 | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM19B Bygrønsen | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| AM20A Vejlands Allé | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIF20.2 Søborghusrenden m.fl. | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| BIF20.3 Emdrup Sø | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| KV27 Nakskovvej | December 2019 | Juni 2020 | 6 | Mindre forskydning |
| KV55 Vigerslevvej nord | December 2019 | Juni 2020 | 6 | Mindre forskydning |
| Tre cykelstier, genopretning (G22) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Tre fortove, genopretning (G22) | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Etablering af fem stoppesteder mv. | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| HeleByen | | | | |
| Boligkommissionens virke | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Byfornyelsesrammen (rådgighedsbeløb) | Oktober 2007 | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Opsamlingskonto (sanering) | Januar 2012 | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Ny aflønningsmodel i CAN | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Projektudviklingskonto | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Projektudviklingskonto | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Ledige midler | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| CAN's driftsager | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Hydrogen Mobility Europe (H2M E II) | December 2021 | December 2021 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Risikostyring af p-projekter 2017 | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Opsamlingskonto | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| EU Horizon 2020 - C-Mobile | Juni 2020 | Juni 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| RSM P Nordic | December 2020 | December 2020 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Støjpuljen | December 2023 | December 2023 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| RAP24, initiativ 1.4 | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Støjpulje 2018 | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Sundhed og Luft | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Bike - 4C | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| Scaling Cycling Innovations | Løbende | Løbende | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| RAP24 sorteringspunkter | December 2024 | December 2024 | 0 | Projektet følger tidsplanen |
| VesterbroKongens Enghave | | | | |
| Vestre Kirkegård | December 2022 | December 2022 | 0 | Projektet følger tidsplanen |