

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 02.12.2014

Sags nr. 2014-0204662

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2014 vedr. tidlig opstart af daginstitution, Gerlevvej, Brønshøj****Projekt navn : Gerlevvej 3, Midlertidig institution****Bevillingsnr. : 355053574****Afleveringsdato : 27-05-2012****Ibrugtagningsdato : 01-06-2012****Projektbeskrivelse : Etablering af midlertidig institution**

I forbindelse med etablering af permanente daginstitutionspladser, har der været behov for etablering af en midlertidig løsning for at opnå tidlig opstart af 7 børnegrupper.

Der er etableret 775 m² pavillonbygning i 3 etager. Bygningen indeholder 7 grupperum med tilhørende toilet- og puslerum, 4 fællesrum med kontorer, personaleomklædning, personaleopholdsrum samt garderober og gangarealer.

Desuden er der både i stueplan og på 2.sal etableret modtagekøkken, fællesdepot, rengørings- og vaskerum samt handicaptoiletforhold.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 09-02-2012, pkt. 19	8.593	5.097	3.496
BR 09-02-2012, pkt. 19, Regnskabsforklares af BUF	-1.739	0	-1.739
I alt	6.854	5.097	1.757

I Budget 2012 blev der afsat 45 mio.kr. til tidlig opstart af daginstitutioner og skoler.

Nærværende regnskab er finansieret af denne ramme. Administrationsbidrag til Kejd blev beregnet af den samlede pulje og overført til Kejd med t.kr. 4.675 i Budget 2012. Heraf udgjorde administrationsbidraget for nærværende sag t.kr. 174 (P/L 2014).

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes en licitation med lavere priser end forventet.

Tidsforskydninger	X	<p>På grund af en alvorlig vandskade i den fremtidige institution, umiddelbart efter afleveringsforretningen, blev demontering af den midlertidige institution udskudt 2 måneder. Dette havde ingen økonomiske konsekvenser for KEjd.</p> <p>Der har været afholdt udgifter på projektet efter aflevering hvorfor regnskabet nu kan aflægges.</p>
-------------------	---	---

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.413	0			
I alt	4.413	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en midlertidig bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk