



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 20.09.2011

Sagsnr. 2011-107814

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. Kettegård Allé 65.

Projekt navn : Kettegård Allé 65

Bevillingsnr. : 355053325

Afleveringsdato : Projekt nedlagt

Ibrugtagningsdato : -

**Projektbeskrivelse : Udvidelse af den eksisterende integrerede institution
Valnødden, Kettegård Allé 65**

For at afhjælpe det stigende behov for pladser i Valby foreslås institutionen Valnødden, Kettegård Allé 65, udvidet med 10 børnehave- og 12 vuggestuepladser. Da institutionen i øjeblikket ikke råder over personalefaciliteter anbefales det, at disse reetableres i forbindelse med den foreslåede udvidelse.

Anlægsprojektet er blevet AFLYST.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 29-01-2009 pkt. 22	8.432	755	7.677
BR 29-01-2009 pkt. 22 Regnskabsforklares af BUF	-630	0	-630
I alt	7.802	755	7.047

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 7.047 skyldes at byggeriet blev afløst af BUF på grund af at det ikke lykkedes at opnå tilfredsstillende byggetilladelse fra Hvidovre kommune. At der er anvendt den del af budgettet skyldes at der inden projektets afløsning blev iværksat dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt

			mv. Mindreforbruget tilgår andre igangværende anlægsprojekter, der er bestilt hos Københavns Ejendomme af Børne- og Ungeforvaltningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	0	0	-	-	-
I alt	0	0			

Projektet optages ikke i OBR's anlægskartotek, da projektet blev aflyst og der blev kun anvendt udgifter til rådgiver.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmenet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk