



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade nr. 10, 3. sal,  
1463 København K.  
Att.: Kurt Wagner

København 15.09.2011

Sagsnr. 2011-107814

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### **Anlægsregnskab 2011 vedr. Udbygning af Kildevældsskolen.**

**Projektnavn : Kildevældsskolen**

**Bevillingsnr. : 8030080 / 8300410 / 8300520 / 35505394**

**Afleveringsdato : 14.05.2008**

**Ibrugtagningsdato : 12.04.2011**

**Projektbeskrivelse : Udbygning af Kildevældsskolen, og herunder udvidelse af tandklinik.**

Den 5. december 2001 (U102/01) godkendte det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg helhedsplanen for Kildevældsskolen. Med planen udvides skolen fra 2 til 4 spor, og der etableres et 10. klasse miljø med 5 klasser samt 3 KKFO-grupper. Byggeriet er delt i projekteringsdel og byggeri i 4 etaper.

Helhedsplanens hovedelementer indeholder endvidere en generel modernisering af skolens faglokaler, indretning af pædagogisk servicecenter, cafeområde med bespisningsordning samt udvidelse af tandklinik. Endvidere etableres parkeringsplads.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 189/03 af 08-05-2003 pkt.15	4.267	0	4.267
BR 578/03 af 11-12-2003 pkt. 8, skole	11.896	79.044	-67.148
BR 578/03 af 11-12-2003 pkt. 8 KKFO	2.099	2.309	-210
BR 183/04 af 22-04-2004 pkt. 12	48.039	0	48.039
BR 348/05 af 15-06-2005 pkt. 3,	1.719	0	1.719
BR 542/06 af 12-10-2006 pkt.	29.200	16.978	12.222
Indtægter/tilskud 1	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>97.220</b>	<b>98.331</b>	<b>-1.111</b>

## Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet har skiftet rådgiver i forbindelse med Rådgivende Ingeniører & Arkitekter's (RIA) lukning, og det kan konstateres, at en række væsentlige merudgifter blandt andet etablering af parkeringsplads, ekstrarundering og udgifter til forurening, ikke er medtaget i de økonomiopgørelser, som forvaltningen har fra den tidligere rådgiver.
Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr.1.111 skyldes primært at projektet har skiftet rådgiver i forbindelse med Rådgivende Ingeniører & Arkitekter's (RIA) lukning. Endvidere kan det konstateres, at en række væsentlige merudgifter blandt andet etablering af parkeringsplads i henhold til myndighedskrav, ekstrarundering og udgifter til forurening, ikke er medtaget i de økonomiopgørelser, som forvaltningen har fra den tidligere rådgiver.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	75.397	12.597	Ny-/tilbygning vedr. Uddannelsesinstitution	10	22.12.2006
2	1.969	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>77.366</b>	<b>12.597</b>			

1) Projektets etape 4, består af et nybyggeri i 2 etager vest for skolebygningerne. Byggeriets udgifter til entreprenør og håndværkere medtages i OBR's anlægskartotek.

2) Udgifterne vedrører ombygninger i KKFO delen som er i eksisterende byggeri hvorfor udgiften ikke medtages ikke i OBR's anlægskartotek.

### 1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### 2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### 3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)