



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade nr. 10, 3. sal,  
1463 København K.  
Att.: Kurt Wagner

København 21.09.2011

Sagsnr. 2011-107814

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### **Anlægsregnskab 2011 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet**

**Projektnavn : Borgervænget 13-17**

**Bevillingsnr. : 355053330**

**Afleveringsdato : 21.09.2010**

**Ibrugtagningsdato : 21.09.2010**

**Projektbeskrivelse : Borgervænget 13, 15 og 17, Institutionen Valmuen, Anemonen og Kornblomsten.**

Den integrerede 0-6 års institution, børnehaven og fritidshjem/klub sammenlægges til 12 grupper.

Projektet indeholder følgende bygningsmæssige ændringer:

Der opføres en 95 m<sup>2</sup> bygning imellem 2 af institutioner, som indrettes til et stort fællesrum. Indretning af fælles produktionskøkken, personalrum og garderobe samt etablering af fælles telefon-, nøgle og alarmsystem. Diverse inventar og it.

#### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 15.01.2009 pkt. 5	<b>5.166</b>	<b>5.506</b>	<b>-340</b>
BR 15.01.2009 pkt. 5, Regnskabsforklares af BUF	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>
<b>I alt</b>	<b>5.055</b>	<b>5.506</b>	<b>-451</b>

#### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			Projektet forløbet planmæssigt.
Omkostningsændring			Merforbruget på tkr. 451 skyldes primært uforudsete miljøforhold og omprojektering etc. som har fordyret sagen.  Merforbruget finansieres indenfor den samlede bevilling til strukturtilpasningen på

			institutionsområdet.
Tidsforskydninger			Myndighed udmeldte, at det grundet travlhed ikke kunne udstede en byggetilladelse indenfor de lovede seks uger. Uforudsete arbejder på pladsen har endvidere forlænget byggeperioden.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.292	2.292	Ny-/tilbygning	50	01.01.2011
<b>I alt</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>			

Projektet medtages i OBR's anlægskartotek, da der opføres en tilbygning.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)