



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade nr. 10, 3. sal,
1463 København K.
Att.: Kurt Wagner

København 17.08.2011

Sagsnr. 2011-778215

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet

Projekt navn : Blågårdsgade 15 B

Bevillingsnr. : 355053335

Afleveringsdato : 19.04.2010

Ibrugtagningsdato : 19.04.2010

Projektbeskrivelse : Blågårds Sogns Menighedsvuggestue og børnehave, Blågårdsgade 15B.

Vuggestue og børnehave sammenlægges til 4 grupper.

Projektet indeholder bl.a. følgende bygningsmæssige ændringer:

Etablering af elevator så der opnås niveaufri adgang til kælder, stue og 1.sal og tilvejebringelse af fællesrum ved nedlæggelse og udvidelse af tidligere køkkenfaciliteter. Mindre ændringer på legepladsen og indretning af nye fælles faciliteter for leder og personale, fælles telefon- og nøglesystem. Diverse inventar og it.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15.01.2009 pkt. 5	5.733	4.460	1.273
BR 15.01.2009 pkt. 5, Regnskabsforklares af BUF	-222		-222
Indtægter/tilskud 2	0	0	0
I alt	5.511	4.460	1.051

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Center for Byggeri meddelte efterfølgende, at ekstern flugtvejstrappe ved grupperum i stueetage ikke kunne godkendes alligevel. Der blev endvidere stillet krav om omprojektering af liggehal.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 1.051 skyldes primært et gunstigt licitationsresultat.

Tidsforskydninger	X		Forlænget myndighedsgranskingsperiode bremsede opstartsfasen. Center for Byggeri meddelte efterfølgende, at ekstern flugtvejstrappe ved grupperum i stueetage ikke kunne godkendes alligevel. Der blev endvidere stillet krav om omprojektering af liggehal, hvilket har forlænget processen yderligere.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.348	0	-	-	-
I alt	4.348	0			

Projektet ikke optaget i anlægskartoteket, da der er tale om en ombygning. Ny etablering af elevator optages ikke i anlægskartoteket i Københavns Kommune.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk