

Løbenr.	Titel	Beskrivelse af projekt	Politisk aftale	Forventet dato for anlægsbevilling	Anlægsbevilling	Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for anlægsbevilling	Byggetid	Fysisk igangsat (måned og år)	Oprindelige ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt (år)	Forventet ibrugtagningstidspunkt (måned/kvartal)	Forsinkelse ift. oprindeligt ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning
SUF20	Produktionskøkken på Sølund	Etablering af produktionskøkken på Sølund.	Budgetaftale 2009	20-05-10 punkt 2	20-05-10 punkt 2	0		8 måneder	aug-11	1. halvår 2011	2012	Februar	7	Lang myndighedsbehandling, udbudstekniske forhold, koordinering ifht modernisering af Sølund
SUF22	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	Budgetaftale 2009	20-05-10 punkt 2	20-05-10 punkt 2	0		8 måneder	Nej	Ultimo 2011	2012	Oktober	10	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet
SUF23	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	Budgetaftale 2009	20-05-10 punkt 4	20-05-10 punkt 4	0		8 måneder	Nej	Ultimo 2011	2012	Oktober	10	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårduge, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet
SUF24	Fællesarealer på plejehjem: Klarahus	Fællesarealer på plejehjem: Klarahus.	Budgetaftale 2009	20-05-10 punkt 4	20-05-10 punkt 4	0		8 måneder	Ja	1. halvår 2011	2012	Marts	8	Udbudstekniske forhold
SUF26	Sundhedshus Nørrebro	Etablering af Sundhedshus Nørrebro.	Budgetaftale 2011	nov-11	17-11-11 punkt 11	0		17 måneder	Nej	maj 2013	2013	Maj	0	
SUF28	Telemedicin Anlæg	Etablering af telemedicin.	Budgetaftale 2011	Primo 2012	Primo 201	0		15	Nej	December 2011	2011	December	0	
SUF29	Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	Budgetaftale 2011	Primo 2012	Primo 201	0		27	Nej	Ultimo 2012	2012	December	0	
SUF30	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care	Budgetaftale 2010	08-10-2009	08-10-2009	0		27 måneder	1. kvartal 2010	Marts 2012	2012	Marts	0	
SUF31	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skjulhøjgård og Dorteagården	Kbh i Vækst	Godkendt i forbindelse med overførelsessagen	Godkendt i forbindelse med overførelsessagen	0		8 måneder	1. kvartal 2012	Marts 2012	2012	August	6	Byggetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden
SUF32	Neuro-rehabiliteringscenter Hasselbo	Færdiggørelse af neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo	Kbh i Vækst	Primo 2012	Primo 2012	0		8 måneder	1. kvartal 2012	Oktober 2012	2012	Oktober	0	
SUF33	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedshus Østerbro / Indre by	Budgetaftale 2010	2. kvartal 2012	2. kvartal 2012	0		20 måneder	Medio 2012	1. kvartal 2014	2014	Marts	0	
SUF34	Døgnbasen	Istandsættelse af nye lokaler til døgnbasen.	Budgetaftale 2010	Medio 2011	15. juni 2011	0		3-4 måneder	Ultimo 2011	November 2011	2012	2. kvartal	5	Udbudstekniske forhold, koordinering og flytning af IT-installationer. Afventer pt. Nørre Campus
SUF5C	Rådighedsbeleb til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepleje og træning mv.	Anlægsarbejde ifm. konvertering af beskyttede boliger på plejehjem	Budgetaftale 2007	05-10-06 punkt 6	05-10-06 punkt 6	0		Afhænger af de specifikke projekter	jan-07	December 2012	2012	December	0	
SUF8I	Moderniseringsplanen: Fælledgården	Der åbnes 194 moderne plejeboliger på Fælledgården. Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 ulidsvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	07-10-04 punkt 4	07-10-04 punkt 4	0		20 måneder	mar-11	November 2012	2013	Januar	0	
SUF8J	Moderniseringsplanen: Ørestadens Plejehjem	Der åbnes 114 moderne plejeboliger på nyt plejehjem i Ørestad Syd. Projektet er en del af Moderniseringsplanen.	Budgetaftale 2008	11-10-07 punkt 5	11-10-07 punkt 5	0		22 måneder	nov-10	September 2012	2012	August	0	
SUF8K	Moderniseringsplanen: Dronning Ingrid Hjem (2. etape)	Der åbnes 57 moderne plejeboliger på Dronning Ingrid Hjem (2. etape). Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 ulidsvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	07-10-04 punkt 4	07-10-04 punkt 4	0		21 måneder	jan-11	Oktober 2012	2012	August	0	

SUF8M	Moderniseringsplanen: Fremtidige projekter	Der etableres frem til 2022 i alt 1.029 moderne og rummelige plejeboliger enten ved nybyggen eller modernisering af eksisterende plejehjem.	Budgetaftale 2011	07-10-10 punkt 6	07-10-10 punkt 6	0	Afhænger af de specifikke projekter	Afhænger af de enkelte projekter	2022	2016 og senere	December	0	
SUF35	Skybrudsplanen	Bygningsmæssige tilpasning med henblik på sikre mod skybrudsskader	Budgetaftale 2011	18. august 2011 (SOU)	18. august 2011 (SOU)	0	Afhænger af de specifikke projekter	Afhænger af de enkelte projekter	Medio 2012	2012	Juni	0	
SUF36	Sygeplejeklinikker	Etablering af sygeplejeklinikker	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	Primo 2012	Ultimo 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF37	Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	Etablering af plejetoiletter	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	Ultimo 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF38	Implementering af ny teknologi: Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	Ultimo 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF39	Nye teknologiske løsninger	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	ultimo 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF40	Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	ultimo 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF41	Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Bygningsmæssig tilpasning med henblik på handicapvenlige adgangsforhold	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	1 måned	2013	2013	2013	3. kvartal	0	
SUF42	Telemedicin	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	ultimo 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF43	Fælles elevadministrationssystem	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	ultimo 2012	2013	1. kvartal	0	
SUF44	NemSMS	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	ultimo 2012	2013	1. kvartal	0	
SUF45	Doc2Mail	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	13. oktober 2011	13. oktober 2011	0	12 måneder	jan-12	ultimo 2012	2013	1. kvartal	0	