

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
1	Flere	Østre Gasværksgrunden	Sionsgade 5 m.fl	Rensning af grundvand og andre miljøtiltag	1.500.000		Under planmæssig udførelse
2	KFF	Kødbyen	Slagtehusgade 46 m. fl.	Bygning 17, tag, betonrenovering og vinduer	4.500.000	-200.000	Under planmæssig udførelse
3	SOF	Center for Udsatte Voksne og Familier	Sundholmsvej 38	Vinduer dvs træværk i meget dårlig tilstand. Er nogle steder ved af falde ud.	3.100.000	-1.186.000	Under planmæssig udførelse
4	SOF	Center for Udsatte Voksne og Familier	Sundholmsvej 18	Vinduer i meget dårlig tilstand. Er nogle steder ved af falde ud.	2.800.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
5	Flere	Nørre Voldgade 15-ejendommen	Linnégade 16 A-C	Udskiftning af vinduer	2.000.000		Under planmæssig udførelse
6	SOF	Multifun C	Sundholmsvej 32	Udskiftning af samtlige vinduer pga risiko glas falder ud af rådne rammer og i hovedet på forbipasserende	1.700.000	-768.000	Under planmæssig udførelse
7	Flere	Nørre Voldgade 15-ejendommen	Linnégade 16 A-C	Udskiftning af vinduer	1.600.000		Under planmæssig udførelse
8	SOF	Sundholmsvej 6 m. fl.	Sundholmsvej 6 m. fl.	Sikring og reparation af defekte skorstene	1.500.000	-910.500	Under planmæssig udførelse
9	flere	Stormgade 20	Stormgade 20	Renovering af vinduer, lydruder mod HCA Boulevard	800.000	-339.000	Under planmæssig udførelse
10	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Udskiftning af sålbænke i skifer og vinduer	800.000		Under planmæssig udførelse
11	KFF	Lergravsparkens skole, bibliotek	Østrigsgade	Oprettning af facader og nye spær	800.000		Under planmæssig udførelse
12	SUF	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken, flere adresser	Sikring af gavlvinduer mod nedstyrtning. 7 højhuse.	800.000		Under planmæssig udførelse
13	TMF	Islands Brygge 35 - 37	Islands Brygge 35 - 37	Facaderenovering af betonen mod revner og blotlagt armering	770.000	-541.000	Under planmæssig udførelse
14	KFF	Kraftverket	Valgårdsvej 4-8	Eftergang af murværk (sætningsskader), trapper og lyskasser + omfugning. Dræning v. Valsgårdsvej. El-installationer på facade fjernes. Opmaling af vinduer. Flisebelægning eftergås.	520.000		Under planmæssig udførelse
15	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Eftergang af teglbelægningen på grater	500.000	-340.750	Under planmæssig udførelse
16	ØKF	Ottoliahus	Ottoliavej 1	Drift og sikring af facaden	400.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
17	Flere	Nørre Voldgade 15 & Linnégade 16B og C		Afværgeforanstaltninger og sikring af facader og vinduer	400.000		Under planmæssig udførelse
18	Flere	Kommandocentralen	Enghavevej 80-82	Vinduer trænger til udvendig vedligeholdelse. Fare for, at vinduer falder ud.	359.000	922.500	Under planmæssig udførelse
19	BUF	Villa Rose	Rosenvængets Sideallé 6	Loft, brandvæg	350.000		Under planmæssig udførelse

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
20	KFF	Korsgadehallen - Idræts- & kulturhus	Korsgade 29	Etablering af nye lofter	225.000	-114.375	Under planmæssig udførelse
21	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Opmuring og omfugning af murværket	220.000		Under planmæssig udførelse
22	ØKF	Hovedbrandstationen	H.C. Andersens Boulevard	Dæk over fyrrum	205.000	-201.510	Opgave er afsluttet
23	BUF	Haraldsgården	Ragnhildgade 2	Udskiftning af murafdækning i beton	200.000		Under planmæssig udførelse
24	Flere	Rådhuset	Rådhuspladsen	Murværk - Kælder	164.000		Under planmæssig udførelse
25	BUF	Børnehuset Håbets Allé	Håbets Allé 5	Rep. af revner	150.000		Under planmæssig udførelse
26	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Eftergang og rep. af skorsten	140.000		Under planmæssig udførelse
27	KFF	Kødbyen Madhuset	Kælder	Utæt membran over kælder og revner i betondragers dæklag	125.000		Under planmæssig udførelse
28	KFF	Teglværksgade 31 - Københavns Jobcenter	Teglværksgade 31	Udbedring af sætningsskader i køkken	102.500		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
29	Flere	Vester Voldgade 82	Vester Voldgade 82	Renovering af skorstene/tindermure m.m.	100.000		Under planmæssig udførelse
30	BUF	Kastanie Allé	Kastanie Allé 2D	Kraftige revner i bygningshjørne	100.000		Opgave er afsluttet
31	BUF	Satellit til Bellahøjvej 42 B	Godthåbsvej 251	Revner i murværk undersøges/reparerer. Karnap sætter sig	300.000	-161.000	Under planmæssig udførelse
32	KFF	Kødbyen	Flæsketorvet 33 m.fl.	Renovering af trævinduer mod Flæsketorvet	100.000		Under planmæssig udførelse
33	BUF	Katholm	Jyllingevej 69	rep. af teglsten og puds	90.000		Under planmæssig udførelse
34	Flere	Løgstørgade 2-4	Løgstørgade 2-4	Renovering af sunket hjørne ved tømrværksted	75.000		Under planmæssig udførelse
35	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Murereftergang af teglstensvæg i naboskel	70.000		Opgave er afsluttet
36	Flere	Rådhuset	Rådhuspladsen	Revner i rådhusårn	61.500	118.500	Under planmæssig udførelse
37	KFF	Kunsthallen Nikolaj	Nikolaj Plads 10	Murværk eftergås, tagflader eftergås (løse tagsten), tagrender og nedløb eftergås. Undertag på nordsiden er utæt. Tårnur eftergås. Trappe til café eftergås. Eftergang af elinstallationer og vvs-installationer.	50.000		Under planmæssig udførelse
38	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Tætning og rep. af dæk	50.000		Under planmæssig udførelse
39	KFF	Huset i Magstræde	Rådhusstræde 13	Revner i ydervægge, søjle og rust på stålbjælker	45.000		Under planmæssig udførelse
40	BUF	Katholm	Jyllingevej 69	rep. af beton puds og revner	40.000		Under planmæssig udførelse
41	KFF	Langebros ramper	Langebros	Vægge - revner	40.000		Under planmæssig udførelse
42	KFF	Rymarksvænges Aktiv Center mm.	Rymarksvej 13	Renovering af 11 stk. murkroner og brandmur	40.000		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
43	Flere	Svendborggade 5	Svendborggade 5	Nedrivning og opbygning af nyt opbevaringsskur	35.875		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
44	KFF	Kødbyen Bygning 25 - Den Hvide Kødby	Ingerslevsgade 80	Undersøgelse af bærende konstruktioner	35.000	97.000	Under planmæssig udførelse
45	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Nedbrydning af vandværk og forsegling af brønd	35.000		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
46	ØKF	Hovedbrandstationen	H.C. Andersens Boulevard	Dæk i garage	30.750		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
47	KFF	Kvarterhuset Jemtelandsgade	Jemtelandsgade 3	Revner i kælderbjælke	30.000		Opgave er afsluttet
48	BUF	Kokkedal og udflytterbørnehaver	Rungsted Strandvej 320 A-B	Murereftergang af skorsten	29.000		Under planmæssig udførelse
49	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Murereftergang af skorsten.	27.000		Opgave er afsluttet
50	SOF	Sankt Kjelds Plads 12 - Hjemmeplejen	Sankt Kjelds Plads 12	Eftergang af mur	20.000		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
51	BUF	Paletten	Højstrupvej 40	forbedring af revner på kælder puds	10.500		Under planmæssig udførelse
52	SOF	Øresundsvej 55 A - Dyvekeambulatoriet	Øresundsvej 55 A	Revner og restarbejder	5.125		Opgave er afsluttet
53	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Stabilisering af fundament	10.000		Under planmæssig udførelse
54	BUF	Rødkilde Skole	Godthåbsvej 274	Renovering af gulv i nybyggeri. Fare for faldulykker	1.500.000		Under planmæssig udførelse
55	BUF	Daginstitution	Vindingevej 16	Udbedring af revner i stabiliserende vægge	1.000.000	-506.000	Under planmæssig udførelse
56	SOF	Instituttet for Blinde og svagsynede	Rymarksvej	Flisebelægning i gårdhaven som er anlagt som sansehaver til Instituttets blinde borgere er - på grund af vandskader og manglende vedligeholdelse så ujævn, at det er reel fare for faldulykker for Instituttets blinde beboere og kursister, der i realiteten er afskåret fra at benytte denne	600.000	200.000	Under planmæssig udførelse
57	ØKF	Københavns Brandvæsen, station F	Fælledvej 20	Belægning i brandgård	512.500	600.000	Under planmæssig udførelse
58	ØKF	Ottiliavej 1-3 : Gammel Køge Landevej	Ottiliavej 1-3 : Gammel Køge Landevej	Gulvbelægning, støbeasfalt slipper betondæk	500.000		Afventer politisk behandling
59	KFF	Grøndal Centret	Hvidkildevej 64	Oprettelse af fald og lunger	350.000		Opgave er afsluttet
60	Flere	Rådhuset	Rådhuset	Oprettelse af fortov mod HCA Boulevard	250.000	175.000	Under planmæssig udførelse
61	SOF	Sundbygård	Røde Mellevej 52	Kloaker faldet sammen, (4 steder)	160.000	-80.000	Opgave er afsluttet
62	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Omlægning af belægning på brandvej	150.000		Under planmæssig udførelse

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
63	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Opretning af fliseareal	100.000		Under planmæssig udførelse
64	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Opretning af terræn	100.000		Under planmæssig udførelse
65	KFF	Kødbyen	Flæsketorvet 30 o.g.	Renovering af belægning i gård, Flæsketorvet 30 o.g,	100.000		Under planmæssig udførelse
66	BUF	Bavnehøj Allé 36	Bavnehøj Allé 36	Gulv er under forfald.	81.488	128.512	Under planmæssig udførelse
67	SOF	Bostedet Jens Warmings Vej	Jens Warmings Vej 56	Flisebelægning	80.000		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
68	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Opretning	80.000		Under planmæssig udførelse
69	KFF	Amager Strand Sejlklub	Amager Strandvej 11Y	Reparation af asfaltbelægning	60.000		Under planmæssig udførelse
70	SUF	Vigerslevhus	Vigerslevvej 180	Partiel opretning af flisebelægning omkring bygningen	60.000		Under planmæssig udførelse
71	KFF	Grøndal Centret	Hvidkildevej 64	Oprettelse af fliser	50.000		Opgave er afsluttet
72	BUF	Børnehuset Håbets Allé	Håbets Allé 5	Reparation af beton	30.000		Under planmæssig udførelse
73	KFF	Københavns Go-Kartbane (bygninger)	Kraftværksvej 10	Opretning af belægning ved Langhuset	30.000		Opgave er afsluttet
74	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Etablering af fald og opretning af lunker	30.000		Under planmæssig udførelse
75	BUF	FUN	Baldersgade 10	Opretning flisearealer	25.000		Opgave er afsluttet
76	BUF	Stjernesuddet	Vanløse Allé 39	Oprettelse af fliser omkring lyskasse	25.000		Under planmæssig udførelse
77	BUF	Vanddråben	Kettegårds Allé 65	Afløbsbrønde på legeplads	20.000		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
78	KFF	Grøndal Centret	Hvidkildevej 64	Brønden bør sænkes	15.000		Under planmæssig udførelse
79	BUF	Haletudsen	Kabbelejevej 8	Opretning af betonfliser med fald	15.000		Opgave er afsluttet
80	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Undersøgelse af nedløbsbrønd	11.000		Opgave er afsluttet
81	SOF	Bofællesskabet Genuavej	Genuavej 52.	Udendørs flisebelægning meget ujævn. Også der er der fare for faldulykker.	10.000		Opgave er afsluttet
82	BUF	Valborg	Klingseyvej 9	Opretning af belægninger	50.000		Under planmæssig udførelse
83	KFF	Bellahøjhallerne	Bellahøjvej 1-3	Defekt elefantrist over flugtvej fra kælder	8.200		Opgave er afsluttet
84	BUF	Katholm	Jyllingevej 69	Opretning af fliser med fald mod afløb	7.500		Under planmæssig udførelse
85	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Udskiftning af elefantrist	7.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
86	BUF	Børnehuset Håbets Allé	Håbets Allé 5	Opretning	5.000		Opgave er afsluttet
87	BUF	Børnehuset Toften	Toften 4	Opretning af flisebelægning	5.000		Opgave er afsluttet
88	BUF	Radisen	Dalbyvej 2	Opretning af fliser ved bygning	5.000		Opgave er afsluttet
89	BUF	Vuggestuen Rugvej	Rugvej 12	Opretning	10.000		Opgave er afsluttet
90	BUF	De 5 årstider	Englandsvej 170	Elefantriste ved indgangsdøre	2.500		Opgave er afsluttet
91	BUF	Haletudsen	Kabbelejevej 8	Udskiftning af rist	2.500		Opgave er afsluttet

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
92	BUF	Mini-Ajax	Bavnehøj Allé 32	Opretning flisebelægning	10.000		Under planmæssig udførelse
93	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Undersøges nærmere	-		Opgave er afsluttet
94	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Undersøges nærmere	-		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
95	KFF	Kødbyen	Slagthusgade 11 m.fl.	Brandrenovering af konstruktioner og lovliggørelse af flugtveje	2.500.000	-335.500	Under planmæssig udførelse
96	SOF	Lionskollegiet	Tuborgvej 181	Renovering ABA- og ABDL anlæg	458.175	-333.475	Opgave er afsluttet
97	Flere	Artillerivej 126	Artillerivej 126	Branddøre til trappeopgang (v/ vareindlevering)	300.000		Under planmæssig udførelse
98	SOF	Thorupgården	Thorupsgade 8	25 branddøre og karme er slidt ned	250.000		Under planmæssig udførelse
99	Flere	Artillerivej 126	Artillerivej 126	Branddøre til trappeopgang (v/ Institution)	200.000		Under planmæssig udførelse
100	SOF	Svanehuset	Carl Nielsens Allé 39A	Montering af BS-60 væg og BD -60 dør i fritidshjem mm	90.000		Under planmæssig udførelse
101	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Elinstallationer, lynafleder, relæer og skabe	82.000		Opgave er afsluttet
102	KFF	Stormgade 20 : H.C. Andersens Boulevard	Stormgade 20 : H.C. Andersens Boulevard	Synlige stålbjælker og stålsøjler i kælder	75.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
103	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Etablering af brandudgang fra 1. sal	66.625		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
104	BUF	Spindegården	Traps Allé 15	Etablering af brandcelle omkring elevatormotor	58.425		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
105	SOF	Botilbuddet Rønnebo	Bystævneparken 27	Der mangler nødbelysning på 3 trappeopgange	50.000		Opgave er afsluttet
106	BUF	FUN	Baldersgade 10	Lovliggørelse af hovedtavle	30.000		Under planmæssig udførelse
107	SOF	Orøstrand ( afd. Viskinge )	Kalundborgvej 149	Indgangsdør 2, der samtidig er branddør, kan ikke åbnes i tilfælde af brand	18.450		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
108	BUF	Bryggens Børne- og Ungdomscenter	Artillerivej 71 A-D	Nødbelysning i sal	18.000		Under planmæssig udførelse
109	SOF	Thorupgården	Thorupsgade 8	Snedkereftergang af branddøre	15.375		Under planmæssig udførelse
110	BUF	Titania	Titangade 3	Ventilationsanlæg - brandspjæld	10.250		Opgave er afsluttet
111	SOF	Botilbuddet Rønnebo	Bystævneparken 27	Brandvindue på nødudgang på 3. sal i højhuset er bundet fast, med en ledning.	10.000		Opgave er afsluttet
112	BUF	Himmel og hav se 3138	Sundbyvestervej 37 se 3138	Brandsikring mellem kælder og stuen er ikke tilstrækkelig	10.000		Opgave er afsluttet
113	BUF	FUN	Baldersgade 10	Skiltning af flugtveje	6.150		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
114	KFF	Korsgadehallen - Idræts- & kulturhus	Korsgade 29	Brandsikring af dørkarm til trappeopgang	6.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
115	KFF	Valby Kulturhus	Valgårdsvej 8	Brandlukning af ikke-klassificerede brandlukninger	5.125		Opgave er afsluttet
116	KFF	Bibliotekshuset	Rodosvej 4	Skydebranddør eftergås	5.000		Opgave er afsluttet
117	BUF	FUN	Baldersgade 10	Reparation af stålskydedør (lovliggørelse)	2.500		Opgave er afsluttet
118	SOF	Sundholmsvej 18 og 36	Sundholmsvej 18 og 36	Efterkommelse af AT-påbud om at sikre passende arbejdstemperatur i	2.500.000	-800.000	Under planmæssig udførelse
119	BIF	Wagnersvej	Wagnersvej 19	Nedrivning af bygning	428.000		Afventer politisk behandling Man afventer myndighedsgodkendelse til lovliggørelse og bevaring af bygning.
120	KFF	Varmecentral, Sankt Annæ Gymnasium	Sjælør Boulevard 135	Omlægning af varmecentral, projektering	200.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
121	Flere	De fire birke og Blindeinstituttet	Rymarksvej 1 m. fl.	Påbud, varmeinstallationer	92.250		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
122	Flere	De fire birke og Blindeinstituttet	Rymarksvej 1 m. fl.	Påbud, brugsvand	31.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
123	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Etablering af dobbeltlem i skorsten ihht lovkrav	8.000		Under planmæssig udførelse
124	SOF	Bocenter Ringbo	Granvej 14	Træbeklædning på altaner i gammel administrationsbygning skal fastgøres/repareres	270.000		Under planmæssig udførelse
125	KFF	Frankrigsgade 35 - Svømmehal	Frankrigsgade 35	Sikkerhed på tag	250.000		Under planmæssig udførelse
126	Flere	Hans Nansens Gaard	Nyropsgade 1	Rækværk ved altangang	230.625	169.877	Under planmæssig udførelse
127	BUF	Hastrup - Udflytterbørnehave	Grønnegade 1	Udskiftning af defekt trådhegn	80.000		Opgave er afsluttet
128	KFF	Københavns Havnebad	Ingen adresse	Fastgørelse af rækværker	80.000		Under planmæssig udførelse
129	KFF	Københavns Havnebad	Islands Brygge 7	Fastgørelse af rækværker	80.000		Under planmæssig udførelse
130	KFF	Københavns Havnebad	Ingen adresse	Rækværk og sikringsnet	80.000		Under planmæssig udførelse
131	KFF	Helgoland	Amager Strand	Udskiftning af rækværk omkring sydligt bassin	61.500		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
132	BUF	Nordlys og Havblik	Gerbrandsvej 5 C - D	Etablering af højere trådhegn mod sti langs legeplads Nordly	60.000		Opgave er afsluttet
133	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
134	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
135	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
136	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
137	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
138	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
139	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
140	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken 27	Faldsikring fra tag	50.000		Opgave er afsluttet

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
141	SUF	Hasselbo - nedlægges	Bystævneparken	Faldsikring	50.000		Opgave er afsluttet
142	Flere	Baghuset	Amagerbrogade 92	Renovering af rækværk omkring børnehavens terrasse	40.000		Under planmæssig udførelse
143	BUF	Trommen	Nordrupvej 12	Hegn omkring institutionen udskiftes	25.000		Opgave er afsluttet
144	BUF	Trommen	Nordrupvej 12	Fastgørelse af gelænder	18.000		Opgave er afsluttet
145	Flere	Ørnevej 53-55	Ørnevej 53	3 m. jerngelænder med låge	11.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
146	BUF	Det Maritime Ungdomshus	Amager Strandvej 13	Hegn	10.000		Opgave er afsluttet
147	BUF	FUN	Baldersgade 10	Opretning af belægnings	10.000		Opgave er afsluttet
148	KFF	Havnebad Copencabana	Ingen adresse	Vedligehold af rækværk	10.000		skal ikke udføres nedlagt
149	Flere	Musvågevej	Musvågevej 24	Montering af ca. 3 m. gelænder m. aftagelig låge på rampe.	10.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
150	SUF	Plejecentret Hørgården	Brydes Allé 30	Udskiftning af plastkarme, stikdåser og løse kontakter	300.000	-200.000	Under planmæssig udførelse
151	KFF	Vesterbro Svømmehal	Angelgade 4	Elanlæg	256.250	-118.365	Opgave er afsluttet
152	Flere	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	El-installationer gennemgang	165.000	-136.100	Under planmæssig udførelse
153	KFF	Grøndal Centret	Hvidkildevej 64	Elinstallationer akut afhjælpning	128.125		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
154	KFF	Hillerødgade Bad	Sandbjerggade 35	Gennemgang for sikring om overholdelse af HPFI	100.000		Opgave er afsluttet
155	KFF	Kulturhuset Kapelvej 44	Kapelvej 44	Lovliggørelse af el-installationer	100.000	-90.277	Opgave er afsluttet
156	BUF	Valby vuggestue	Eschrichtsvej 7	Udførelse af el-sikkerhedstjek	100.000	-93.376	Opgave er afsluttet
157	SUF	Norges Minde	Strandvejen 119	Der mangler HPFI-relæer i hele bygningen	80.000		Under planmæssig udførelse
158	SOF	Sct. Annæ Hjem	Skipper Clements Allé 13	El-installationer	80.000		Under planmæssig udførelse
159	KFF	Amager Kulturpunkt & Bio	Øresundsvej 6	Gruppe tavle i varmecentral, udskiftning	70.000		Opgave er afsluttet
160	Flere	Hans Nansens Gaard	Nyropsgade 1	Elinstallationer	61.500		Opgave er afsluttet
161	KFF	Københavns Go-Kartbane (bygninger)	Kraftværksvej 10	El-installationer	60.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
162	Flere	Rantzausgade 48	Rantzausgade 48	El-tavler - sikring ved automatisk afbrydelse -HPFI	60.000		Opgave er afsluttet
163	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Generel gennemgang af el-armaturer for defekter.	53.300		Under planmæssig udførelse
164	KFF	Københavns Skyttecenter	Selinevej 5	Elinstallationer	51.250		Skal ikke udføres salgsliste
165	BUF	Christianshavns fritidshjem	Prinsessegade 15	Udførelse af EL-tjek	50.000		Under planmæssig udførelse
166	BUF	Nødinstitution	Sennepshaven 62	El-tavle i værksted	50.000		Opgave er afsluttet

Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
167	BUF	Sankt Annæ Gymnasium	Sjælør Boulevard 135	Montering af HPFI relæ i tavler	50.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
168	SOF	Spaniensgade 25	Spaniensgade 25	HPFI sikring af el-tavler, stuen og 1. sal	50.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
169	BUF	Thorshave	Artillerivej 61A	Berøringsfare ved EL udtag	50.000		Opgave er afsluttet
170	SUF	Botilbuddet Rønnebo	Bystævneparken 26/27	HPFI relæ mangler på 3 tavler	50.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
171	SOF	Gl.Carlsberg Vej 21	1799 København V	El tavler i kælderen og i stuen er ikke lovlige.	50.000		Opgave er afsluttet
172	KFF	Huset i Magstræde	Rådhusstræde 13	Elinstallationer	45.000		Under planmæssig udførelse
173	SOF	Stubberupgård	Stubberupvej 4	El-tavler og grupper	41.000		Under planmæssig udførelse
174	Flere	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Enghavevej 80-82	Opsætning af ny EL-tavle	40.000		Under planmæssig udførelse
175	BUF	Frihedslyst - Udflytterbørnehave	Ubberødvej 35	El-sikkerheds gennemgang	40.000		Under planmæssig udførelse
176	Flere	Remisevej 19-21	Remisevej 19-21	Hovedtavle i kælder	40.000		Skal ikke udføres pga. ændrede lejeforhold mm
177	BUF	Bifrost og Balder	Baldersgade 5-7	Udførelse af el-sikkerhedstjek	35.000		Opgave er afsluttet
178	BUF	Præstevængets fritidshjem	Glommensgade 5	Installation af HPFI relæ	35.000		Under planmæssig udførelse
179	Flere	Kvisten	Gartnergade 15	El-anlæg generelt	31.775		Under planmæssig udførelse
180	BUF	Karens Hus	Bispebjerg Bakke 8	Udførelse af el-sikkerhedstjek	30.750		Under planmæssig udførelse
181	Flere	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Enghavevej 80-82	EL-sikkerhedsgennemgang	30.000		Under planmæssig udførelse
182	BUF	Sct. Stefans fritidscenter	Skodsborggade 6	Opfylder installationen krav om beskyttelse m. HFI/HPFI	30.000		Opgave er afsluttet
183	BUF	Sundby Sogns integrerede institution	Oliebladsgade 9	El-installationer	30.000		Under planmæssig udførelse
184	KFF	Sundbyøster Idrætsanlæg	Parmagade 8	Elinstallationer	25.000		Under planmæssig udførelse
185	BUF	Spindegården	Traps Allé 15	Elektrisk belysning i kælder	23.575		Under planmæssig udførelse
186	BUF	Kokkedal og udflytterbørnehaver	Rungsted Strandvej 320 A-B	Udførelse af el-sikkerhedstjek	22.000		Under planmæssig udførelse
187	BUF	Henriksgårdens F/U	Vigerslev Allé 173	Gennemgang af el-installationer	21.525		Under planmæssig udførelse
188	BUF	Sct. Stefans fritidscenter	Skodsborggade 6	Sikkerhedscheck af eltavle og øvrige elinstallationer	21.525		Opgave er afsluttet
189	BUF	Vandpytten	Spanagervej 14	Lovliggørelse af el-installationer	21.525		Under planmæssig udførelse
190	BUF	Børnehuset Mælkebøtten	Centerparken 20	Gennemgang for sikring af at ny bekendtg. om HPFI	20.500		Under planmæssig udførelse
191	Flere	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	HPFI relæ projekt	20.000		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
192	BUF	Ungehuset og Skramloteket	Norgesgade 3	El-installationer	20.000		Under planmæssig udførelse
193	BUF	Børnehuset Kilden & Mælkebøtten	Borgervænget 9 A + B	Udskiftning af dør til EL-skur	17.000		Under planmæssig udførelse
194	BUF	Tranformereren	Enghave Plads 27	Eldåser ved skure udskiftes/el-tjek udføres	16.400		Under planmæssig udførelse
195	BUF	Bellahøj Skrammellegeplads	Solkrogen 6	EL-eftersyn	11.275		Under planmæssig udførelse
196	Flere	Dalvangsvej 108	Dalvangsvej 108	Etablering af HPFI-anlæg	11.000		Under planmæssig udførelse
197	BUF	Mosestykkets vuggestue	Mosestykket 5	El-tavle termografering og HPFI relæ	10.250		Under planmæssig udførelse



Rækkefølge	Forvaltning	Navn	Adresse	Beskrivelse	2013 budget	Ændring i budget	Status på projekt
198	SUF	Vigerslevhus	Vigerslevvej 180	Sikkerhedsgennemgang af elinstallationer	10.250		Under planmæssig udførelse
199	BUF	Ålholm Sogns børnehave	Bramslykkevej 36	HFI udskiftning til HPFI	10.250		Under planmæssig udførelse
200	BUF	Filosofvængets vuggestue	Filosofvænget 17	Udførelse af el-sikkerheds-tjek	10.000		Opgave er afsluttet
201	BUF	Frederik d. 6.Asyls integrerede inst.	Sankt Peders Stræde 12	Udførelse af el-tjek	10.000		Under planmæssig udførelse
202	BUF	Myretuen	Amager Fælledvej 51	Overgang mellem ydervægge og terræn kontrolleres (rotter)	10.000		Under planmæssig udførelse
203	KFF	Suhmsgade 4	Suhmsgade 4	Udførelse af el-sikkerhedstjek	10.000		Under planmæssig udførelse
204	KFF	Christianshavns Beboerhus	Dronningensgade 34	EL-kabler	8.200		Under planmæssig udførelse
205	KFF	Christianshavns Beboerhus	Dronningensgade 34	Udførelse af el-sikkerhedstjek	8.200		Under planmæssig udførelse
206	KFF	Hellas, fodboldbaner	Engdraget 2	Udførelse af el-sikkerhedstjek	8.000		Under planmæssig udførelse
207	Flere	Remisevej 19-21	Remisevej 19-21	Løse elkontakter	8.000		Under planmæssig udførelse
208	BUF	Spanager + Udflytterbørnehaver	Spanagervej 14	El-tavle i strygerum	7.500		Under planmæssig udførelse
209	BUF	Alle tiders	Amagerfælledvej 101	Eftersyn af EL-installationer	7.000		Under planmæssig udførelse
210	BUF	Mamma Mia	Nattergalevej 2-4	Udførelse af el-sikkerhedstjek	7.000		Under planmæssig udførelse
211	BUF	Adelgården	Adelgade 1	Udførelse af el-tjek	6.000		Under planmæssig udførelse
212	BUF	Damhussøen	Damhusdæmningen 2 A	Udførelse af el-sikkerhedstjek	6.000		Under planmæssig udførelse
213	SOF	Egelundshuset	Egelundsvej 10	Montering af HPFI-relæ	6.000		Under planmæssig udførelse
214	BUF	Himmelbuen	Møntmestervej 54	Gamle jordforbindelser til VVS-installation	5.125		Under planmæssig udførelse
215	BUF	Møllelængens børnehave	Store Møllevej 44	El installationer - Brandfare ved transformator	5.125		Under planmæssig udførelse
216	BUF	Enghave Kirkes børnehave	Sønder Boulevard 120	Udførsel af EL-tjek	5.000		Opgave er afsluttet
216	BUF	Nyropsgade 16 - Nødinstitution	Nyropsgade 16 - Nødinstitution	Udførelse af el-sikkerhedstjek	8.000		Opgave er afsluttet
217	Flere	Fix-Karréen	Jagtvej 105 D	El-tjek	5.000		Opgave er afsluttet
218	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Gennemgang af el-installationer	5.000		Under planmæssig udførelse
219	BUF	Lærkereden & Kastanjen	Erik Ejegods Gade 5 st og 1.	Sikkerhedsgennemgang af El installationer og termografering	5.000		Under planmæssig udførelse
220	KFF	Valby Bibliotek	Annexstræde 2	Gennemgang for sikring af at bekendtg. om HPFI overholdes	5.000		Under planmæssig udførelse
224	KFF	Helgoland	Amager Strand	Udskiftning af skridsikring på trapper	104.500		Udført i 2012 efter indstilling er sendt i politisk behandling
225	KFF	Kødbyen	Flæsketorvet 68 m.fl.	Renovering af trapper	100.000		Afventer politisk behandling
226	BUF	Brønshøj-Husum Ungdomshus - Udflytterbør	Amtsvejen 12	Udv. trætrapper bør erstattes med ståltrapper	80.000		Afventer politisk behandling
227	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Kældertrappe vest: betonrenovering	80.000		Under planmæssig udførelse
228	BUF	Dansk Røde Kors børnehave	Lybækgade 31	Trappe udført af træ skal udskiftes pga. rådkader	50.000		Under planmæssig udførelse