



16-02-2016

**Bilag 5 - Anlægsregnskab for Vartegn i Ørestad**

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-6

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i overførselssagen 2012-2013 midler til forberedelse samt et tilskud til opførelsen af et vartegn i Ørestad.

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2016 p/l. BR bevilgede 250 t. kr. til forberedelse og 1.000 t. kr. til et tilskud til vartegnet, samlet 1.250 t. kr. (2013 p/l) svarende til 1.307 t. kr. i 2016 p/l.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2016 p/l

<b>1.000 kr., i 2016 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-05-2013, pkt. 5	1.307	1.262	45
<b>I alt</b>	<b>1.307</b>	<b>1.262</b>	<b>45</b>

Projektet viser ved årsregnskabet for 2015 et merforbrug på 16 t. kr., men projektet har som hele et mindreforbrug på 45 t. kr. (2016 p/l). Mindreforbruget på 61 t. kr. i 2014 blev ført tilbage til kassen ved årsregnskabet for 2014. Merforbruget på 16 t. kr. i 2015 opvejes af et samlet mindreforbrug for alle afsluttede projekter i forvaltningen.

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet viser med regnskabet for 2015 et merforbrug på 16 t. kr., men et samlet mindreforbrug på 45 t. kr., som skyldes lavere udgifter i den forberedende fase.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket ca. 6 måneder, da man måtte finde en anden kunstner til projektet end man først havde ønsket.

**Økonomi**Nørre Søgade 35  
1370 København K**Registrering i anlægskartotek**

Projektet er ikke indregnet i anlægskartoteket, da der er tale om et anlægstilskud.

Mobil

5172 8892

E-mail

CX6Z@kff.kk.dk

EAN nummer

5798009780560