

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

København 06.10.2015

Sags nr.: 2015-0162738

Anlægsregnskab 2015 vedr. Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Højsagervej, Valby (2011-154970)**Projekt navn:** Højsagervej 17**Bevillingsnr.:** 355053626**Afleveringsdato:** 01-08-2013**Ibrugtagningsdato:** 01-09-2013**Projektbeskrivelse:** Højsagervej 17

Ombygning og udvidelse af eksisterende børnehave.

Institutionen er blevet udvidet med 3 grupper til i alt at rumme 6 grupper.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 20-06-2012, pkt. 38	13.762		
BR 20-06-2012, pkt. 38, Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)	-1.085		
BR 13-12-2012, pkt.6, bilag 4, s.8, Bevillingsmæssig ændring	313		
BR 29-08-2013, pkt. 4, bilag 2. Midlerne overført til Københavns Ejendomme til finansiering af nyt og bredere fortov i forbindelse med udvidelse af daginstitutionen Højsagervej 17 (BR 21-06-2012)	75		
I alt (Byggeri København)	13.065	13.034	31

I budget 2012 blev der afsat 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutioner. Projektet Højsagervej 17 er finansieret af disse midler.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Reduktion af udgifter samt sent anlæggelse af fjernvarmeledning har forsinket processen. Sidste udgift er ført i 2015, hvorfor regnskab nu kan aflægges.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	11.625	0	-	-	-
I alt	11.625	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Projektleder Birthe Jensen,
Birthe.Jensen2@buf.kk.dk