



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering om forsinkelse af renovering af Amager Bio

Koncessionsaftale om drift af Amager Bio og BETA

Koncessionsaftale om drift af Amager Bio og BETA blev den 27. november 2024 tildelt Kulturbegivenhedsfonden Odd Productions med driftsovertagelse den 1. september 2025.

Det indgår i aftalen, at en planlagt renovering af Amager Bio og BETA, udført af Københavns Ejendomme (KEJD), på Amager Bio og BETA forventes færdig til driftsovertagelse den 1. september 2025.

Forsinkelse på renovering af Amager Bio

KEJD varslede 16. juni 2025 KFF om en mulig forsinkelse af renoveringen og oplyste 19. juni 2025, at renoveringen af Amager Bio ikke kan overdrages som planlagt, men er ca. otte uger forsinket. BETA forventes fortsat afleveret den 31. august 2025.

Forsinkelsen på Amager Bio skyldes primært tekniske udfordringer i forbindelse med renovering af ventilationen, herunder leveringsvanskeligheder hos leverandøren af ventilationen.

Forvaltningen er ved at undersøge og håndtere den varslede forsinkelse, herunder hvad de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen bliver.

Videre proces

Forvaltningen er i tæt dialog med KEJD om håndteringen af den varslede forsinkelse og vil også gå i dialog med Odd Productions. Udvalget orienteres om status og plan for håndtering snarest muligt.

27. juni 2025

Edoc sagsnummer
2025-0210156

F2 sagsnummer
2025 - 14441

Sagsbehandler
Anne-Katrine Frøslev Larsen

Center for Økonomi,
Digitalisering og Organisation

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
a49b@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515