



## Notat

### Status på lyssignal i krydset Jyllingevej/Ålekistevej, Vanløse

#### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status på de aktuelle udfordringer med signalanlægget i krydset Jyllingevej/Ålekistevej, som der har været nedbrud på de seneste uger, med utryghed og farlige situationer til følge. Situationen er nu inddæmmet med midlertidige tiltag, indtil signalet igen er i regulær drift. Den eksterne driftsoperatør og entreprenøren på kommunens anlægsprojekt i krydset arbejder i øjeblikket på at trække nye kabler og installere signalet på ny, så systemet kan komme op at køre hurtigst muligt. Lyssignalet vil desuden blive fuldstændig udskiftet ifm. det verserende anlægsprojekt i området.

#### Sagsfremstilling

Signalanlægget i krydset Jyllingevej/Ålekistevej er af ældre dato med gamle kabler, der styrer signalet og forsyner det med strøm. Der er over en periode sket hyppigere fejl og nedbrud i systemet, og de løbende reparationer har nedsat krydssets kapacitet. Krydset er en del af et pågående anlægsprojekt (se mere nedenfor), og signalanlægget er nu ifm. anlægsarbejdet brudt helt sammen.

Som følge heraf, har forvaltningen besluttet midlertidigt at afspærre Ålekistevej ved krydset fra begge retninger fra onsdag den 5. november kl. 12, og indtil signalet igen fungerer. Mens signalet er ude af drift, er der opsat et midlertidigt signalanlæg på tværs af Jyllingevej for at tilgodese krydsende bløde trafikanter.

Lukningen af Ålekistevej forventes at medføre øget trafik på de omkringliggende veje og midlertidig omdirigering via nærliggende villa-veje, hvilket kan give anledning til frustration hos både trafikanter og borgere. Forvaltningen vurderer dog, at lukningen af Ålekistevej er nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn, indtil signalet igen er i drift.

Den eksterne driftsoperatør og entreprenøren på kommunens anlægsprojekt i krydset arbejder i øjeblikket på at trække nye kabler og installere signalet på ny, så systemet kan komme op at køre hurtigst muligt, og anlægsarbejdet med at udskifte lyssignalet fuldstændigt kan fortsætte.

07-11-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 23412

Dokumentnummer i F2  
227161

Sagsnummer i eDoc  
2025-0357059

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Det skal nævnes, at når forvaltningen ifm. anlægsprojektet skal etablere de planlagte ændringer af signalanlægget, kræver det, at signalet igen slukkes i kortere perioder, mens det nye system kan installeres. Dette bliver under kontrollerede forhold, og på et tidspunkt, hvor det er til mindst mulig gene.

#### *Om det aktuelle anlægsprojekt*

Ved Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat midler til trafiksikkerhedstiltag og hastighedsnedsættelse på Jyllingevej mellem Jyllingevej Station og kommunegrænsen, samt to krydsprojekter ved henholdsvis Jyllingevej/Jernbane Allé og Jyllingevej/Ålekistevej. Efterfølgende er der ved Overførselssagen 2023-2024 givet yderligere midler til begrønning af strækningen på Jyllingevej. De to krydsprojekter har fået frigivet den fulde anlægsbevilling (BR 20. juni 2024) og er begge aktuelt i udførsel.

Udførslen af strækningen på Jyllingevej mellem Jyllingevej Station og kommunegrænsen har forventet fysisk anlægsstart er 3. kvartal 2026 med ibrugtagning 4. kvartal 2028.

#### **Videre proces**

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, fortsætter Teknik- og Miljøforvaltningen med tage de nødvendige skridt for at få signalanlægget i drift igen.

Peter Højer  
Vicedirektør