
Fra: TMFKP BPM Rådhuspost

Sendt: 29. januar 2026 14:43

Til: Niels Efterstigaard Bjerrum

Emne: Svar til Niels E. Bjerrum (A) af 15. januar 2026 vedr. status på projekt om parkeringsanlæg på Dantes Plads, eDoc 2026-0018235

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af Lena Kongsbach, vicedirektør i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsender jeg svar på dit spørgsmål af 15. januar 2026 om status på p-anlægsprojektet på Dantes Plads.

Med venlig hilsen

Anders Jon Sørensen

Politisk koordinator

BPM Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



Besvarelse vedrørende status på projekt om parkeringsanlæg på Dantes Plads

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum har den 15. januar 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

Hvad er status på [p-anlægsprojektet på Dantes Plads], og hvornår forventes det at stå klar?

Svar

Ansøger har oplyst forvaltningen om, at byggearbejdet og etablering af byggeplads er blevet påbegyndt 29. september 2025. Forvaltningen har desuden udstedt gravetilladelse, der gælder til 3. marts 2026, med mulighed for forlængelse. Forvaltningen fører løbende tilsyn med, at gravearbejdet og afspærringen overholder betingelserne i tilladelsen.

Forvaltningen har været på tilsyn den 22. januar 2026 og efterfølgende været i dialog med entreprenøren om projektets fremdrift. Entreprenøren medgiver, at fremdriften i arbejderne ikke har været som ønsket. Entreprenøren oplyser, at afklaring af ledningsomlægninger har trukket ud bl.a. på grund af særlige ledningstyper. Planlægningen af ledningsomlægningen har derfor været mere kompliceret end først antaget. Det er entreprenørens forventning, at de fysiske arbejder på pladsen genoptages i løbet af de næste par uger afhængig af vejrliget. Forvaltningen har anmodet entreprenøren om en samlet tidsplan for de videre arbejder på pladsen og vil følge projektets fremdrift på forvaltningens løbende tilsyn.

I forhold til projektets endelige færdigmelding har entreprenøren oplyst forvaltningen, at byggearbejdet forventes at stå færdigt primo 2029. Dette er *ikke* en bindende tilkendegivelse, og forvaltningen har ingen lovhemmel til at kræve byggearbejdet færdiggjort inden for en bestemt tidsramme.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#)

Lena Kongsbach
Vicedirektør

28-01-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 1190

Dokumentnummer i F2
238369

Sagsnummer i eDoc
2026-0018235

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452