



Notat

Orientering til KTU om status for behandling af bleaffald

Resumé

Klima- Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status for opstart af ordningen for indsamling og genanvendelse af bleaffald. Byggeriet af blegenanvendelses anlægget i Hvidovre og udrulning af ordningen til de relevante borgere, som har bleaffald, følger tidsplanen. Anlægget er stadig under opbygning, men forventes klar til at modtage bleaffald til oplagring i slutningen af oktober. Anlægget forventes at kunne behandle bleaffald fra udgangen af januar 2027.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune underskrev den 25. april 2025 en kontrakt med virksomheden om behandling af kommunernes bleaffald på et anlæg, som bygges i Hvidovre i årene 2025-2026 (Orientering på TMU-portal den 28. april 2025). Udsorteringen af bleer bidrager med 20,8 % af målsætningen i Ressource- og Affaldsstrategi 2030 om at nå op på 60 % reel genanvendelse.

Bleaffaldet udgør 7-9 % af restaffaldet hos borgerne og 33-50 % hos børneinstitutioner og plejehjem. Potentialet er omkring 11.000 tons og forventningen er, at der kan indsamles 5000 tons frem mod 2029. I 2027 er forventningen, at der indsamles 4000 tons.

Kontrakten gælder til og med 2031, og den første fase, som er byggefasen, forventes afsluttet i 4. kvartal 2026. Herefter forventes det, at anlægget testes i 3-6 måneder. Efter testperioden vil anlægget overgå til fuld behandlingskapacitet.

Anlægget forventes at kunne modtage bleaffald fra Københavns og Frederiksberg kommuner fra slutningen af oktober 2026. Anlægget skal bruge en større mængde bleaffald til at fylde de store behandlingstanke, og de samler derfor til bunke i den indledende periode, inden behandlingen starter. Bleaffaldet bliver behandlet i anlægget forventeligt fra ultimo januar 2027.

Der forventes ingen gener forbundet med den indledende oplagringsperiode, da bleaffaldet afleveres i lukkede plastposer, og

24-09-2026

Sagsnummer i F2
2025 - 9153

Dokumentnummer i F2
274809

Sagsnummer i eDoc
2025-0127993

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

anlægget har en kraftigt udsugningsanlæg. drager desuden på erfaringer om oplagring af bleaffald fra et lignende anlæg i Holland.

Forvaltningen har udarbejdet en plan for udrulning af beholdere til bleaffaldet, som vil vare i seks uger fra oktober til december 2026. Beholderne kommer ud til alle børneinstitutioner og de etageejendomme, som har bleaffald, og udrulningen af beholdere vil ske kvartervis, med ca. 500 beholdere pr. uge.

Der vil blive sat en bleaffaldsbeholder i de gårde, og ved de ejendomme, der har en større koncentration af børn i alderen 0-4 år. Dataudtræk fra klimadatastyrelsen sammenholdt med kommunens affaldsdatasystem (ASK) viser de kundeforhold (fx ejerforening, bofællesskab, karré) i København, hvor der er blebørn. Hvis der bor mere end seks børn eller 3 % blebørn i et kundeforhold, vil det udløse en beholder. Det svarer til omkring 2.800 beholdere til etageejendomme og omkring 110 beholdere til børneinstitutioner. Ligeledes opstartes sortering af bleaffald på de første 2-3 plejehjem i slutningen af 2026. Villaer, som indmelder behov, får en beholder til bleaffald, og den resterende del af de 39 plejehjem i København, vil få beholdere i 1. kvartal 2027. Bleaffaldet skal sorteres i almindelig plastpose.

Ordningen udrulles til bleaffald, men forvaltningen vil i samarbejde med anlægget arbejde på at ordningen på sigt kan udvides til øvrige hygiejnerelaterede produkter. Anlægget vil, jf. kontrakten, behandle bleaffaldet på en måde, der giver en høj genanvendelsesgrad på mellem 85-94 %, og det kan kun lade sig gøre, hvis der undgås en høj grad af fejlsorteringer. Forvaltningen følger dette nøje, herunder behovet for yderligere sorteringsvejledning.

Videre proces

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen forbereder udrulningens opstart i oktober. Indvielsen af anlægget forventes at være i løbet af 1. kvartal 2027, når de sidste test er afsluttet og anlægget er klar til almindelig drift. Forvaltningen vil invitere udvalget til en rundvisning på anlægget.

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør