



Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af lærerarbejdspladser som følge af folkeskolereformen

Projekt navn: Etablering af lærerarbejdspladser, etape 1 og 2

Bevillingsnr.: 355053855 og 317053010

Afleveringsdato: 11-09-2015 og 27-11-2015

Ibrugtagningsdato: 14-07-2015 og 01-10-2014

Projektbeskrivelse: Etablering af lærerarbejdspladser, etape 1 og 2

Koncentreret projekt som er opdelt i to underprojekter. Som følge af folkeskolereformen 2014 er der, ved mindre bygningsmæssige arbejder, etableret faste lærerarbejdspladser på henholdsvis 14 skoler i etape 1 og 5 skoler i etape 2.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 18-06-2014, pkt. 2, bilag 2. Etape 1. Stjernemarkeret	3.704		
BR 28-08-2014, pkt. 4, bilag 2. Etape 2. Stjernemarkeret	1.447		
I alt (Byggeri København)	5.151	5.170	-19

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget er beskedent og skyldes flere mindre uforudsete arbejder fordelt på de i alt 19 skoler under dette projekt
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	4.972	0	-	-	-
I alt	4.972	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arbejder i eksisterende ejendomme.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk