

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.**

Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Jesper Andersen

København 04.11.2014

Sagsnr. 2014-0194714

Fremsendt via e-mail til:  
[CT1A@ir.kk.dk](mailto:CT1A@ir.kk.dk)

**Anlægsregnskab 2014 vedr. Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge****Projekt navn : Emdrup Vænge, Daginstitution****Bevillingsnr. : 355053488****Afleveringsdato : 01-09-2012****Ibrugtagningsdato : 01-10-2012****Projektbeskrivelse : Etablering af nu daginstitution**

Etablering af ny mellemstor daginstitution med 10 grupper.

Bygningen udgør byggeri på ca. 1660 m<sup>2</sup> er placeret på et areal på ca. 3.550 m<sup>2</sup>.

Bygningen er i 2 etager med 5 grupper på hver etage, og indrettet med fællesarealer fordelt på begge etager, produktionskøkken samt kontor i stueetagen og personalefaciliteter på 1.sal. Der er ligeledes etableret sovesale på begge etager og integreret i bygningen.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-06-2011 pkt. 52	39.371	33.071	6.300
BR 15-06-2011 pkt. 52. Regnskabsforklares af BUF	-6.802	0	-6.802
BR 15-06-2011, Budget 2011*	2.105	0.	2.105
<b>I alt</b>	<b>34.674</b>	<b>33.071</b>	<b>1.603</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Etablering, og færdiggørelse af daginstitutionen har et væsentligt mindre forbrug, hvilket skyldes meget gunstigt licitationsresultat, samt begrænset uforudsete arbejder der har relateret sig til byggeriet. Totalentreprenør gruppen var fra et tidligt tidspunkt medvirkende til at gøre byggeriet

			mere simpelt, hvilket desuden har været medvirkende til den begrænsede brug af uforudsete midler på sagen. Funktionalitet eller kvalitet blev i den sammenhæng ikke berørt.
Tidsforskydninger	X		Aflevering var forskudt 20 dage, grundet fejlleverance af enkelte betonelementer. Overdragelse til brugere foregik rettidigt.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	29.729	29.729	Daginstitution	25	31.12.2011
<b>I alt</b>	<b>29.729</b>	<b>29.729</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket fordi der er tale om et nybyggeri.

#### *1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket*

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### *2) Indregnet værdi i anlægskartoteket*

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### *3) Indregningsdato i anlægskartoteket*

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [teamregnskab@okf.kk.dk](mailto:teamregnskab@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, [Birthe.Jensen2@buf.kk.dk](mailto:Birthe.Jensen2@buf.kk.dk)