



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København dd.mm.2013

Sagsnr. 2013-

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet. Lygtemagerstien 21-23.

Projektnavn : Lygtemagerstien 21-23

Bevillingsnr. : 355053332

Afleveringsdato : 03.02.2011

Ibrugtagningsdato : 03.02.2011

Projektbeskrivelse : Sammenlægning af Lyspunktet, Regnbuen og Lygtemagerstien
Bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Lyspunktet, Regnbuen og Lygtemagerstien 21 og 23, distrikt Amager.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-01-2009 pkt. 5, underpunkt 6	5.142	4.229	913
Regnskabsforklares af BUF	-368	0	-368
I alt	4.774	4.229	545

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Grundet hjemfaldspligt blev projektet ændret til ombygning indenfor eksisterende bebyggelse, og ikke med en tilbygning som oprindelig planlagt
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på tkr. 545 skyldes primært, at projektet blev ændret til ombygning inden for eksisterende bebyggelse og ikke med en tilbygning.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket, da det blev stoppet pga. hjemfaldspligt. Projektet blev desuden revideret, da ombygningen skulle udføres indenfor eksisterende bebyggelse (hjemfaldspligt)

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.607	0 -		-	-
I alt	3.607	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk