



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København dd.mm.2013

Sagsnr. 2013-

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1. Wiinbladsgade 1 og Hørdumsgade 51.

Projektnavn : Wiinbladsgade 1

Bevillingsnr. : 355053267

Afleveringsdato : 07.07.2009

Ibrugtagningsdato : 07.07.2009

Projektbeskrivelse : **Sammenlægning af Wiinbladsgade 1 og Hørdumsgade 51**

Bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Den integrerede institution Wiinbladsgade 1 og Frederiksholm Børnegård, Hørdumsgade 51, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008 pkt. 41	1.218	1.348	-130
BR 15-05-2008 pkt. 41, Regnskabsforklares af BUF	-183	0	-183
I alt	1.035	1.348	-313

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Etape 2 blev ikke ansøgt som forudsat, så diverse arbejder blev udført under 1. etape
Omkostningsændring	x		Merforbruget på tkr. 313 skyldes udførelse af arbejder der skulle være udført i etape 2 dvs. etablering af handicaptoilet og renovering af legepladsen. Merforbruget dækkes af andre sager under strukturtilpasning på daginstitutionsområdet med mindreforbrug.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev stoppet undervejs i byggeprocessen grundet hjemfaldspligt, og derfor skulle projektets etape 1 revideres.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	997	0	-	-	-
I alt	997	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af lejede lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk