

**Anlægsregnskab for genopretning af halgulve**

11-01-2013

Projekt navn : Genopretning af halgulve

Sagsnr.  
2012-77196

Bevillingsnr. : 351010000

Afleveringsdato : 01-12-2012

Dokumentnr.  
2013-32029

Ibrugtagningsdato : 01-12-2012

Projektbeskrivelse : Der er foretaget en genopretning af halgulve følgende steder:

Sagsbehandler  
Jacob Buch Knudsen

- Grøndalscentret
- Nørrebrohallen
- Ryparken Idrætsanlæg
- Idrætshuset/Østerbro stadion
- Sundby Idrætspark
- Valby Hallen
- Bavnehøj Idrætsanlæg

Genopretningen består primært af slibning og lakering af gulvene.

**Regnskab***Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau (2012-pl)*

<b>1.000 kr.</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 26/1 2012, punkt 29	1.500	-1.453	47
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.453</b>	<b>47</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Renoveringen af de 7 halvgulve er forløbet efter planen, men med et lille mindreforbrug på 47 t.kr. der skyldes almindelige udsving i de indhentede tilbud. De 47 t.kr. afleveres til kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelse af regnskab 2012

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der er et lille mindreforbrug på 47.000 kr. Mindreforbruget skyldes udsving i de indhentede priser på renoveringen.
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket**

Projektet optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om vedligehold af eksisterende anlæg.