



11-05-2012

Sagsnr.
2012-55141

Dokumentnr.
2012-368931

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 7 - Anlægsregnskab vedr. Plejecenteret Langgadehus

Projekt navn: Langgadehus, Valby Langgade 95, 2500 Valby
Ibrugtagningsdato: Februar 2011
Projektbeskrivelse: Montering og indretning af servicearealer i forbindelse med åbningen af det nybyggede plejecenter Langgadehus med 72 almene lejeboliger i Valby. Monteringsbevillingen anvendes i en periode på 0-2 år efter ibrugtagelsen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-12-2008 pkt. 24	4.900	3.465	-1.435
I alt	4.900	3.465	-1.435

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at et plejehjem på Vesterbro, der havde til huse i en utidssvarende bygning, blev overflyttet til det nybyggede Plejecenter Langgadehus. Endvidere blev der afviklet et plejehjem i Valby. Det var i den forbindelse muligt at genbruge en del inventar mv. på det nye plejecenter.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	3.465.000	2.850.294	materielt anlægsaktiv	5	01-07-2011
2					
..					
I alt	3.465.000	2.850.294			

Ikke-indregnede udgifter

614.706 kr.